Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «DS Corporation»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140005897	111240017175			№ 136	06.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	300 000 000,00	300 000 000,00	178 205 733,93				21 384 688,07	199 590 422,00

Подрядчик:

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор_____ **Темірбек Н.С.**

Эксперт (по технического надзора:

ТОО "ТоболСтрой Expert"

БИН 200440007499

Директор_____ **Шакибаев Е.Е**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя_____**Турткараев С.Н**

Заказчик:	ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Тауелсиздик 65
Подрядчик:	ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1
Наименование стройки:	«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»
Наименование объекта:	Строительство пятиэтажного жилого дома
Договор:	№136 от 06.11.2024 г.

РЕЕСТР №2

актов выполненных работ за декабрь 2024 года

№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4
9	2-01-01-01	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	3 587 515
10	2-01-01-02	Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	2 172 541
11	2	Корректировочная локальная смета №2	4 840 239
12	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	32 527 342
13	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр	29 908 425
14	3	Корректировочная локальная смета №3	98 492 847
15	1	Корректировочная локальная смета №1	13 755 221
16	2-01-04-08	Внутренние сантехнические работы ОВ	10 383 319
17	2-01-04-07	Внутренние сантехнические работы ВК	3 922 973
		ИТОГО:	**199 590 422**

Сдал (Подрядчик):

ТОО «DS Corporation»

БИН 111240017175

Директор _____ Темірбек Н.С.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Вр.и.о.руководителя _____ **Турткараев С. Н.**

21160

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**98812**	
			Обратная засыпка					
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	22,29	3 686	82 161	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	200,61	83	16 651	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания (АР-14)**				**963254**	
3	53	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,96	36 553	327 515	
4	54	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,4048	102 033	347 402	Казахстан
5	55	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,1504	20 295	43 642	Казахстан
					Перемычки подвала (АР-19)			
6	60	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24	1 635	39 240	
7	61	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,39	119 672	166 344	Казахстан

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Утепление перемычек (АР-19)			
8	62	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00113	307 853	348	
9	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00113	334 589	378	
10	64	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,034608	65 265	2 259	
11	65	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,034608	32 227	1 115	Казахстан
					Металлические уголки Уп (АР-19)			
12	66	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,05634	112 145	6 318	
13	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05634	402 121	22 655	
14	68	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	1,66203	333	553	
15	69	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	1,66203	837	1 391	
16	70	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00658	307 853	2 026	
17	71	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00658	314 274	2 068	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				**1736666**	
18	72	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	43	21 427	921 361	
19	73	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	42	16 302	684 684	
20	74	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327	Казахстан
21	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067283	334 589	22 512	
22	76	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11928	306 052	36 506	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР-5,17)			
23	81	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,39	57 826	80 378	
24	82	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,41085	29 975	42 290	Казахстан
					Каркас Кр1-Кр2			
25	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09831	314 274	30 896	
26	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	334 589	5 514	
27	85	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11479	85 829	9 852	

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				2 798 732	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	176 320	
			Итого				2 975 052	
			Сметная прибыль 5%			5%	148 753	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	59 501	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 183 306	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	381 997	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 750 818	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	1 070 660	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 203 475	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	3 203 138	
			НДС (12 %)			12%	384 377	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 587 515	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**54845**	
					Обратная засыпка			
1	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,372	3 686	45 603	
2	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	111,348	83	9 242	
		Раздел 2.	**Стены подземной части здания**				**800408**	
3	39	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,17	40 641	291 396	
4	40	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,7246	102 033	277 999	Казахстан
5	41	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,7208	20 295	34 924	Казахстан
			Перемычки подвала (АР-23)					
6	46	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20	1 635	32 700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	47	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,254	119 672	150 069	Казахстан
			Металлические уголки Уп (АР-23)					
8	48	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,02214	112 145	2 483	
9	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02214	402 121	8 903	
10	50	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,65313	333	217	
11	51	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	0,65313	837	547	
12	52	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм = т)*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00188	307 853	579	
13	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00188	314 274	591	
		Раздел 3.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5)**				839614	
14	54	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	33	21 427	707 091	
15	55	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	9	16 302	146 718	
16	56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561	Казахстан
17	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038147	334 589	12 764	
18	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,047712	306 052	14 602	
			Всего по акту				**1 694 867**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**106 777**	
			Итого				**1 801 644**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**90 082**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**36 033**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 927 759**	
			в том **числе на III квартал 2024** г., доля - 12 %, **к - 1,0000**			**1,000**	231 331	
			в том **числе на IV квартал 2024** г., доля - 55 %, **к - 1,0000**			**1,000**	1 060 267	
			в том **числе на I квартал 2025** г., доля - 33 %, **к - 1,0192**			**1,0192**	648 375	
			Итого **с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				1 939 973	
			С **понижающим коэффициентом** к-0,9998948**491**			**0,999894849**	1 939 769	

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12 %)			12%	232 772	
			Всего с учетом НДС (12 %)				2 172 841	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

_____ **Туртказраев С.Н**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725

_____ **Костенко А.Ю.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175

_____ **Темирбек Н.С**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ **Джармухамедов А.С.**

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

8

Приложение 1-2 приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 11 мая 2014 года № 155
Приложение 1-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область., Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №11

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2 Корректировочная локальная смета** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**2704044**	
1	42	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575	
2	43	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415	Казахстан
3	44	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623	Казахстан
4	45	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574	
5	46	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451	102 033	250 083	Казахстан
6	47	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8	9 046	459 537	
7	48	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032	102 033	261 237	Казахстан

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм. -0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрII**				62868	
8	49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^3$	7,1222	8 827	62 868	Казахстан
		Раздел 3.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				977675	
9	50	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64	36 553	279 265	
10	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032	102 033	296 222	Казахстан
11	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336	20 295	37 213	Казахстан
12	53	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87	39 934	74 677	
13	54	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106	102 033	72 505	Казахстан
14	55	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35	9 046	138 856	
15	56	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364	102 033	78 937	Казахстан
		Раздел 4.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				31434	
16	57	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611	8 827	31 434	Казахстан
			Всего по акту				**3 776 021**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**237 889**	
			Итого				**4 013 910**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**200 696**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**80 278**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 294 884**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**515 386**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**2 362 186**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**1 444 524**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**4 322 096**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**4 321 642**	

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12 %)			12%	518 597	
			Всего с учетом НДС (12 %)				4 840 239	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Туртказраев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

11

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома №7

(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 06.11.2024 г.

Акт выполненных работ №12

за Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							21239596	
		Раздел 1.	Несущий остов здания					
					Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-			
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	174,47	43 659	7 617 186	
2	6	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	39,08128	32 227	1 259 472	Казахстан
3	7	214-403-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,3399296	508 347	681 149	
					Кладка из кирпича (АР-14)			
4	8	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	198,31	35 063	6 953 344	
5	12	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	46,9	39 516	1 853 300	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			
6	24	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м^3	19,688	29 080	572 527	Казахстан
					Перемычки выше 0,00 (АР-19)			

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	31	6104-0301-0110 ЕСН РСНБ РК 2024	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	170	1 635	277 950	
8	32	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м	13,435	119 672	1 606 397	Казахстан
					Утепление перемычек (АР-19)			
9	33	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,020792	307 853	6 401	
10	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,020792	334 589	6 957	
11	35	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,61656	65 265	40 240	
12	36	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	$м^3$	0,61656	32 227	19 870	Казахстан
					Металлические уголки Уп1-Уп7 (АР-19)			
13	37	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,57026	112 145	63 952	
14	38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,57026	402 121	229 314	
15	39	6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	16,82267	333	5 602	
16	40	6111-0501-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	16,82267	837	14 081	
17	41	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05088	307 853	15 664	
18	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05088	314 274	15 990	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**3576685**	
19	43	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	98	21 427	2 099 846	
20	44	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	76	16 302	1 238 952	
21	45	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	51,2262	-8 827	-452 174	Казахстан
22	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,131474	334 589	43 990	
23	47	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,095424	306 052	29 205	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР5,17)			
24	62	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,04	57 826	117 965	
25	63	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,0706	29 975	62 066	Казахстан
					Каркас Кр1-Кр2			
26	64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14316	314 274	44 991	

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03128	334 589	8 418	
28	66	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16844	85 829	14 457	
					Монолитный участок Му3 (КР5,17)			
29	67	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	3,008	57 826	173 941	
30	68	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,05312	29 975	91 517	Казахстан
31	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0583552	334 589	19 525	
32	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2671104	314 274	83 946	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18)**				**559310**	
33	134	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	22	6 195	136 290	
34	135	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	22	4 801	105 622	Казахстан
					сеч.Б-Б (КР-18)			
35	142	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,54976	16 480	107 940	
36	143	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	3,27488	22 367	73 249	
37	144	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	3,3403776	25 214	84 224	Казахстан
38	145	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1146208	66 564	7 630	
39	146	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1146208	386 972	44 355	
			Всего по акту				**25 375 591**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 598 662**	
			Итого				**26 974 253**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 348 713**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**539 485**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**28 862 451**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**3 463 494**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**15 874 348**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**9 707 481**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**29 045 323**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**29 042 269**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12 %)			12%	3 485 872	
			Всего с учетом НДС (12 %)				32 837 342	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Туртказраев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темирбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

15

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							11291119	
		Раздел 1.	**Несущий остов здания**					
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	107,2	43 659	4 680 245	
2	6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	24,0128	32 227	773 861	Казахстан
3	7	214-403-0101 *РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2020 т.7 п.10 повр. на оцинков.*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,823296	508 347	418 520	
			Кладка из кирпича (АР-18)					
4	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	105,1	35 063	3 685 121	
5	11	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,2	39 516	521 611	
					Стены из легкобетонных блоков (АР-10)			

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	23	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	1,624	19 000	30 856	Казахстан
			Перемычки выше 0,00 (АР-23)					
7	24	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	81	1 635	132 435	
8	25	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	6,355	119 672	760 316	Казахстан
			Утепление перемычек (АР-23)					
9	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,008475	307 853	2 609	
10	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008475	334 589	2 836	
11	28	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³ изоляции	0,40656	65 265	26 534	
12	29	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 /П60/	м³	0,40656	32 227	13 102	Казахстан
			Металлические уголки Уп1-Уп6 швеллер (АР-23)					
13	30	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,36456	112 145	40 884	
14	31	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36456	402 121	146 597	
15	33	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	10,75452	333	3 581	
16	34	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м²	10,75452	837	9 002	
17	35	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0238	307 853	7 327	
18	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	314 274	7 480	
		Раздел 2.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5)**				**11753296**	
19	37	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	62	21 427	1 328 474	
20	38	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	23	16 302	374 946	
21	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	1 113,9358	8 827	9 832 711	Казахстан
22	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,063204	334 589	21 147	
23	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,023856	306 052	7 301	
			Монолитный участок Му1,Му3 (КР5,17)					
24	56	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,541	57 826	89 110	
25	57	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,564115	29 975	46 884	Казахстан

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1318918	114 119	15 100	
27	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0383714	114 189	4 401	
			Каркас Кр1 (для Му1)					
28	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02146	85 829	1 842	
		Раздел 3.	**Лестница ЛК-1 (КР-5,18)**				**288078**	
29	121	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	11,8	6 195	73 101	
30	122	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,8	4 801	56 652	Казахстан
			сеч.Б-Б (КР-18)					
31	129	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	3,27488	9 348	30 614	
32	130	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,766112	6 102	22 981	Казахстан
33	131	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,63744	22 367	36 625	
34	132	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,6701888	25 214	42 112	Казахстан
35	133	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0573104	66 564	3 815	
36	134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0573104	386 972	22 178	
			Всего по акту				**23 332 493**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 469 947**	
			Итого				**24 802 440**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 240 122**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**496 049**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26 538 611**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**3 184 633**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**14 596 236**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**8 925 890**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**26 706 760**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**26 703 951**	

18

			НДС (12 %)					
			Всего с учетом НДС (12 %)					

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
_____ Турткараев С.Н

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
_____ Костенко А.Ю.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
_____ Темірбек Н.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007498
_____ Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Таугелдиева, 55, тел.: 11454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №14

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 3 Корректировочная локальная смета** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**34089394**	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
1	70	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993	Казахстан
2	71	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	36,11529	20 295	732 960	Казахстан
			Кладка из кирпича					
3	72	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754	Казахстан
4	73	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	42,83496	20 295	869 336	Казахстан
5	74	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	35 913,57	102,68	3 687 605	Казахстан
6	75	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,7083	20 295	197 030	Казахстан
			Стены из легкобетонных блоков					
7	76	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	49,6	26 136	1 296 346	

8	77	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	78	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	110,3412	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Раздел 2.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				16870003	
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01					
10	80	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093	Казахстан
11	81	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,1904	20 295	450 354	Казахстан
			Кладка из кирпича					
12	82	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987	Казахстан
13	83	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	22,7016	20 295	460 729	Казахстан
14	84	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923	Казахстан
15	85	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,7324	20 295	55 454	Казахстан
			Стены из легкобетонных блоков					
16	86	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,26	26 136	85 203	
17	87	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815	53	43	Казахстан
18	88	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,9992	29 080	87 217	Казахстан
		Раздел 3.	**по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр**				**15938783**	
19	90	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325	Казахстан
20	91	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352	Казахстан
			Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0$м^3$					
21	94	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	4 527,6	165,18	747 869	Казахстан
22	95	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	3 773	102,68	387 412	Казахстан
			Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$					
23	98	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41	165,18	462 076	Казахстан
24	99	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175	102,68	239 365	Казахстан
			Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$					
25	102	Прайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54	165,18	165 600	Казахстан
26	103	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45	102,68	85 784	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП					
27	104	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10	14 204	142 040	
28	105	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,746	11 359	599 142	Казахстан
29	106	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	8	19 648	157 184	
30	107	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	65,448	21 853	1 430 235	Казахстан
		Раздел 5.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				**1164301**	
31	108	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	5	14 204	71 020	
32	109	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373	11 359	299 571	Казахстан
33	110	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	4	19 648	78 592	
34	111	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724	21 853	715 118	Казахстан
		Раздел 6.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**3612217**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм					
35	112	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	36,3	26 136	948 737	
36	113	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	18,15	53	962	Казахстан
37	114	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	91,5584	29 080	2 662 518	Казахстан
		Раздел 7.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				**2 834 035**	
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм					
38	115	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	30,585	26 136	799 370	
39	116	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	15,2925	53	811	Казахстан
40	117	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	69,94	29 080	2 033 854	Казахстан
			Всего по акту				76 837 334	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**4 840 752**	
			Итого				81 678 086	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**4 083 904**	

22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%	1 633 353	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				87 395 533	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	10 487 466	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	48 067 554	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	29 394 270	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				87 949 290	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	87 940 042	
			НДС (12 %)			12%	10 552 805	
			Всего с учетом НДС (12 %)				98 492 847	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

23

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Таугелендик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №15

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 1 Корректировочная локальная смета работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундамент монолитный ленточный (Секция Ск52-ТрII. Секция Ск51-Тр)**				**10 730 876**	
1	22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	71,1	20 924	1 487 696	
2	23	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	72,1665	31 055	2 241 131	Казахстан
3	24	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	17,5006173	85 829	1 502 060	
4	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,5006173	314 274	5 499 989	
			Всего по акту				**10 730 876**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**676 045**	
			Итого				**11 406 921**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**570 346**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**228 138**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 205 406**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	1 464 649	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	6 712 973	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	4 105 117	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				12 282 739	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	12 281 448	
			НДС (12 %)			12%	1 473 774	
			Всего с учетом НДС (12 %)				13 755 221	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000225
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Експерт"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

2.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №16

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-08 Внутренние сантехнические работы ОВ работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Индивидуальный тепловой пункт**				**401 911**	
1	11	245-710-0335 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 45 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 40	комплект	1	401 911	401 911	
		Раздел 2.	**Отопление ЛК (лестничные клетки)**				**228 664**	
2	22	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	2 264	228 664	
		Раздел 3.	**Отопление жилого дома**				**3 056 400**	
3	43	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 350	2 264	3 056 400	
		Раздел 4.	**Групповые узлы ввода ШКСО-1-1 - ШКСО-3-5 (ОВ-9)**				**4 413 375**	
4	73	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	3 933	353 970	

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	78	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м^3/ч, DN 20 /STAP/	шт.	15	59 691	895 365	
6	80	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	15	26 283	394 245	
7	83	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м^3/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	45	61 551	2 769 795	
			Всего по акту				**8 100 350**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**510 322**	
			Итого				**8 610 672**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**430 534**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**172 213**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 213 419**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			**1,000**	**1 105 610**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			**1,000**	**5 067 381**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			**1,0192**	**3 098 805**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**9 271 795**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			**0,999894849**	**9 270 820**	
			НДС (12 %)			**12%**	**1 112 498**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**10 383 319**	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

27

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.: 23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DS Corporation», БИН 111240017175, Костанайская область,г. Костанай, ул. Пушкина, д. 125/1 тел.: 8 700 300 0704**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского р-на, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **06.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №17

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на № 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 года

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Поквартирный водомерный узел В1 (65 шт.)**				**1447225**	
1	30	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 2.	**Поквартирный водомерный узел Т3 (65 шт.)**				**1447225**	
2	72	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265	1 447 225	
		Раздел 3.	**Водомерный узел общедомовой хол.воды (ВК-12)**				**165983**	
3	80	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983	
			Всего по акту				**3 060 433**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**192 807**	
			Итого				**3 253 240**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**162 662**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**	**65 065**	

28

21220

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2					
			Итого с непредвиденными работами и затратами				3 480 967	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0000			1,000	417 716	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0000			1,000	1 914 532	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,0192			1,0192	1 170 775	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				3 503 023	
			С понижающим коэффициентом к-0,9998948491			0,999894849	3 502 654	
			НДС (12 %)			12%	420 318	
			Всего с учетом НДС (12 %)				3 922 973	

Принял
Заказчик:
Вр.и.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Турткараев С.Н

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «DS Corporation»
БИН 111240017175
Темірбек Н.С.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Костенко А.Ю.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Джармухамедов А.С.

№ KZ50VJE00049058 от 03.09.2019 г.
№ KZ55VJE00080299 от 21.04.2023 г.

29

Всего прошито, пронумеровано
и
скреплено печатью
29 (двадцать девять) листов

Подпись_____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
БСН 111240017175
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУлі СЕРІКТЕСТІГІ
DS Corporation
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 111240017175
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

22170

Программный комплекс АВС (редакция 2024.8)

Согласовано:
ТОО "Институт Агропромпроект"
Директор _____ Шилоквостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
_____ Турткараев С.Н.
"___" _____ 2025 г.

Форма 4

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома №7

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на: Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-Тр, Ск51-Тр (Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрЛ

Сметная стоимость: -16 494,470 тыс тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-16494470
			Отдел 1. **ИСКЛЮЧИТЬ**				-106280743
			Раздел 1. **Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-58029701
			Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)				
1	2	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	98,6217	-17 801	-1 755 565
2	3	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,73046	-93 130	-2 955 058
3	4	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	100,33686	-102 033	-10 237 671
4	5	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	98,6217	-19 025	-1 876 278
			Кладка из кирпича (АР-14)				
5	9	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	129,072	-17 801	-2 297 611
6	10	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	204,364	-102 033	-20 851 872
7	11	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072	-19 025	-2 455 595
8	13	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	51,083	-17 801	-909 328
9	14	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675	-93 130	-3 619 730
10	15	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641	-75 416	-3 517 478
11	16	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083	-19 025	-971 854
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)				
12	17	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-114,152	26 136	-2 983 477
13	18	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	12,55672	-17 034	-213 891
14	19	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	12,55672	-19 025	-238 892
15	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	105,01984	-29 080	-3 053 977
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
16	22	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	2,354	-17 034	-40 098
17	23	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,354	-19 025	-44 785
			Тумба для футляра ГСВ (АР-17)				
18	26	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,384	-17 034	-6 541
			Раздел 2. **Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-745610
19	44	6103-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-18	16 302	-293 436
20	45	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	51,2262	-8 827	-452 174
			Раздел 3. **Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				-5621009
21	128	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-2,02974	265 884	-539 675
22	129	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	2,02974	-1 118 591	-2 270 449
23	130	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-81,93259	401	-32 855
24	131	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-50,76	6 980	-354 305
25	132	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	1,62432	-25 749	-41 825
26	133	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	54,8208	-896	-49 119
27	134	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-206,4	6 195	-1 278 648
28	135	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	206,4	-4 801	-990 926
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
29	136	1106-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	$м^3$	-0,12	98 597	-11 832

	2	3	4	5	6	7	8
	137	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	-29 975	-3 651
31	138	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,10192	-447 759	-45 636
32	139	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-5,208112	401	-2 088
		Раздел 4.	**Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-28477646
			Кладка из кирпича многослойная, сер 2.030-2.01 (АР-18)				
33	2	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	60,6188	-17 801	-1 079 075
34	3	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	19,50344	-93 130	-1 816 355
35	4	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	61,67304	-102 033	-6 292 685
36	5	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	60,6188	-20 295	-1 230 259
			Кладка из кирпича (АР-18)				
37	9	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	68,3952	-17 801	-1 217 503
38	10	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	108,2924	-102 033	-11 049 398
39	12	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	31,763	-17 801	-565 413
40	13	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,1675	-93 130	-2 250 719
41	14	213-101-0301 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,001	-75 416	-2 187 139
42	15	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	31,763	-19 025	-604 291
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)				
43	16	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-3,097	26 136	-80 943
44	17	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,34067	-17 034	-5 803
45	18	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,34067	-19 025	-6 481
46	19	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/	$м^3$	2,84924	-29 080	-82 856
			Стены из легкобетонных блоков (АР-10)				
47	21	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,242	-17 034	-4 122
48	22	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,242	-19 025	-4 604
		Раздел 5.	**Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-344396
49	38	6104-0402-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-9	16 302	-146 718
50	39	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	22,3947	-8 827	-197 678
		Раздел 6.	**Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-2810511
51	116	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-1,01487	265 884	-269 838
52	117	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	1,01487	-1 118 591	-1 135 224
53	118	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-40,966295	401	-16 427
54	119	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	$м^2$	-25,38	7 948	-201 720
55	120	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,81216	-25 749	-20 912
56	121	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	-103,2	6 195	-639 324
57	122	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	103,2	-4 801	-495 463
			Ступень СтЛМ-1 (4шт)				
58	123	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	-0,06	98 597	-5 916
59	124	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0609	-29 975	-1 825
60	125	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,05096	-447 759	-22 818
61	126	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	-2,604056	401	-1 044
		Раздел 7.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				-5680373
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 90 мм				
62	8	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-89,568	26 136	-2 340 949
63	9	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	9,85248	-17 034	-167 827
64	10	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,85248	-19 025	-187 443
65	11	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	12 486	-239	-2 984 154
		Раздел 8.	**Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				-4571497
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 90 мм (АР-7,8,9,10)				
66	8	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-72,072	26 136	-1 883 674
67	9	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	7,92792	-17 034	-135 044
68	10	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	7,92792	-19 025	-150 829
69	11	213-304-0103 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	10 050	-239	-2 401 950
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				[illegible]786273

2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 9.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**39227440**
		Кладка из кирпича многослойная, сер 2.030-2.01				
70	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	77 259,3822	102,68	7 932 993
71	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	88,75953	20 295	1 801 375
		Кладка из кирпича				
72	Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	157 360,28	102,68	16 157 754
73	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	116,1648	20 295	2 357 565
74	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	35 913,57	102,68	3 687 605
75	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	45,9747	20 295	933 057
		Стены из легкобетонных блоков				
76	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	120,16	26 136	3 140 502
77	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	30,04	53	1 592
78	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	110,5472	29 080	3 214 713
79	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	5,35	53	284
	Раздел 10.	**Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП**				**18840168**
		Кладка из кирпича многослойная, сер 2.030-2.01				
80	Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	47 488,2408	102,68	4 876 093
81	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	54,55692	20 295	1 107 233
		Кладка из кирпича				
82	Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	83 385,148	102,68	8 561 987
83	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	61,55568	20 295	1 249 273
84	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	22 330,77	102,68	2 292 923
85	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	28,5867	20 295	580 167
		Стены из легкобетонных блоков				
86	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3,26	26 136	85 203
87	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	0,815	53	43
88	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	2,9992	29 080	87 217
89	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	0,55	53	29
	Раздел 11.	**по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр**				18214252
90	Прайс	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	48 645,87	165,18	8 035 325
91	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/**	шт.	48 244,17	120,54	5 815 352
		Дополнительная кладка парапетных навесний толщиной -400мм -28,0$м^3$				
92	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	28	39 516	1 106 448
93	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	6,44	20 295	130 700
94	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	4 527,6	165,18	747 869
95	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	3 773	102,68	387 412
		Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$				
96	**6105-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	17,3	39 516	683 627
97	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	3,979	20 295	80 754
98	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	2 797,41	165,18	462 076
99	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	2 331,175	102,68	239 365
		Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$				
100	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм**	$м^3$	6,2	39 516	244 999
101	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,426	20 295	28 941
102	Прайс	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/**	шт.	1 002,54	165,18	165 600
103	Прайс	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	835,45	102,68	85 784
	Раздел 12.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				2667121
104	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	20	14 204	284 080
105	222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	52,746	11 359	599 142
106	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т**	шт.	18	19 648	353 664
107	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	$м^2$	65,448	21 853	1 430 235
	Раздел 13.	**Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				1333561
108	6104-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка лестничных площадок, масса до 1 т**	шт.	10	14 204	142 040

1	2	3	4	5	6	7	8
		222-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373	11 359	299 571
110		6104-0501-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	9	19 648	176 832
111		222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724	21 853	715 118
		Раздел 14.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**				**5266210**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 100 мм				
112		6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	99,52	26 136	2 601 055
113		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	49,76	53	2 637
114		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	91,5584	29 080	2 662 518
		Раздел 15.	**Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**				**4237521**
			Перегородки из камней бетонных стеновых толщ 100 мм				
115		6105-0101-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	80,08	26 136	2 092 971
116		212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	40,04	53	2 122
117		213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	73,6736	29 080	2 142 428

Составил _____ инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

на Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-14)		
1	2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	98,6217
2	3	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,73046
3	4	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	100,33686
4	5	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	98,6217
		Кладка из кирпича (АР-14)		
5	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	129,072
6	10	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	204,364
7	11	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	129,072
8	13	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	51,083
9	14	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	38,8675
10	15	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	46,641
11	16	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	51,083
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)		
12	17	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-114,152
13	18	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	12,55672
14	19	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	12,55672
15	20	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	$м^3$	105,01984
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
16	22	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	2,354
17	23	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	2,354
		Тумба для футляра ГСВ (АР-17)		
18	26	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,384
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
19	44	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	шт	-18
20	45	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	51,2262
		Лестница ЛК-1 (2 шт) (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ		
21	128	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-2,02974
22	129	**Косоуры**	т	2,02974
23	130	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-81,93259
24	131	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	$м^2$	-50,76
25	132	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	$м^3$	1,62432
26	133	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	$м^2$	54,8208

27	134	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-206,4
28	135	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	206,4
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		
29	136	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м^3	-0,12
30	137	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,1218
31	138	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,10192
32	139	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	-5,208112
		Несущий остов здания. Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-18)		
33	2	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	60,6188
34	3	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	19,50344
35	4	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	61,67304
36	5	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м^3	60,6188
		Кладка из кирпича (АР-18)		
37	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	68,3952
38	10	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	108,2924
39	12	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м^3	31,763
40	13	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	24,1675
41	14	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	29,001
42	15	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	31,763
		Стены из керамзитобетонных блоков (АР-8)		
43	16	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м^3 кладки	-3,097
44	17	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м^3	0,34067
45	18	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	0,34067
46	19	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/**	м^3	2,84924
		Стены из легкобетонных блоков (АР-10)		
47	21	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м^3	0,242
48	22	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	м^3	0,242
		Перекрытие выше 0,000 (КР-5). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
49	38	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м^2**	шт	-9
50	39	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м^2	22,3947
		Лестница ЛК-1 (КР-5,18). Лок.смета №2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
51	116	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	-1,01487
52	117	**Косоуры**	т	1,01487
53	118	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	-40,966295
54	119	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	м^2	-25,38
55	120	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	м^3	0,81216
56	121	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	-103,2
57	122	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	103,2
		Ступень СтЛМ-1 (4шт)		
58	123	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м^3	-0,06

59	124	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0609
60	125	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,05096
61	126	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	-2,604056
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм		
62	8	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-89,568
63	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	9,85248
64	10	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	9,85248
65	11	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	12 486
		Внутренние отделочные конструкции. Лок.смета №2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм (АР-7,8,9,10)		
66	8	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-72,072
67	9	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	7,92792
68	10	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	7,92792
69	11	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	шт.	10 050
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		
70		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	77 259,3822
71		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	88,75953
		Кладка из кирпича		
72		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	157 360,28
73		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	116,1648
74		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	35 913,57
75		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	45,9747
		Стены из легкобетонных блоков		
76		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	120,16
77		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	30,04
78		**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	110,5472
79		**Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	5,35
		Несущий остов здания. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-ТрП		
		Кладка из кирпича многослойная, сер.2.030-2.01		
80		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	47 488,2408
81		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	54,55692
		Кладка из кирпича		
82		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	83 385,148
83		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	61,55568
84		**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	шт.	22 330,77
85		**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	28,5867
		Стены из легкобетонных блоков		
86		**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3,26

87		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,815
88		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,9992
89		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,55
		по корректировке фасада / Ск-52- ТрЛ, Секция Ск-51- Тр		
90		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	48 645,87
91		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /персик 3014/	шт.	48 244,17
		Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0$м^3$		
92		Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	28
93		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6,44
94		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	4 527,6
95		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	3 773
		Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3$м^3$		
96		Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	17,3
97		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,979
98		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	2 797,41
99		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	2 331,175
		Дополнительная кладка крылец -6,2$м^3$		
100		Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	6,2
101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,426
102		Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 002,54
103		Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	шт.	835,45
		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
104		Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	20
105		Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	52,746
106		Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	18
107		Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	65,448
		Лестница ЛК-1. Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
108		Установка лестничных площадок, масса до 1 т	шт.	10
109		Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	$м^2$	26,373
110		Установка лестничных маршей, без сварки, масса более 1 т	шт.	9
111		Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	32,724
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм		
112		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	99,52
113		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	49,76
114		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	91,5584
		Внутренние отделочные конструкции. Отделочные работы. Секция Ск51-Тр		
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.100 мм		
115		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	80,08

116		Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	40,04
117		Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	73,6736

Подрядчик:
ТОО «DS
БИН 111240017175
Директор_____ Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя_____Турткараев С.Н

Эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО
Эксперт_____ Костенко А.Ю.
БИН 981240000725

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО
Эксперт_____ Джармухамедов А.С.
БИН 200440007499

Согласовано:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Директор
Шилохвостов Д.С.

Утверждаю:
ГУ "Отдел строительства"
Вр.и.о.руководителя
Турткараев С.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Пр. Форма 4

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Астана г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Наименование объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома №7

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ, Секция Ск51-Тр

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП64-24КР, РП64-24АР Ск52-ТрЛ, Ск51-Тр

Сметная стоимость 611,924 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**611924**
		Отдел 1.	**ИСКЛЮЧИТЬ**				**-3164097**
		Раздел 1.	**Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**-1980296**
1	41	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-7,75	31 700	-245 675
2	42	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,81375	-93 130	-75 785
3	43	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	2,0925	-102 033	-213 504
4	44	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	1,7825	-20 295	-36 176
5	45	6105-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	-1,82	34 271	-62 373
6	46	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,2366	-93 130	-22 035
7	47	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,455	-102 033	-46 425

1	2	3	4	5	6	7	8
8	48	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4186	-20 295	-8 495
9	49	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-8,83	39 516	-348 926
10	50	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,54525	-93 130	-143 909
11	51	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,8543	-102 033	-189 200
12	52	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,0309	-20 295	-41 217
13	56	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-9,472	26 136	-247 560
14	57	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,04192	-20 295	-21 146
15	58	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	324	-387	-125 388
16	59	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	638	-239	-152 482
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				-272928
17	73	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-2	16 302	-32 604
18	74	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,026	-8 827	-97 327
					Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
19	77	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,17728	188 399	-33 399
20	78	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,17728	-579 375	-102 712
21	79	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-5,885696	333	-1 960
22	80	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-5,885696	837	-4 926
		Раздел 3.	**Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-781511
23	31	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-5,25	35 794	-187 918
24	32	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55125	-93 130	-51 338
25	33	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,4175	-102 033	-144 632
26	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2075	-20 295	-24 506

1	2	3	4	5	6	7	8
27	35	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,39	43 610	-104 228
28	36	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41825	-93 130	-38 952
29	37	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019	-102 033	-51 210
30	38	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497	-20 295	-11 156
31	42	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8	28 010	-78 428
32	43	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308	-20 295	-6 251
33	44	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	95	-387	-36 765
34	45	213-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	193	-239	-46 127
		Раздел 4.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				-129362
35	55	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-1	16 302	-16 302
36	56	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084	-8 827	-41 561
			Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)				
37	59	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,08864	188 399	-16 700
38	60	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08864	-579 375	-51 356
39	61	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848	333	-980
40	62	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848	837	-2 463
		Отдел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				3776021
		Раздел 5.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				2704044
41		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4	36 553	672 575
42		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992	102 033	713 415
43		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416	20 295	89 623
44		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45	39 934	257 574

1	2	3	4	5	6	7	8
45		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451	102 033	250 083
46		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8	9 046	459 537
47		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032	102 033	261 237
		Раздел 6.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				62868
48		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222	8 827	62 868
		Раздел 7.	**Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				977675
49		6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64	36 553	279 265
50		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032	102 033	296 222
51		212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336	20 295	37 213
52		6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87	39 934	74 677
53		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106	102 033	72 505
54		6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35	9 046	138 856
55		213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364	102 033	78 937
		Раздел 8.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**				31434
56		222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611	8 827	31 434

Составил инженер ТОО «DS Corporation» Ахметжанова Э.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил инженер ТОО "Институт "Агропромпроект" Гадкова О.В.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

на Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП. Ск51-Тр

Объект Строительство пятиэтажного жилого дома №7 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области

Номер по порядку	№ позиции по смете	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ИСКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания (АР-14). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
1	41	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-7,75**
2	42	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,81375**
3	43	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**2,0925**
4	44	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,7825**
5	45	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-1,82**
6	46	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,2366**
7	47	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,455**
8	48	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**0,4186**
9	49	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-8,83**
10	50	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,54525**
11	51	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,8543**
12	52	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,0309**
13	56	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-9,472
14	57	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,04192
15	58	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	**шт.**	324
16	59	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	638
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-01. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
17	**73**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$**	**шт**	**-2**
18	**74**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**$м^2$**	**11,026**
				Металлические
19	77	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,17728
20	78	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,17728
21	79	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-5,885696
22	**80**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**$м^2$**	**-5,885696**
		Стены подземной части здания. Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
23	**31**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**-5,25**

24	32	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55125
25	33	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,4175
26	34	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2075
27	35	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,39
28	36	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,41825
29	37	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,5019
30	38	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,5497
31	42	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	-2,8
32	43	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,308
33	44	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	95
34	45	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	193
		Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-5). Лок смета №2-01-01-02. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
35	55	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	-1
36	56	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	4,7084
		Металлические швеллера Ш1 (Кр-5)		
37	59	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,08864
38	60	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08864
39	61	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	-2,942848
40	62	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	$м^2$	-2,942848
		ВКЛЮЧИТЬ		
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
41		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	18,4
42		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	6,992
43		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,416
44		Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	6,45
45		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,451
46		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	50,8
47		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,56032
		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП		
48		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	7,1222
		Стены подземной части здания. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
49		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,64
50		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,9032
51		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,8336
52		Кладка стены внутренней толщино 250 мм	$м^3$	1,87
53		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7106
54		Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	15,35

55		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,77364
		Перекрытие подвала на отм.-0,300. Подземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр		
56		Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	3,5611

Подрядчик:
ТОО " DS Corporation"
БИН1112400017175
Директор_____Темірбек Н.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"
БИН 060140005897
Вр.и.о.руководителя_____**Турткараев С.Н.**

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 981240000725
Эксперт_____**Костенко А.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТоболСтрой Expert "
БИН 200440007499
Эксперт_____Джармухамедов А.С.