Форма №3-КС Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г. №178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615

Наименование объекта: "Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка"

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2025 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование				Организационно-правовая форм	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№61	15.04.2025	№3	14.08.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов	ед изм	стоимость ед.работ	сумма аванса	из них: сумма погашения до текущий месяца	из них: сумма погашения за текущий месяц	остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка	тенге	1 095 954 301,37	108 000 000,00	49 650 000	58 350 000	0	165 500 000	181 440 909	181 440 900	123 090 900

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Кусайнов Н.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ETALON PROJECT Group"
Сагындыков Р.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Aspan Engineering Group"
Лебаев Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Талипов Г.Ш.

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, МИКРОРАЙОН Самал-2, 66. БИН 060640006615**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Aspan Engineering Group»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ТОО "ETALON PROJECT Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3 спортивных зала в г.Атырау.Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) : Договор №61 от 15.04.2025г

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				
1	2	222-502-0105 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	$м^2$	1 865,58	20 029,0	37 365 702,0
2	11	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	$м^2$	1 982,8	23 150,0	45 901 820,0
3	29	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(бетон В15)**	$м^2$	1 576,35	3 324,0	5 239 787,0
4	30	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(добавить до 20мм)**	$м^2$	1 576,35	1 048,0	1 652 015,0
5	31	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 576,35	11 254,0	17 740 243,0
			ИТОГО по смете Э2603: Общестроительные работы по чертежам марки-АС [2-1-1]				107 899 567,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				
6	57	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	**т конструкций**	**0,165712**	**649 369,0**	**107 608,0**
7	60	**6106-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,21762**	**105 824,0**	**128 853,0**
8	61	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	**т конструкций**	**1,23514**	**649 369,0**	**802 062,0**
9	64	**6106-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,23514**	**105 824,0**	**130 707,0**
10	65	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	**т конструкций**	**1,68087**	**649 369,0**	**1 091 505,0**
11	68	**6106-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,68087**	**105 824,0**	**177 876,0**
12	69	**1109-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах**	**т конструкций**	**1,53475**	**649 369,0**	**996 619,0**
13	72	**6106-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**1,53475**	**105 824,0**	**162 413,0**
14	75	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**20,9583**	**183 217,0**	**3 839 917,0**
15	78	**6106-0302-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	**т**	**20,1158**	**109 248,0**	**2 197 611,0**
16	81	**6106-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж Каркас фальш витража и парапета**	**т**	**7,6883**	**149 172,0**	**1 146 879,0**
			ИТОГО по смете Э2783: Конструкция металлические [2-1-12]				**10 782 050,0**
			Смета Э2743: Наружные сети электроснабжения [4-1]				
17	2	**515-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**4 726 386,0**	**4 726 386,0**
18	3	**515-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 256 761,0**	**1 256 761,0**
19	4	**6401-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования**	**ячейка**	**1**	**2 586 143,0**	**2 586 143,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	5	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	1 806 905,0	1 806 905,0
21	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	59,4	7 584,0	450 490,0
22	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,6	3 957,0	156 697,0
23	12	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	365	1 084,0	395 660,0
24	13	243-134-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х70/35 (мк)-10	м	320	17 461,0	5 587 520,0
25	14	243-113-0920 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	м	45	4 361,0	196 245,0
26	15	6401-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	73 910,0	443 460,0
27	16	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	21 726,0	43 452,0
28	17	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	16 103,0	64 412,0
29	18	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,03	77 358,0	2 321,0
30	19	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	0,03	941,0	28,0
31	20	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0195	382 543,0	7 460,0
32	21	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0059	451 090,0	2 661,0
33	22	214-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1264	485 385,0	61 353,0
34	23	261-107-0986 *РСНБ РК 2022*	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,012	934,0	11,0
35	24	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	665,0	2 660,0
36	25	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,11	1 418 918,0	156 081,0
37	26	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	121	2 658,0	321 618,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	27	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	320	741,0	237 120,0
39	28	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 усл. шт.	1,2	70 194,0	84 233,0
40	29	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24	11 186,0	268 464,0
41	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	20,88	7 584,0	158 354,0
42	55	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,92	3 957,0	55 081,0
43	56	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	235	1 084,0	254 740,0
44	57	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	235	1 196,0	281 060,0
45	58	6401-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	50 731,0	202 924,0
46	59	243-903-7001 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б)	шт.	4	27 292,0	109 168,0
47	60	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	663 192,0	19 896,0
48	61	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	33	2 658,0	87 714,0
49	62	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,095	77 358,0	7 349,0
50	63	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	95	941,0	89 395,0
51	64	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	6,96	11 186,0	77 855,0
			ИТОГО по смете Э2743: Наружные сети электроснабжения [4-1]				20 201 677,0
			Итого по суммарной смете				138 883 294,0
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				7 790 052,0
			Всего по акту				138 883 294
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				138 883 294
			Оборудование				7 790 052
			Всего прямые затраты				131 093 242

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**				**8 652 154**
			Итого				**147 535 448**
		НДЦС РК 8.01-08-	**Сметная прибыль 5%**				**6 987 270**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непреведенные работы и затраты-2%**				**2 950 709**
			Итого				**157 473 427**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 45 %				**73 612 528**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 55 %				**91 694 414**
			Итого				**165 306 942**
			Понижающий коэффициент К=0,98				**162 000 803**
		Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**19 440 096**
			Всего к оплате				**181 440 900**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Кусайнов Н.М.

Руководитель отдела строительства

Тілепберген Д.Н

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ETALON PROJECT Group"

Сагындыков Р.Ш

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
«Aspan Engineering Group»

Кайролла І.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.