Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" июль 2025 год

Заказчик **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», начальник отдела Бекенов Мурат Алматович, 120000, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Султан Бейбарыс 1, БИН 060140001844.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) –ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 25 » 07 2025 год, Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Данекер» Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович , город Кызылорда переулок Сералы Лапина 2, дом 10А , БИН 030 740 008 124, телефон +7/7242/-25-43-39**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« 25» 07 2025 год, Товарищество с ограниченной ответственностью «SM ORDA GRUPP» эксперт Узахбаев Амантай Маханбаевич, №KZ17VJE00084766 от 17.01.24, №KZ31VJE00084902 от 26.01.2024 г, №KZ53VJE00085476 от 04.03.2024 г, г.Кызылорда, улица Тажи Турлыгулов дом 99, БИН 170640006390, телефон 8-707-887-70-17.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«25» 07 2025 год, Товарищество с ограниченной ответственностью «БС Строй Холдинг» - Бакиров Нурсултан, 06-ГСЛ№002105 от 22.02.2023г, по адресу город Шымкент, район Туран, ул.Майлы Кожа дом 186, БИН 980140016874, телефон 8-707-656-08-08.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приего наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу Кызылординская область, Шиелийский район, село Шиели

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » » 2025 года,

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Решением № 393 от 6 января 2017 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Аким кента Шиели Шиелийского района Кызылординской области

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Управление по контролю Кызылординской области" №KZ369REA00408300 от 1.08.2024г, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» №KZ03REA00489501 от 30.07.2025г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «БС Строй Холдинг» №38-2023, экспертиза №SanaE-0059/24 от 12.04.2024 г

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», №69- НҚ от 12.04.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«02» август 2024 года**

месяц, год

окончание работ «25» июнь **2025 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 11

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Инфекционный корпус					
Вместимость	коек	30	30	30	30
Число этажей	этаж	2	2	2	2
Общая площадь участка	га	1,7823	1,7823	1,7823	1,7823
Общая площадь здания	м²	3 656,5	3 656,5	3 656,5	3 656,5
Полезная площадь здания	м²	2 942,0	2 942,0	2 942,0	2 942,0
Общая площадь застройки	м²	1 864,71	1 864,71	1 864,71	1 864,71
Строительный объем	м³	12 824,1	12 824,1	12 824,1	12 824,1
В т.ч выше отм 0.000	м²	8 544,6	8 544,6	8 544,6	8 544,6
ниже отм 0.000	м²	4 279,5	4 279,5	4 279,5	4 279,5
КТПН-400/10-0,4 кв с трансформатором ТМГ-400/10-0,4 кВ и ВНА-10/630	кт	1	1	1	1
Внутренняя система медицинского газоснабжения					
Потолочный операционный консоль ACE-2	шт	1	1	1	1
Реанимационно-палатная консоль AC-ICU-2	шт	2	2	2	2
Реанимационный палатный консоль A-BHU-ROOMUTE1	шт	2	2	2	2
Консоль медицинская A-BHU-XX-0B2	шт	33	33	33	33
Контрольно-распределительный блок на 4 газа с сигнализацией КРБ-4	шт	1	1	1	1
Контрольно-распределительный блок на 3 газа с сигнализацией КРБ-3	шт	1	1	1	1
Контрольно-распределительный блок на 1 газ с сигнализацией КРБ-1	шт	1	1	1	1
Мобильное здание для медицинских газов					
Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей для компрессорных установок размер	шт	1	1	1	1
Рампа перепускная для кислорода РПК-2х5-200-50	шт	1	1	1	1
Рампа перепускная для углекислоты	шт	1	1	1	1
Вакуумная станция A-MEDV-T1.5L-1	шт	1	1	1	1
Компрессорная станция Atlas Copco G7 500-7 bar	шт	2	2	2	2
Комплекс чистых помещений					

Дверь медицинская для чистых помещений 700х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 1; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	1	1	1	1
Дверь медицинская для чистых помещений 1000х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 1; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	3	3	3	3
Дверь медицинская для чистых помещений 1300х2100 мм (материал: аллюминий; привод: механический; створка: 2; распашная, глухая) с доводчиком,	шт	1	1	1	1
Дверь медицинская для чистых помещений 1000х2100 мм (материал: аллюминий; привод: автоматический; створка: 1; раздвижная, глухая)	шт	2	2	2	2
Дверь медицинская для чистых помещений 1300х2100 мм (материал: алюминий; привод: автоматический; створка: 1; раздвижная, глухая)	шт	2	2	2	2
Окно передаточное шлюзовое 1000х1000х600 мм	шт	1	1	1	1
Умывальник хирургический, с автоматическим смесителем	шт	2	2	2	2
Умывальник керамический, с локтевым смесителем	шт	4	4	4	4
Станция обеззараживания					
Канализационная насосная станция	кт	1	1	1	1
Насос подачи на очистку CNP 40WQ10	кт	2	2	2	2
Напорный трубный узел из н/ж стали DN40/50 мм с фланцем PN10	кт	1	1	1	1
Технологический павильон ДхШхВ:	шт	1	1	1	1
Компрессор EVH	шт	1	1	1	1
Насос-дозатор раствора гипохлорита натрия	кт	1	1	1	1
Контактная пластиковая емкость объемом 1м3	шт	2	2	2	2
Задвижка Ду50	шт	4	4	4	4
Модульная котельная					
Блочно-модульное здание	шт	1	1	1	1
Котел водогрейный 400 КВт - BR-BB4060	шт	2	2	2	2
Горелка бинарная P130.MG.60	шт	2	2	2	2
Насос циркуляционный VA 65/180	шт	2	2	2	2
Насос ВИЛО РН 2200 Q E код 3068052	шт	2	2	2	2
Бак расширительный Eagle 300 л красный, 10 бар	шт	1	1	1	1
Фильтр для умягчения воды колонного типа WLS 0844	шт	1	1	1	1
Насос топливный CAM 90 A	шт	1	1	1	1
Дымовая труба 12,1м, D=350	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Инфекционный корпус:** Здание Г-образной формы в плане с подвалом, с размерами в осях 33,7 х 15,3м и 48,0 х 15,3м, Высота этажа - 3,3м, высота помещений подвала - 3,0м. Этажность – 2, фундаменты, рамы, ригели, колонны, перемычки, лестницы - из монолитного бетона, стены из жженного кирпича, плиты перекрытия – из сборного железобетона, кровля – из металлочерепицы с утепление минплитой, облицовка фасада фиброцементными листами для фасада ХЦ ЛПП с гладкой поверхностей, окна – металлопластиковые, витражи наружные и внутренние – из алюминиевого профиля, двери внутренние -деревянные, двери наружные металлические, полы из линолеума, керамигранит и мрамор, перилы лестничные из нержавеющей стали и т.д. Инфекционное отделение предназначен для госпитализации и оказания квалифицированной стационарной медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями инфекционного характера. В соответствии с Заданием на проектирование в состав отедения входят следующие отделения: **1-й этаж.**

- приемное отделение в составе смотрового кабинета, процедурной-перевязочной, палаты ПИТ, приемно-смотровых боксов, помещений для санитарной обработки больных, подсобно-вспомогательных помещений;
- палатное отделение на 15 коек для больных с кишечными заболеваниями;
- кабинеты врачей, медсестер, персонала, процедурная, подсобно-вспомогательные помещения;
- буфетная-раздаточная с моечной посуды;
- лаборатория экспресс-диагностики;
- помещения выписки, приема передач, посещений родственников.

2-й этаж.

- палатное отделение на 10 коек воздушно-капельных инфекций;
- палатное отделение на 5 коек для больных с особо опасными инфекциями;
- буфетная-раздаточная с моечной посуды;
- процедурная, операционная;
- кабинеты врачей, медсестер, персонала;
- кабинеты администрации, буфет для персонала;
- подсобно-вспомогательные и бытовые помещения.

Цокольный этаж

В цокольном этаже располагаются подсобно-вспомогательные службы и технические помещения: прачечная для стирки белья из отделений, дезкамера для камерной дезинфекции мягкого инвентаря, гардеробные для домашней и рабочей одежды, выполненные по типу санпропускника, отдельные гардеробные для персонала приемного отделения, венткамера, тепловой узел, электрощитовая, насосная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации): всего **2 311 235,992** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 470 613,284** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **380 859,843** тысяч тенге; /прочие/ **459 762,865** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 252 051,847** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 797 226,128** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **444 513,719** тысяч тенге; /прочие/ **10 312,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик — **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», начальник отдела Бекенов Мурат Алматович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1. **Аккредитованная организация** — **Директор ТОО «SM ORDA GRUPP» Алмаганбетов Саулет Конысбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

2. **Аттестованный (-ые) эксперт(-ы)** — **эксперт Узахбаев Амантай Маханбаевич, № KZ17VJE00084766 от 17.01.24, № KZ31VJE00084902от 26.01.2024 г, № KZ53VJE00085476от 04.03.2024 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись, Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1. **Разработчик проекта** — **ТОО «БС Строй Холдинг» Директор Акжолов Әлімжан Базарбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

2. **Организация** — **ТОО «БС Строй Холдинг» Директор - Акжолов Әлімжан Базарбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

3. **Аттестованный (-ые) эксперт(-ы)** — **авторский надзор ТОО «БС Строй Холдинг» Бакиров Нурсултан, приказ №49 от 22.07.2024 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) — **Директор ТОО «Строительная компания Данекер» Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство пристройки (инфекционного отделения) на 30 коек к Шиелийской многопрофильной центральной районной больнице в селе Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области	2	___	___	1 864,71	12 824,1	3 656,5	___	___	___	___

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро-снабжение	Водоснаб-жение	горячее водоснаб-жение	Канали-зация	Газоснаб жение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон	Керамический кирпич	Металлоче-репица	Местный	Централь-ный	Централь-ный	Местный	Централь-ный	Мест-ный

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-------	-------	-------	-------
2	Количество жилых комнат	-------	-------	-------	-------
3	Общая площадь (м 2)	-------	-------	-------	-------
4	Жилая площадь (м 2)	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнат-ные	2-комнат-ные	3-комнат-ные	4-комнат-ные	5-комнат-ные
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Склад-ская	Бытового обслуживания	Гаражи
1	2	3	4	5	6	7
Основная	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Вспомогательная	-------	-------	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.	Обществен-ного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта
8	9	10	11	12	13
-------	-------	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
14	15	16	17
-------	-------	-------	-------

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь				
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения
1	2	3	4	5	6
17 823	1 864,71	1 725,37		4 088,5	556,9

продолжение таблицы

Незастроенная площадь						
грунт	оборудованные площадки				зеленые насаждения	
	всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями
7	8	9	10	11	12	13
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
14	15	16	17
-------	-------	-------	-------

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Общая
1	2	3	4	5
-------	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе						
Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая
6	7	8	9	10	11	12
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

продолжение таблицы

Промышленно-производствен-ных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управ-ления, научных, банковских, общественных и т.п.	Предприятий общественного питания
13	14	15	16	17	18
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ пп	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			бетон
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич керамический
	2) перегородки			Кирпич керамический
3	Перекрытия	чердачное		Сборные ж/б плиты
		междуэтажное		Сборные ж/б плиты
4	Крыша			Металлочерепица
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамогранит, мрамор
		последующих этажей		Линолеум, керамогранит, мрамор
6	Проемы	окна		Металлопластиковые и алюминиевые профиль
		двери		Деревянные и металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Эмульсия
		наружные		фиброцементные листы для фасада ХЦ ЛПП с гладкой поверхностей
8	Горячее водоснабжение			трубы оцинкованные и полипропиленовые
9	Водопровод			трубы оцинкованные и полипропиленовые
10	Канализация			Канализационные полиэтиленовые трубы
11	Электроосвещение			Медный кабель и провод
12	Отопление	печное		-------
13		Печное газовое		-------
14		от ТЭЦ		-------
15		от АГВ		-------
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Стальные трубы
17			на твердом топливе	-------
18		от районной котельной	на газе	-------
19			на твердом топливе	-------
20	Разные работы			-------

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек			
	Инфекционный корпус	Здания станция обеззара-живания	Мобильное здание для медицинских газов	Блочно-модульное здание котельной
Площадь (м 2)	3 656,5	13,11	19,2	49
Высота строения (м)	7,94	2,35	2,8	2,7
Объем строения (м 3)	12 824,1	30,81	53,76	132,3
Фундамент	бетон	бетон	бетон	бетон
Стены	Керамический кирпич	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей
Перекрытия	Сборные ж/б	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей
Крыша	металлочерепица	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей	Сэндвич панелей
Полы	Линолеум, керамогранит, мрамор	Линолеум,	Линолеум,	Линолеум,
Окна	ПВХ профиль	ПВХ профиль	ПВХ профиль	ПВХ профиль
Двери	деревянные			
Внутренняя отделка	эмульсия			
Наружная отделка	фиброцементные листы для фасада ХЦ ЛПП с гладкой поверхностей			
Печи				

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
Здания станция обеззараживания	5,700	2,300	13,11	2,350	30,808	Сэндвич панелей
Мобильное здание для медицинских газов	8,000	2,400	19,2	2,800	53,76	Сэндвич панелей
Блочно-модульное здание котельной	7,000	7,000	49	2,700	132,3	Сэндвич панелей

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	Перекры-тия	полы	внутренняя отделка	крыша	Дополни-тельные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Инфекционный корпус	3,0	бетон	Сборные ж/ плиты	Керамогранит, мрамор	эмульсия	плита	

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		----------
Стены и перегородки		----------
Крыша		----------
Полы		----------
Перекрытия		----------
Проемы	----------	----------
	----------	----------
Отделочные работы	----------	----------
	----------	----------
Разные работы		----------
Итого:		----------
Фундамент		----------
Стены и перегородки		----------
Крыша		----------
Полы		----------
Перекрытия		----------
Проемы	----------	----------
	----------	----------
Отделочные работы	----------	----------

	----------	----------
Разные работы		----------
Итого:		----------
Фундамент	----------	----------
Стены и перегородки	----------	----------
Крыша	----------	----------
Полы	----------	----------
Перекрытия	----------	----------
Проемы	----------	----------
	----------	----------
Отделочные работы	----------	----------
	----------	----------
Разные работы		----------
Итого:		----------

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», начальник отдела Бекенов Мурат Алматович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **авторский надзор ТОО «БС Строй Холдинг» Бакиров Нурсултан, приказ №49 от 22.07.2024 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись Место печати (при наличии)

Приложение № 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжени	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	24
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные СВ 110-3,5	шт	2
7	Провода:		
	1) медные самонесущий СИП-3 1*50	км	0,12
	2) алюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	24
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	
	4) светильники уличный светодиодный	шт	24
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением... АПВПУ 3х70/25	км	0,185
	2) марки... напряжением... АВбБШв 4х4 мм2	км	0,578
	3) марки... напряжением... АВбБШв 4х95 мм2	км	0,16
	4) марки... напряжением... АВбБШв 4х10 мм2	км	0,075
	5) марки... напряжением... АВбБШв 4х6 мм2	км	0,024
11	Муфты соединительные...	шт	1
12	Муфты концевые	шт	30
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуары	м2	

Заказчик **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» начальник отдела**
Бекенов Мурат Алматович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **авторский надзор ТОО «БС Строй Холдинг»**
Бакиров Нурсултан приказ №49 от 22.07.2024 г
фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись, место печати (при его наличии)

Приложение №13
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Един. измерения	Количество, протяжен-ность	Примечание
	Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб Ø65*3,2	м	23	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) ПЭ трубы Ø 110*6,6 мм	м	253	
	6) ПЭ трубы Ø 20*2,0 мм	м	57	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец КС 15-9	шт	4	
	Смотровой колодец КС 20-9	шт	2	
	Задвижка d-100 мм	шт	10	
	" d-50 мм	шт	2	
	" d-	шт		
	Вентили d-15	шт	3	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d	шт		
	" d	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	4	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых гофрированных труб Ø160 мм	м	136	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец КС 10-9	шт	6	
	Смотровой колодец КС 15-9	шт	4	
	Смотровой колодец КС 15-6	шт	1	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца



Вертикальный разрез колодца

Масштаб ___500___



Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Заказчик **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» начальник отдела Бекенов Мурат Алматович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

(подпись руководителя, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **авторский надзор ТОО «БС Строй Холдинг» Бакиров Нурсултан, приказ №49 от 22.07.2024 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

(подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение №15
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	190	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	190	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =50 мм	шт	1	
	d = 80 мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =63	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» начальник отдела Бекенов Мурат Алматович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

(подпись, место печати (при его наличии)

Авторский надзор: **авторский надзор ТОО «БС Строй Холдинг» Бакиров Нурсултан, приказ №49 от 22.07.2024 г**

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

(подпись, место печати (при наличии)