Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» мая 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Даулет Компани Трейд», Туркестанская область, Ордабасынский район Кажымуканский с.о., Темирлановка ул. О. Кенжебаев дом 66/1.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Нурхожаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линии электропередач и столбы в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области» (улицы Салыбек ата Ізбасар Тілеубергенов, Әйтеке би, Төлбасы Сейіткасымов и жобадағы көше)**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасинского района» Туркестанская область, Ордабасынский район, с. Темирлановка Кажымукан 168**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «ҚҰРЫЛЫС ИНВЕСТ ГРУПП», ПК «Агроспецмонтаж», ТОО «Марсам», ТОО «AD construction-01», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит Монтаж», ТОО "ИМТЭС АКТОБЕ", ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» БИН 061240011213**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждена **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирного транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасинского района»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
ВЛЗ-10кВ длина	км	5949	5949
ВЛИ-0,4кВ длина	км	4473	4473
КТПН-100/10/0,4кВ Общая трансформаторная станция	комплект	1	1
КТПН-160/10/0,4кВ Общая трансформаторная станция	комплект	1	1
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных	шт	116	116

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 - 4х50мм2; СИП-4 -4х70мм2; СИП-4 – 4х95мм2; СИП3-10кВ 1х50
-стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи марки СВ 95-2А; СВ 105-5; СВ 110-5;
-подстанция комплектная наружной установки тупиковая модели КТПН-100,160, кВА, с силовым трансформатором 100, 160, кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу–воздушный, исполнение по выводу–воздушный;
-КТПН-10/0,4 кВ устанавливаются на фундаментные блоки типа ФБС .

Краткие технические характеристики по оссобенностям его размещени, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28.03.2024г.**
месяц, год

окончание работ **27.05.2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2 (два)** месяца;

по норме или по проекту организации строительства **2 (два)** месяца;

фактически **2 (два)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии электропередач и столбы в населенном пункте Темирлан, сельского округа Кажымукан, Ордабасинского района, Туркестанской области» (улицы Салыбек ата Ізбасар Тілеубергенов, Әйтеке би, Толбасы Сейіткасымов и жобадағы көше)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Даулет Компани Трейд» - Нурхожаев Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата, место для печати