Приложение 3
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Декларация о соответствии

"16" 06 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы», Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Сарыбай би, 78А
наименование организации, юридический адрес

в лице Сатыбалдиева Эльмира Абдималиковна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ с. Кіші Байсерке (2 этап) Талгарского района», Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, с. Кіші Байсерке
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района», Адылов Шатлык Турсунжанович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №0060/21-23
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района», 19.09.2023 г.;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Монтаж оборудования КТПН					
КТПН №1,3,5, 250-10/0.4кВ, ВВ/ВВ, тупиковая, с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	3		3	
КТПН №2,4 250-10/0.4кВ, ВВ/ВВ, тупиковая, с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	2		2	
КТПН №6,8, 250-10/0.4кВ, ВВ/ВВ, тупиковая, с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	2		2	
КТПН №9, 250-10/0.4кВ, ВВ/ВВ, тупиковая, с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4кВ РУ10кВ	компл.	1		1	
КТПН №7 160-10/0.4кВ, ВВ/ВВ, тупиковая, с силовым трансформатором ТМГ-160-10/0,4кВ РУ-10кВ	компл.	1		1	
Шкаф управления и регулирования ШУЭ 11-1Н-NT-08	шт	9		9	
Строительство ВЛ 10 кВ					
Провода ВЛ 10 кВ изолированные, марки СИП-3 1х70-20	м	13 930		16 030	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 95-2	шт	-		5	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 105-3,5	шт	-		25	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 105-5	шт	195		195	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ 110-5А	шт	11		11	

Разъединитель линейный для наружной установки, типа РЛНД-1-10П/400	шт	10		10	
Конструкции стальные под оборудование массой до 0,1 и 0,2 т.	т	1,80		1,84	
Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т.	т	4,51		5,36	
Строительство ВЛ 0,4 кВ					
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	6 760		7 760	
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 4х95-0,6/1,0	м	13 043		16 043	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ95-2	шт	599		593	
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ. Стойка типа СВ105-3,5	шт	33		54	
Конструкции стальные под оборудование массой до 0,1 и 0,2 т.	т	2,52		2,52	
Строительство КЛ 0,4 кВ и 10 кВ					
Земляные работы	$м^3$	31,2		31,2	
Устройство футляра	м	14		14	
Кабель силовой с алюминиевой жилой марки АСБ 3х70(ок)-10	м	105		105	
Кабель силовой число жил 4 марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	52		52	
Ответвления к вводам в здание					
Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	28 620		28 620	
Счетчики однофазные марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт	954		954	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусмотрены: установка ж/б опор ВЛ-10/0,4 кВ с применением провода СИП-4, СИП-3, установка комплектных трансформаторных подстанций

наружной установки КТПН-250/10/0,4 кВ в количестве 8 шт. и КТПН -160/10/0,4 кВ в количестве 1шт. Электроснабжение предусматривается от существующих электрических сетей.
Согласно ТУ, строительство ВЛЗ-10 кВ до проектируемых КТПН осуществляется от существующей ячейки в РП-10 кВ. Подключение КТПН остается существующим. На концевых опорах перед устанавливаемыми КТПН предусмотрены РЛНД -10 кВ.
Согласно ТУ, строительство ВЛ-10 кВ до проектируемых КТПН осуществляется отпайкой от существующей опоры ВЛ-10 кВ № 227 ф.8- 55И с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре.
Переходы в местах пересечений проектируемой трассы с существующей ВЛ-220 кВ предусмотрены кабельной линией с использованием кабелей марок АСБ и АВБбШв.
Строительство сетей ВЛЗ-10 кВ выполнено воздушным способом с подвесом самонесущего изолированного провода СИП-3 3(1х70) мм² на железобетонных опорах марки СВ105.
Строительство сетей ВЛ-0,4 кВ выполнено с подвесом провода СИП-4 сечений 4х95 мм², 4х70 мм², на железобетонных опорах марок СВ95, и стойками СВ105. Сечения проводов для ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВ выбраны по токовой нагрузке и проверены на потерю напряжения.
В РУ-0,4 кВ проектируемых КТПН-10/0,4 кВ, в шкафах учета предусмотрена установка трехфазных приборов учета активной и реактивной энергии, с долговременной памятью хранения данных, с привязкой к системе АСКУЭ, типа ДАЛА СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS 3X220/380V 5(7,5)А в комплекте с УСПД модемом.
Подключение жилых домов выполнено проводом СИП-4 сечением 2х16 мм² от опор до вводного устройства жилого дома. Все жилые дома являются однофазными потребителями.
Приборы учета электроэнергии установлены в пломбируемом шкафу, установленном снаружи на стене каждого жилого дома в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета, представителями контролирующих служб _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год

окончание работ _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ % и фактически применено ____ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ не предусмотрен;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ с. Кіші Байсерке (2 этап) Талгарского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сатыбалдиева Эльмира Абдималиковна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Алматы обл. Талгарская обл. Товарищество с ограниченной ответственностью БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ БСН/БИН 100340020392