Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство

СПРАВКА № 2 от 31 мая 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор № 91 Доп.соглаш. № 1, Доп.соглашение № 2	25.12..2023 г. 28.12.2023 г. 26.03.2024 год				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 946 546,95									
Акт № 3	8 159 057,19	7 284 872,49							874 184,70	
Акт № 4	6 914 496,75	6 173 657,81							740 838,94	
Акт № 5	40 378 023,86	36 051 807,02							4 326 216,84	
За отчетный период	55 451 577,80	49 510 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 240,48	55 451 577,80
Удержание 10 %										16 635 473,34
Удержание 5 %										2 772 578,89
Всего к оплате										36 043 525,57

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Мусуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ
ИИН 171060340187
экспертно техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00032767 27.11.2017 г;
№ KZ10VJE00032706 24.11.2017 г;
№ KZ10VJE00032651 20.11.2017 г
_____ Контерова Ж.К.
м.п.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС,**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 31 мая 2024 года

по Локальной смете № 06-02-01

Тепломеханические решения тепловых сетей

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/во временный отвал/ НР=72% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	291,748	271,41	271,41	79 183	79 183	-	13 311	99 894	
						-	63,37	-	18 488	-	7 400		

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	9,003	3 011,50	-	27 113	-	-	19 521	50 365	
						3 011,50	-	27 113	-	-	3 731		
3	3	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	2454,12	52,00	-	127 614	-	-	-	137 823	
						-	-	-	-	-	10 209		
4	4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72% КлиматКоэфф:К1трр=1, 12;К1трм=1,12;К1экс=1, 12;	м3 грунта	201,467	59,96	59,96	12 080	12 080	-	2 549	15 799	
						-	17,57	-	3 540	-	1 170		
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 грунта	73,08	1 192,41	-	87 141	-	-	62 742	161 874	
						1 192,41	-	87 141	-	-	11 991		
6	6	211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1 м3	66,416	2 409,00	-	159 996	-	159 996	-	172 796	
						-	-	-	-	-	12 800		

7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 уплотненного грунта	201,467	244,51	116,90	49 261	23 551	-	26 191	81 488	
						127,61	52,95	25 709	10 668	-	6 036		
Раздел 2 Трубопровод													
2.2 Подземная прокладка													
8	20	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	1 комплект	23	7 979,00	-	183 517	-	183 517	-	198 198	
						-	-	-	-	-	14 681		
9	21	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	1 комплект	11	6 556,00	-	72 116	-	72 116	-	77 885	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 769		
10	22	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 108 мм	1 комплект	10	4 915,00	-	49 150	-	49 150	-	53 082	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 932		
2.6 Изоляция трубопроводов													

11	33	1141-0103-0108	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя НР=79% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2	28,5	2 682,91	-	76 463	-	58 672	14 055	97 759	
						624,25	-	17 791	-	-	7 241		
12	34	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 изоляции	1,8	77 339,21	3 083,47	139 211	5 550	1 862	102 071	260 585	
						73 221,46	1 391,81	131 799	2 505	-	19 303		
13	35	261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	1 м3	1,8	46 697,00	-	84 055	-	84 055	-	90 779	
						-	-	-	-	-	6 724		
14	36	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности покрытия изоляции	10,23	2 981,17	198,32	30 497	2 029	590	21 358	56 003	
						2 725,20	21,78	27 879	223	-	4 148		

15	37	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2 поверхности покрытия изоляции	30,35	3 308,35	198,32	100 408	6 019	1 750	70 909	185 022	
						3 052,38	21,78	92 640	661	-	13 705		
16	38	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	2,56	625 266,00	-	1 600 681	-	1 600 681	-	1 728 735	
						-	-	-	-	-	128 054		
2.7 Компенсаторы - 3 шт													
17	39	1124-0105-0104	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка НР=99% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	компенсатор	1	15 501,54	8 215,50	15 502	8 216	529	9 602	27 112	
						6 757,41	2 941,55	6 757	2 942	-	2 008		
Раздел 4 Разгрузочные плиты													
18	152	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство НР=91%	м3	12,92	49 859,78	3 525,69	644 188	45 552	436 992	156 124	864 337	
						12 511,18	767,86	161 644	9 921	-	64 025		
19	153	226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	1 м3	21	106 687,00	-	2 240 427	-	2 240 427	-	2 419 661	Казахстан
						-	-	-	-	-	179 234		

Итого	**6 779 197**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	578 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 180
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 890 337
- накладные расходы, тенге	498 433

перевозка грузов, тенге	127 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	502 161
Всего	**6 779 197**
Временные здания и сооружения (1%)	67 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	120 507
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**139 350**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**7 668 287**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**7 284 872,49**
НДС (12%)	874 184,70
Итого	**8 159 057,19**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 810603401577
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00032767- 27.11.2017 г; № KZ10VJE00032706- 24.11.2017, № KZ40VJE00032651- 23.11.2017.

_____Кошерова Ж.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880918350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС,**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 31 мая 2024 года

по Локальной смете № 06-02-02

Тепловые сети. Конструкции железобетонные.

Основание: ПСД-133-2020-ТС.ЮЖ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Тепловые камеры ТК1-ТК5													
3.1 Днище													
1	33	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 покрытия	46	776,51	243,03	35 719	11 179	6 497	20 116	60 302	
						392,24	72,97	18 043	3 357	-	4 467		
2	34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 стяжки	43,6	987,55	34,86	43 057	1 520	19 984	21 092	69 281	
						494,34	20,29	21 553	885	-	5 132		
3	35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 стяжки	43,6	987,55	34,86	43 057	1 520	19 984	21 092	69 281	

						494,34	20,29	21 553	885	-	5 132		
4	36	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3	3,48	36 670,46	1 383,10	127 613	4 813	100 072	22 420	162 036	
						6 530,94	548,61	22 728	1 909	-	12 003		
5	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	т	0,3806	22 870,51	2 093,28	8 705	797	16	7 495	17 496	
						20 735,23	904,67	7 892	344	-	1 296		
6	38	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,3806	331 233,00	-	126 067	-	126 067	-	136 152	
						-	-	-	-	-	10 085		
7	39	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 стяжки	23,5	541,29	20,31	12 720	477	10	11 632	26 300	
						520,57	6,02	12 233	141	-	1 948		

8	40	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94% :К1трр=45;К1трм=45;К1экс=45;К1мат=45; :К2трр=1,06;К2трм=1,06;К2экс=1,06;	м2 стяжки	23,5	1 591,21	177,68	37 393	4 175	41	32 377	75 352	
						1 411,80	53,90	33 177	1 267	-	5 582		
9	41	212-102-0201	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 класса В3,5	1 м3	1,235	15 765,00	-	19 470	-	19 470	-	21 028	
						-	-	-	-	-	1 558		
10	42	1111-0101-0603	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06;К1экс=1,06;	м2 поверхности	26,4	1 062,50	35,97	28 050	950	18 257	8 588	39 569	
						334,98	11,10	8 843	293	-	2 931		
3.2 Стены													
11	43	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118% :К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	56,7	4 280,97	2 182,94	242 731	123 773	58 352	104 076	374 552	
						1 068,89	486,66	60 606	27 594	-	27 745		
12	44	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	29,22	27 187,00	-	794 404	-	794 404	-	857 956	Казахстан
						-	-	-	-	-	63 552		

13	45	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 кладки	13,93	58 755,24	3 462,68	818 460	48 235	637 386	132 947	1 027 520	
						9 536,18	726,16	132 839	10 115	-	76 113		
14	46	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2 поверхности	65,98	4 977,49	75,08	328 415	4 954	301 127	22 472	378 958	
						338,49	27,72	22 334	1 829	-	28 071		
15	47	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93%	м2 поверхности	38,72	2 062,40	5,91	79 856	229	73 329	5 910	92 627	
						162,65	1,46	6 298	57	-	6 861		
16	48	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 изолирующего слоя	33,48	15 368,10	2 565,92	514 524	85 907	100 936	341 171	924 151	
						9 787,38	1 169,93	327 681	39 169	-	68 456		
17	49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2 поверхности	97,303	1 202,97	28,40	117 053	2 763	73 327	38 460	167 954	
						420,98	4,03	40 963	392	-	12 441		
3.3 Покрытие													

18	50	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2 поверхности	32	4 977,49	75,08	159 280	2 403	146 045	10 899	183 793	
						338,49	27,72	10 832	887	-	13 614		
19	51	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94% :К1трр=1,06;К1трм=1,06 ;К1экс=1,06;	м2 стяжки	31,74	541,29	20,31	17 181	645	13	15 711	35 523	
						520,57	6,02	16 523	191	-	2 631		
20	52	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94% :К1трр=75;К1трм=75;К1 экс=75;К1мат=75; :К2трр=1,06;К2трм=1,06 ;К2экс=1,06;	м2 стяжки	31,74	2 652,02	296,15	84 175	9 400	91	72 883	169 623	
						2 352,99	89,82	74 684	2 851	-	12 565		
21	54	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м2 поверхности	31,24	4 180,02	10,58	130 584	331	119 971	9 641	151 443	
						329,13	2,73	10 282	85	-	11 218		

22	55	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3	1,42	36 670,46	1 383,10	52 072	1 964	40 834	9 148	66 118	
						6 530,94	548,61	9 274	779	-	4 898		
3.4 Изделия бетонные и железобетонные													
23	56	1107-0104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР=118% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	шт. сборных конструкций	20	3 618,72	2 141,23	72 374	42 825	1 031	43 935	125 614	
						1 425,94	435,70	28 519	8 714	-	9 305		
24	59	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м3 конструкции	8,18	36 471,13	4 830,07	298 334	39 510	131 233	167 402	502 995	
						15 597,88	1 745,07	127 591	14 275	-	37 259		
25	66	1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами НР=118% :К1трр=1,12;К1трм=1,12 ;К1экс=1,12;	м шва	8	1 019,20	13,41	8 154	107	7 556	636	9 493	
						61,33	6,05	491	48	-	703		

Итого	**5 745 117**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 014 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	388 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 067
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 796 033
- накладные расходы, тенге	1 120 103
- сметная прибыль (8 %), тенге	425 566
Всего	**5 745 117**

Временные здания и сооружения (1%)	57 451
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	102 125
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**118 094**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**6 498 587**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**6 173 657,81**
НДС (12%)	740 838,94
Итого	**6 914 496,75**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 810603401577
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00032767- 27.11.2017 г; № KZ10VJE00032706- 24.11.2017; № KZ40VJE00032651- 23.11.2017

_____ **Кошерова Ж.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240000263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 860916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС,**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 5 от 31 мая 2024 года

по Локальной смете № 06-01-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1.1 Траншея для трубопроводов													
1	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/во временный отвал/ НР=72%	м3 грунта	1748,77	271,41	271,41	474 634	474 634	-	79 790	598 778	
						-	63,37	-	110 820	-	44 354		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	54,08	3 011,50	-	162 862	-	-	117 261	302 533	
						3 011,50	-	162 862	-	-	22 410		

3	3	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	595,402	52,00	-	30 961	-	-	-	33 438	
						-	-	-	-	-	2 477		
4	4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72%	м3 грунта	1726,77	59,96	59,96	103 537	103 537	-	21 844	135 411	
						-	17,57	-	30 339	-	10 030		
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	69,04	1 192,41	-	82 324	-	-	59 273	152 925	
						1 192,41	-	82 324	-	-	11 328		
6	6	211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1 м3	15,64	2 409,00	-	37 677	-	37 677	-	40 691	
						-	-	-	-	-	3 014		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1726,77	244,51	116,90	422 213	201 859	-	224 485	698 434	
						127,61	52,95	220 353	91 432	-	51 736		
1.2 Котлованы для колодцев													
8	8	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	633,98	341,04	326,10	216 213	206 741	349	44 455	281 521	
						14,39	83,00	9 123	52 620	-	20 853		

9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	19,61	3 011,50	-	59 056	-	-	42 520	109 702	
						3 011,50	-	59 056	-	-	8 126		
10	10	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	869,493	52,00	-	45 214	-	-	-	48 831	
						-	-	-	-	-	3 617		
11	11	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72%	м3 грунта	601,849	59,96	59,96	36 087	36 087	-	7 613	47 196	
						-	17,57	-	10 574	-	3 496		
12	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18,61	1 192,41	-	22 191	-	-	15 978	41 223	
						1 192,41	-	22 191	-	-	3 054		
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	601,85	244,51	116,90	147 158	70 356	-	78 242	243 432	
						127,61	52,95	76 802	31 868	-	18 032		

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод

2.1 Колодцы диаметром 1500мм - 4 шт

14	14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,863	34 427,76	13 426,85	201 850	78 722	32 019	123 184	351 037	
						15 539,73	5 682,90	91 109	33 319	-	26 003		
15	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	33 607,00	-	100 821	-	100 821	-	108 887	
						-	-	-	-	-	8 066		
16	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	3	18 910,00	-	56 730	-	56 730	-	61 268	
						-	-	-	-	-	4 538		
17	17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	6	22 772,00	-	136 632	-	136 632	-	147 563	
						-	-	-	-	-	10 931		
18	18	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	15 260,00	-	45 780	-	45 780	-	49 442	
						-	-	-	-	-	3 662		
19	20	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	3	42 033,78	-	126 101	-	126 101	-	136 189	
						-	-	-	-	-	10 088		
20	21	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	3	7 560,00	-	22 680	-	22 680	-	24 494	
						-	-	-	-	-	1 814		
21	22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	2 858,00	-	8 574	-	8 574	-	9 260	
						-	-	-	-	-	686		
22	24	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	3	5 615,00	-	16 845	-	16 845	-	18 193	
						-	-	-	-	-	1 348		
23	26	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	73,68	457,00	-	33 672	-	33 672	-	36 366	

						-	-	-	-	-	2 694		
2.2 Колодцы диаметром 2000мм - 1 шт													
24	27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,283	34 427,76	13 426,85	147 454	57 507	23 390	89 988	256 437	
						15 539,73	5 682,90	66 557	24 340	-	18 995		
25	28	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	70 793,00	-	70 793	-	70 793	-	76 456	
						-	-	-	-	-	5 663		
26	29	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	26 626,00	-	53 252	-	53 252	-	57 512	
						-	-	-	-	-	4 260		
27	30	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	36 214,00	-	72 428	-	72 428	-	78 222	
						-	-	-	-	-	5 794		
28	31	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15 260,00	-	15 260	-	15 260	-	16 481	
						-	-	-	-	-	1 221		
29	32	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	1 шт.	1	97 306,20	-	97 306	-	97 306	-	105 090	
						-	-	-	-	-	7 784		
30	33	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	7 560,00	-	7 560	-	7 560	-	8 165	
						-	-	-	-	-	605		
31	34	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	1 шт.	1	120 126,00	-	120 126	-	120 126	-	129 736	
						-	-	-	-	-	9 610		
32	35	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12 579,00	-	12 579	-	12 579	-	13 585	

						-	-	-	-	-	1 006		
33	36	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	13,84	457,00	-	6 325	-	6 325	-	6 831	
						-	-	-	-	-	506		
2.3 Трубопровод													
34	54	241-114-0207	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	1 шт.	3	2 816,00	-	8 448	-	8 448	-	9 124	
						-	-	-	-	-	676		
35	67	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,06	589 448,31	274 221,53	35 367	16 453	-	23 669	63 759	
						315 226,78	83 226,32	18 914	4 994	-	4 723		
36	68	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,135	1 535 096,85	1 127 597,58	207 238	152 226	-	91 664	322 814	
						407 499,27	278 357,76	55 012	37 578	-	23 912		
37	69	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	60	2 542,00	-	152 520	-	152 520	-	164 722	
						-	-	-	-	-	12 202		

38	70	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	1 м	135	10 266,00	-	1 385 910	-	1 385 910	-	1 496 783	
						-	-	-	-	-	110 873		
39	74	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	3 305,00	-	6 610	-	6 610	-	7 139	
						-	-	-	-	-	529		
40	75	241-208-1512	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	1 шт.	1	14 497,00	-	14 497	-	14 497	-	15 657	
						-	-	-	-	-	1 160		
Раздел 3 Бытовая канализация													
3.1 Колодцы диаметром 1500мм - 17шт(п.1)													
41	83	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	15,464	46 532,42	10 402,07	719 577	160 858	281 968	341 527	1 145 992	
						17 896,51	4 411,85	276 752	68 225	-	84 888		
42	84	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	10	33 607,00	-	336 070	-	336 070	-	362 956	
						-	-	-	-	-	26 886		
43	85	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	10	18 910,00	-	189 100	-	189 100	-	204 228	
						-	-	-	-	-	15 128		
44	86	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	22 772,00	-	227 720	-	227 720	-	245 938	
						-	-	-	-	-	18 218		

45	87	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	8	15 260,00	-	122 080	-	122 080	-	131 846	
						-	-	-	-	-	9 766		
46	88	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	2	21 219,50	-	42 439	-	42 439	-	45 834	
						-	-	-	-	-	3 395		
47	91	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	20	2 858,00	-	57 160	-	57 160	-	61 733	
						-	-	-	-	-	4 573		
48	94	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	10	5 615,00	-	56 150	-	56 150	-	60 642	
						-	-	-	-	-	4 492		
49	96	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	66	785,00	-	51 810	-	51 810	-	55 955	
						-	-	-	-	-	4 145		
3.3 Трубопровод													
50	107	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,185	82 046,03	8 490,72	15 179	1 571	274	13 903	31 409	
						72 076,03	3 832,53	13 334	709	-	2 327		
51	109	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	185	3 020,00	-	558 700	-	558 700	-	603 396	
						-	-	-	-	-	44 696		
Раздел 4 Канализация К2													
4.1 Колодцы диаметром 1500мм - 1шт													

52	120	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	2,14	46 532,42	10 402,07	99 579	22 260	39 020	47 263	158 589	
						17 896,51	4 411,85	38 299	9 441	-	11 747		
53	121	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	33 607,00	-	33 607	-	33 607	-	36 296	
						-	-	-	-	-	2 689		
54	122	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	18 910,00	-	37 820	-	37 820	-	40 846	
						-	-	-	-	-	3 026		
55	123	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	22 772,00	-	68 316	-	68 316	-	73 781	
						-	-	-	-	-	5 465		
56	124	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15 260,00	-	15 260	-	15 260	-	16 481	
						-	-	-	-	-	1 221		
57	125	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	1	42 033,78	-	42 034	-	42 034	-	45 397	
						-	-	-	-	-	3 363		
58	126	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	7 560,00	-	7 560	-	7 560	-	8 165	
						-	-	-	-	-	605		
59	127	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2 858,00	-	2 858	-	2 858	-	3 087	
						-	-	-	-	-	229		
60	128	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 615,00	-	5 615	-	5 615	-	6 064	
						-	-	-	-	-	449		

61	129	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	26,74	457,00	-	12 220	-	12 220	-	13 198	
						-	-	-	-	-	978		
4.2 Трубопровод													
62	130	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,552	707 943,61	350 198,65	390 785	193 310	-	248 692	690 635	
						357 744,96	97 334,46	197 475	53 729	-	51 158		
63	131	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x6,2 мм	1 м	552	3 476,00	-	1 918 752	-	1 918 752	-	2 072 252	
						-	-	-	-	-	153 500		
64	132	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	2 932,26	387,27	2 932	387	-	2 525	5 894	
						2 544,99	5,04	2 545	5	-	437		
65	133	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	4	5 833,00	-	23 332	-	23 332	-	25 199	
						-	-	-	-	-	1 867		
66	141	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	2 932,26	387,27	5 865	775	-	5 049	11 787	
						2 544,99	5,04	5 090	10	-	873		
67	142	241-113-0224	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159x5,0-108x5,0 мм	1 шт.	1	9 977,00	-	9 977	-	9 977	-	10 775	

						-	-	-	-	-	798		
68	143	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	7 233,00	-	14 466	-	14 466	-	15 623	
						-	-	-	-	-	1 157		
69	144	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	2	6 046,00	-	12 092	-	12 092	-	13 059	
						-	-	-	-	-	967		
70	145	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4 249,00	-	16 996	-	16 996	-	18 356	
						-	-	-	-	-	1 360		
71	146	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	2	7 233,00	-	14 466	-	14 466	-	15 623	
						-	-	-	-	-	1 157		
4.3 КНС													
72	159	291-770-001 (ПЛ)	Комплект КНС в сборе//состав компекта псд-133-2020-НВК л.13	1 комплект.	1	19 271 229,65	-	19 271 230	-	19 271 230	-	20 812 928	
						-	-	-	-	-	1 541 698		

Итого	**33 549 291**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 397 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 777 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	560 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 133 976
- накладные расходы, тенге	1 678 925
перевозка грузов, тенге	76 175
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 485 134
Всего	**33 549 291**

Временные здания и сооружения (1%)	335 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	596 372
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**689 623**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**37 949 271**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**36 051 807,01**
НДС (12%)	4 326 216,84
Итого	**40 378 023,86**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

М.П.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;
№ KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-
11.09.2020 г.

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

М.П.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916650434

_____ **Серикбаев А. Д.**

М.П.