Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство

СПРАВКА № 4 от 29 октября 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 91 Доп.соглаш. № 1, Доп.соглашение № 2	25.12..2023 г. 28.12.2023 г. 26.03.2024 год						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**373 721 428,42**									
Акт № 13	-51 893 969,26	-46 333 901,13							-5 560 068,14	
Акт № 14	219 521 329,79	196 001 187,31							23 520 142,48	
За отчетный период	**167 627 360,53**	**149 667 286,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 960 074,34**	**167 627 360,53**
Удержание 30 %										**50 288 208,16**
Удержание 5 %										**8 381 368,03**
Всего к оплате										**108 957 784,34**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя
_____Джамалбаев А.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ
ИИН 810603401577
эксперт по техническому надзору

Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307-11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.
_____ Черкашин А.Б.
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 14 от 29 октября 2024 года

по Локальной смете № 2-1-1

Генеральный план

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**171876853**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			39 927 287	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 156 175*	
			машины и механизмы	тенге			21 503 265	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 130 429*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101 838 958	
			перевозки	тенге			2 560 234	
			оборудование	тенге			6 047 110	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 239			
		Раздел 1.	**Покрытия**				**109632525**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19 617 222	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 727 597*	
			машины и механизмы	тенге			13 980 339	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 042 079*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			73 474 731	
			перевозки	тенге			2 560 234	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 267			
			Земляные работы					
	Срезаемый грунт ПРС							
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	3 913,8	120	469 656	
	Сдвигать от центра к краю по							
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85 // + 10м***	$м^3$	978,45	81	79 254	
3	3	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85. // + 20м***	$м^3$	978,45	161	157 530	
4	4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85. // + 30м***	$м^3$	978,45	242	236 785	

5	5	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85. // + 40м***	$м^3$	978,45	323	316 039
6	6	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1 // Гуртование грунта**	$м^3$	3 913,8	65	254 397
	обратная надвижка ПРС						
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	1 227,2	65	79 768
8	8	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	1 227,2	56	68 723
9	9	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 // 20м**	$м^3$	306,8	83	25 464
10	10	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 // 30м**	$м^3$	306,8	111	34 055
11	11	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 // 40м**	$м^3$	306,8	138	42 338
12	12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 // Корыто**	$м^3$	1 914	120	229 680
13	13	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85. // + 20м***	$м^3$	478,5	161	77 038
14	14	6101-0107-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	$м^3$	1 568,1	65	101 926
	погрузка и вывоз лишнего						
15	15	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	4 600,6	324	1 490 594
16	16	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	24 153,15	106	2 560 234
17	17	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$	4 600,6	65	299 039
		Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1)					
18	18	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	360,3	20 119	7 248 876
19	19	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	2 402	1 690	4 059 380
20	20	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,4412	227 180	327 412
21	21	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2 402	2 949	7 083 498
22	22	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	$м^2$	2 402	1 228	2 949 656
23	23	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,7206	227 180	163 706
24	24	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2 402	3 118	7 489 436
		Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1, 50мм)					
25	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	175,8	16 343	2 873 099
26	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	196,896	3 371	663 736
27	27	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 758	1 690	2 971 020

28	28	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303	$м^2$	-1 758	462	-812 196
29	29	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,0548	227 180	239 629
30	30	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 758	3 118	5 481 444
			Покрытие площадок				
31	31	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 206	1 690	2 038 140
32	32	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,7236	227 180	164 387
33	33	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 206	2 949	3 556 494
34	34	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	1 206	1 228	1 480 968
35	35	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,3618	227 180	82 194
36	36	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	1 206	3 118	3 760 308
37	37	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	1 206	17 045	20 556 270
38	38	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	200	223	44 600
39	39	6201-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка геосетки, покрытия грунтовые	$м^2$	800	19	15 200
40	40	217-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м	$м^2$	928	1 159	1 075 552
41	41	6201-0403-1003 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	800	1 378	1 102 400
42	42	6201-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-1001, 6201-0403-1002, 6201-0403-1003	$м^2$	-800	482	-385 600
43	43	6201-0403-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15 см	$м^2$	800	1 863	1 490 400
44	44	6201-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-1001, 6201-0403-1002, 6201-0403-1003	$м^2$	800	964	771 200
45	45	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	400	3 467	1 386 800
46	46	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый строительный	т	732	8 367	6 124 644
47	47	1111-0101-3611 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	Покрытия тартановое. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	800	3 904	3 123 200
48	48	ПРАЙС-ЛИСТ. *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Искусственная трава 40мм (заполнитель: песок, резиновая крошка).	$м^3$	800	5 092,08	4 073 664
			Бортовой камень для все типов покрытия				
49	49	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	48,1	21 137	1 016 690
50	50	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	481	5 192	2 497 352
51	51	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	481	4 167	2 004 327
52	52	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 003	5 192	5 207 576
53	53	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 003	1 181	1 184 543

		Раздел 2.	**Озеленение**				**14501418**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10 504 751	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 197 378*	
			машины и механизмы	тенге			1 408 773	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*325 750*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 587 894	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 639			
			Газон					
54	**54**	**6113-0112-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**$м^2$**	**2 904**	**1 502**	**4 361 808**	
55	**55**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	**$м^2$**	**2 904**	**335**	**972 840**	
56	**56**	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**2 904**	**720**	**2 090 880**	
			Посадка деревьев и кустарников					
57	**57**	**6113-0102-0425** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м, вручную, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**71**	**67 481**	**4 791 151**	
58	**58**	**6113-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**71**	**21 768**	**1 545 528**	
59	**59**	**254-102-2903** *РСНБ РК 2022*	**Рябина красная Н свыше 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**43**	**4 001**	**172 043**	
60	**60**	**254-103-3902** *РСНБ РК 2022*	**Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**16**	**9 588**	**153 408**	
61	**61**	**254-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**шт.**	**12**	**34 480**	**413 760**	
		Раздел 3.	**Малые архитектурные формы**				**47742910**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			9 805 314	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*231 200*	
			машины и механизмы	тенге			6 114 153	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 762 600*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25 776 333	
			оборудование	тенге			6 047 110	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 333			
62	**62**	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**12**	**71 839**	**862 068**	
63	**63**	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**16**	**23 546**	**376 736**	
64	**64**	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**707 675**	**1 415 350**	
65	**65**	**8601-0104-0402** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические**	**комплект**	**6**	**188 985**	**1 133 910**	
66	**66**	**8601-0302-0302** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**8**	**112 105**	**896 840**	
67	**67**	**8601-0301-0104** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"** 86-010301-0104	**шт.**	**2**	**129 712**	**259 424**	
68	**68**	**8601-0101-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Юла"**	**комплект**	**4**	**253 683**	**1 014 732**	
69	**69**	**8601-0113-0104** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)**	**комплект**	**6**	**810 623**	**4 863 738**	
70	**70**	**8601-0106-0117** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Коралл"**	**комплект**	**2**	**409 288**	**818 576**	
71	**71**	**8601-0104-0104** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	**комплект**	**4**	**203 905**	**815 620**	

72	72	8601-0104-0504 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	2	101 589	203 178
73	73	8601-0104-0505 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Вертолет"	комплект	2	96 504	193 008
74	74	8601-0104-0507 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Петушок"	комплект	2	91 434	182 868
75	75	8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	535 966	1 071 932
76	76	8601-0602-0503 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	140	39 679	5 555 060
77	77	8601-0602-0610 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м // для стритбола	секция	96	66 887	6 421 152
78	78	8601-0602-0610 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м // для футбола	секция	185	66 887	12 374 095
79	79	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	800	646	516 800
80	80	522-101-1091002 *СпрСЦ 08.2024*	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	$м^2$	840	6 442	5 411 280
81	81	8601-0201-0118 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	700 029	700 029
82	82	8601-0203-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	553 172	553 172
83	83	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	319 392	638 784
84	84	8601-0216-0112 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	206 789	206 789
85	85	8601-0216-0108 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	2	322 700	645 400
86	86	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	314 936	314 936
87	87	8601-0216-0105 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	297 433	297 433

Всего	**171876853**
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 9,2%	15 812 670,48
Сметная прибыль 5%	9 384 476,17
Непредвиденные работы и затраты (5%)	**9 853 699,98**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %	**206 927 699,63**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**196 001 187,31**
НДС (12%)	23 520 142,48
Итого	**219 521 329,79**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307-11.09.2020 г.№ KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ **Джамалбаев А.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 13 от 29 октября 2024 года

по Локальной смете № 2-1-1

Генеральный план

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Исключить из акта № 12 от 26.07.2024 года.					
	Раздел 1.		**Покрытия**				**-41151740**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			12212007	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6012751*	
			машины и механизмы	тенге			6771751	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1568662*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-76763298	
			перевозки	тенге			16627800	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 222			
			земляные работы					
1	1	1101-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	$м^2$ спланированной	-14 270	17	-242590	
2	2	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного	-1 427	656	-936112	
3	3	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	-8 560	463	-3963280	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	-226,636	9 575	-2170040	
5	5	411-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	-149 800	111	-16627800	
6	6	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	-8 560	80	-684800	
			Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1)					

7	7	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего**	**-280,0**	**20 119**	**-5633320**
			Бортовой камень для все типов покрытия				
8	**27**	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Камни бортовые бетонные БК 100.30.15. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**-481**	**9 359**	**-4501679**
9	**28**	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Камни бортовые бетонные БК 100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**-1 003**	**6 373**	**-6392119**
	Раздел 2.		**Озеленение**				**-919942**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-919942
			Посадка деревьев и кустарников				
10	**34**	**254-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м**	**шт.**	**-12**	**34 480**	**-413760**
			Посадка кустарников				
11	**37**	**254-102-0703** *РСНБ РК 2022*	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м**	**шт.**	**-126**	**3 207**	**-404082**
12	**38**	**254-104-0401** *РСНБ РК 2022*	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**-100**	**1 021**	**-102100**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-41151740**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12212007
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			6012751
			машины и механизмы	тенге			6771751
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			1568662
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-76763298
			перевозки	тенге			16627800
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 222		

Всего	**-41 151 740**
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 7,5%	-3 086 380
Сметная прибыль 5%	-2 211 906
Непредвиденные работы и затраты (5%)	**-2 322 501**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %	**-48 772 527**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**-46 333 901,12**
НДС (12%)	-5 560 068,13
Итого	**-51 893 969,26**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ **Джамалбаев А.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880918350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.