Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

СПРАВКА № 5 за ноябрь 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		Договор № 91 Доп.соглаш. № 1, Доп.соглашение № 2	25.12..2023 г. 28.12.2023 г. 26.03.2024 год						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге				дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	385 982 864,40									
Акт № 15	-39 817 184,42	-35 551 057,52							-4 266 126,90	
Акт № 16	644 479,74	575 428,34							69 051,40	
Акт № 17	69 240 515,95	61 821 889,24							7 418 626,71	
Акт № 18	-5 977 540,28	-5 337 089,54							-640 450,74	
Акт № 19	686 289,81	612 758,76							73 531,05	
Акт № 20	-12 515 124,82	-11 174 218,59							-1 340 906,23	
За отчетный период	12 261 435,98	10 947 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 725,28	12 261 435,98
Удержание 30 %										3 678 430,79
Удержание 5%										613 071,80
Всего к оплате										7 969 933,39

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя
Джамалбаев А.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ
ИИН 810603401577
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308-11.09.2020 г;KZ39VJE00057307-11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.
Черкашин А.Б.
м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство мнсгоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 15 за ноябрь 2024 года

по Локальной смете № 2-1-1

Генеральный план

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА № 14 от 29 октября 2024 года					
			Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1, 50мм)	тенге			-4 320 565	
1	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	-66,53	16 343	-1 087 300	
2	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	-74,5136	3 371	-251 185	
3	27	6201-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	-665,3	1 690	-1 124 357	
4	28	6201-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0301, 6201-0403-0302, 6201-0403-0303	$м^2$	665,3	462	307 369	
5	29	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	-0,39918	227 180	-90 686	
6	30	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	-665	3 118	-2 074 405	
			Коврик резиновый (прямой) тип 3531 10мм(сечение 2-2), ИТОГО	тенге			-11 530 553	
7	31	6201-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-324	1690	-547 560	
8	32	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	-0,1944	227180	-44 164	
9	33	6201-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-1206	2949	-3 556 494	
10	34	6201-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1тр=4;К1тм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м2	-1206	1219	-1 470 114	
11	35	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	-0,1944	227180	-44 164	
12	36	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-324	3118	-1 010 232	
13	37	6113-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	-285	17045	-4 857 825	
			Подраздел 1.3. Малые архитектурные формы, ИТОГО	тенге			-15 232 223	
14	68	8601-0101-0109	Карусель "Юла"	комплект	-2	253683	-507 366	
15	73	8601-0104-0505	Качалка на пружине "Вертолет"	комплект	-2	96504	-193 008	
16	74	8601-0104-0507	Качалка на пружине "Петушок"	комплект	-2	91434	-182 868	
17	11	8601-0602-0503	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	-70	39679	-2 777 530	
18	77	8601-0602-0610	Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м(Для футбола)	секция	-32	66887	-2 140 384	

19	78	8601-0602-0610	**Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м(для стритбола)**	**секция**	**-141**	**66887**	**-9 431 067**	

Всего	**-31 083 340**
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 9,2%	-2 859 667
Сметная прибыль 5%	-1 697 150
Непредвиденные работы и затраты (5%)	**-1 782 008**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %	**-37 422 166**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**-35 551 057,52**
НДС (12%)	-4 266 126,90
Итого	**-39 817 184,42**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 211000350519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г.KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.

_____Черкашин А.Б.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006283
и.о. Руководителя

_____Джамалбаев А.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 16 за ноябрь 2024 года

Дополнительная (нулевая) смета № 2

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить в смету, ИТОГО:	тенге			**503 114**	
			Подраздел 2.1. КНС, ИТОГО	тенге			**503 114**	
1	1	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м3	19,2	7979	**153 197**	
2	2	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	10,2	4162	**42 452**	
3	3	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м3	10,2	657	**6 701**	
4	4	6401-0201-0201 Кклим = 1,09	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	80	826	**66 080**	
5	5	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	8	3371	**26 968**	
6	6	6401-0201-0101 Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	80	1126	**90 080**	
7	7	243-113-1103	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1**	1 м	80	666	**53 280**	
8	8	6401-0302-0101 Кклим = 1,09	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", на ток до 100 А**	шт.	1	26596	**26 596**	
9	9	247-203-0401	**ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32-31 100А - 1шт(ввод), предохранитель ППН33 32А-100А - 3шт.**	1 шт.	1	37759	**37 759**	
Всего							**503 114,00**	
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 9,2%							46 286,49	
Сметная прибыль 5%							27 470,02	
Непредвиденные работы и затраты (5%)							**28 843,53**	

Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %	**605 714,04**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**575 428,34**
НДС (12%)	69 051,40
Итого	**644 479,74**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003380519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; №

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ **Джамалбаев А.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916380434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 17 за ноябрь 2024 года

Дополнительная (нулевая) смета № 3

на Генеральный план

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Добавить в смету, ИТОГО:	тенге			**54 309 570**	
			Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**32 939 203**	
1	1	6101-0103-0122 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2	м3	6481,224453	222	1 438 832	
2	2	414-104-0401	Грунт. Погрузка	1 т	11342,14279	517	5 863 888	
3	3	412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (в карьере)	1 т·км	22684,28558	82	1 860 111	
4	4	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км(от карьера до города 63 км)	1 т·км	714554,9959	20	14 291 100	
5	5	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(от начала населенного пункта до строительной площадки)	1 т·км	56710,71396	94	5 330 807	
6	6	6101-0109-0205 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	6481,224453	178	1 153 658	
7	7	6101-0107-0301 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	6481,224453	223	1 445 313	
8	8	6101-0107-0307 Кклим = 1,12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	м3	6481,224453	20	129 624	
9	9	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6481,224453	220	1 425 869	
			Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1)	тенге			**3 584 261**	
10	10	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	43,83	20119	881 816	

11	11	6201-0403-0301 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	292,2	1690	493 818	
12	12	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,17532	227180	39 829	
13	13	6201-0602-0306 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	292,2	2949	861 698	
14	14	6201-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1эксс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м2	292,2	1219	356 192	
15	15	6201-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,17532	227180	39 829	
16	16	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	292,2	3118	911 080	
			Асфальтобетонное покрытие (Сечение 1-1, 50мм)	тенге			41 523	
17	17	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 к=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	1092,7	38	41 523	
			Бортовой камень для всех видов покрытия	тенге			904 049	
18	18	6113-0301-0103 Кклим = 1,12	Устройство основания из щебня	м3	7,88	21137	166 560	
19	19	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	78,8	5192	409 130	
20	20	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	1 м	78,8	4167	328 360	
			Подраздел 2.3. Озеленение, ИТОГО	тенге			3 958 768	
21	21	6113-0102-0425 Кклим = 1,12	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м, вручную, добавление растительной земли до 100%	яма	39	67481	2 631 759	
22	22	6113-0103-0106 Кклим = 1,12	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	39	21768	848 952	
23	23	254-103-3902	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	34	9588	325 992	
24	24	254-101-0803	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	5	15997	79 985	
25	25	6113-0119-0503 Кклим = 1,12	Полив насаждений зеленых из ведер	м3	6,37143	11313	72 080	
			Подраздел 2.4. Малые архитектурные формы, ИТОГО	тенге			12 881 766	
26	26	8601-0307-0405	Контейнер для ТБО без крышки	шт.	6	59129	354 774	
27	27	8601-0104-0503	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	2	147460	294 920	
28	28	8601-0104-0514	Качалка на пружине "Утка"	комплект	2	225698	451 396	
29	29	8601-0602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 4 м х 1,7 м (ограждение КНС)	секция	4	174372	697 488	
30	30	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	11,24	202	2 270	

31	31	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые (малые)	комплект	2	289988	579 976	
32	32	8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м (футбольное поле)	секция	32	312230	9 991 360	
33	33	8601-0602-0604	Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 1,7 м х 2 м	секция	4	56584	226 336	
34	34	8601-0209-0101	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	283246	283 246	
Всего							**54 309 570**	
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 9,2%							4 996 480	
Сметная прибыль 5%							2 965 303	
Непредвиденные работы и затраты (5%)							**3 113 568**	
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %							**65 384 920,81**	
С учетом понижающего коэффициента k=0,95							**61 821 889,24**	
НДС (12%)							7 418 626,71	
Итого							**69 240 515,95**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя
_____ **Джамалбаев А.К.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350518
эксперт по техническому надзору
Аттестат №;KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; №
_____ **Черкашин А.Б.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____ **Серикбаев А. Д.**
м.п.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 18 за ноябрь 2024 года

по Локальной смете № 06-01-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧИТЬ из Акта № 5 от 31.05.2024 года										
Раздел 1 Земляные работы													
1.1 Траншея для трубопроводов													
1	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/во временный отвал/ НР=72%	м3 грунта	-1748,77								
						271,41	271,41	474 634	-474 634	-	-79 790		
						-	63,37	-	-110 820	-	-44 354	-598 778	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;	м3 грунта	-54,08								
						3 011,50	-	-162 862	-	-	-117 261		
						3 011,50	-	-162 862	-	-	-22 410	-302 533	
3	3	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	-595,402								
						52,00	-	-30 961	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-2 477	-33 438	
4	4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72%	м3 грунта	-1726,77								
						59,96	59,96	-103 537	-103 537	-	-21 844		
						-	17,57	-	-30 339	-	-10 030	-135 411	

5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	-69,04	1 192,41	-	-82 324	-	-	-59 273	
						1 192,41	-	-82 324	-	-	-11 328	-152 925
6	6	211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1 м3	-15,64	2 409,00	-	-37 677	-	-37 677	-	
						-	-	-	-	-	-3 014	-40 691
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	-1726,77	244,51	116,90	-422 213	-201 859	-	-224 485	
						127,61	52,95	-220 353	-91 432	-	-51 736	-698 434
1.2 Котлованы для колодцев												
8	8	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	-507,1839	341,04	326,10	-172 970	-165 393	-279	-35 564	
						14,39	83,00	-7 298	-42 096	-	-16 683	-225 217
9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1тр=1.2:	м3 грунта	-15,6861	3 011,50	0,00	-47 239	0	0	-34 012	
						3 011,50	0,00	-47 239	0	-	-6 500	-87 751
10	10	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	-695,5948	52,00	0,00	-69 318	0	-69 318	0	
						0,00	0,00	0	0	-	-5 545	-74 863
11	11	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок) НР=72%	м3 грунта	-481,48	59,96	59,96	-28 870	-28 870	0	-6 091	
						0,00	17,57	0	-8 460	-	-2 797	-37 758
12	12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	-14,8911	1 192,41	0,00	-17 756	0	0	-12 785	
						1 192,41	0,00	-17 756	0	-	-2 443	-32 983
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	-481,48	244,51	116,90	-117 727	-56 285	0	-62 594	
						127,61	52,95	-61 442	-25 494	-	-14 426	-194 747
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод												
2.1 Колодцы диаметром 1500мм - 4 шт												
14	14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-3,1685	34 427,76	13 426,85	-109 084	-42 543	-17 304	-66 571	
						15 539,73	5 682,90	-49 238	-18 006	-	-14 052	-189 709
15	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	-1	33 607,00	-	-33 607	-	-33 607	-	
						-	-	-	-	-	-2 689	-36 296
16	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	-2	18 910,00	-	-37 820	-	-37 820	-	
						-	-	-	-	-	-3 026	-40 846

17	17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	-2	22 772,00	-	-45 544	-	-45 544	-	
						-	-	-	-	-	-3 644	-49 188
18	18	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	-2	15 260,00	-	-30 520	-	-30 520	-	
						-	-	-	-	-	-2 442	-32 962
19	19	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	-2	7 560,00	-	-15 120	-	-15 120	-	-16 330
						-	-	-	-	-	-1 210	
20	22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	-3	2 858,00	-	-8 574	-	-8 574	-	-9 260
						-	-	-	-	-	-686	
21	26	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	-40,58	457,00	-	-18 545	-	-18 545	-	-20 029
						-	-	-	-	-	-1 484	
2.2 Колодцы диаметром 2000мм - 1 шт												
22	29	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	-1	26 626,00	-	-26 626	-	-26 626	-	-28 756
						-	-	-	-	-	-2 130	
23	31	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	-1	15 260,00	-	-15 260	-	-15 260	-	-16 481
						-	-	-	-	-	-1 221	
24	33	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	-1	7 560,00	-	-7 560	-	-7 560	-	-8 165
						-	-	-	-	-	-605	
25	34	225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	1 шт.	-1	120 126,00	-	-120 126	-	-120 126	-	-129 736
						-	-	-	-	-	-9 610	
26	36	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	-13,84	457,00	-	-6 325	-	-6 325	-	-6 831
						-	-	-	-	-	-506	
2.3 Трубопровод												
27	67	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	-0,0006	589 448,31	274 221,53	-354	-165	0	-237	-638
						315 226,78	83 226,32	-189	-50	-	-47	
28	68	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	-0,0086	1 535 096,85	1 127 597,58	-13 202	-9 697	0	-5 839	-20 564
						407 499,27	278 357,76	-3 504	-2 394	-	-1 523	
29	69	241-201-0613	Труба полизтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	-1,081	2 542,00	-	-2 748	-	-2 748	-	-2 968
						-	-	-	-	-	-220	
Раздел 3 Бытовая канализация												
3.1 Колодцы диаметром 1500мм - 17шт(п.1)												
30	87	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	-3	15 260,00	-	-45 780	-	-45 780	-	-49 442
						-	-	-	-	-	-3 662	
31	88	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	-2	21 219,50	-	-42 439	-	-42 439	-	-45 834
						-	-	-	-	-	-3 395	
32	91	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	-8	2 858,00	-	-22 864	-	-22 864	-	-24 693
						-	-	-	-	-	-1 829	
3.3 Трубопровод												

33	107	1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	-0,0186							
						82 046,03	8 490,72	-1 526	-158	-28	-1 398	-3 158
						72 076,03	3 832,53	-1 341	-71	-	-234	
34	109	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	-20,0177							
						3 020,00	-	-60 453	-	-60 453	-	-65 290
						-	-	-	-	-	-4 836	
Раздел 4 Канализация К2												
4.1 Колодцы диаметром 1500мм - 1шт												
35	123	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	-1							
						22 772,00	-	-22 772	-	-22 772	-	-24 594
						-	-	-	-	-	-1 822	
36	124	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	-1							
						15 260,00	-	-15 260	-	-15 260	-	-16 481
						-	-	-	-	-	-1 221	
37	126	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	-1							
						7 560,00	-	-7 560	-	-7 560	-	-8 165
						-	-	-	-	-	-605	
4.2 Трубопровод												
38	130	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	-0,292							
						707 943,61	350 198,65	-206 720	-102 258	0	-131 554	-365 337
						357 744,96	97 334,46	-104 462	-28 422	-	-27 062	
39	131	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	-292							
						3 476,00	-	-1 014 992	-	-1 014 992	-	-1 096 191
						-	-	-	-	-	-81 199	
40	133	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	-3							
						5 833,00	-	-17 499	-	-17 499	-	-18 899
						-	-	-	-	-	-1 400	
41	141	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	-1							
						2 932,26	387,27	-2 932	-387	0	-2 525	-5 894
						2 544,99	5,04	-2 545	-5	-	-437	
42	145	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	-4							
						4 249,00	-	-16 996	-	-16 996	-	-18 356
						-	-	-	-	-	-1 360	

Итого	**-4 966 618**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-760 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 185 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-48 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 759 595
- накладные расходы, тенге	1 678 925
перевозка грузов, тенге	-5 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	-2 934 065
Всего	**-4 966 618**
Временные здания и сооружения (1%)	-49 666
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)	-88 287
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**-102 091**

Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**-5 617 989**
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**-5 337 089,54**
НДС (12%)	-640 450,74
Итого	**-5 977 540,28**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ **Джамалбаев А.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350519
эксперт по техническому
Аттестат № KZ12VJE00057308-

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____**Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 19 за ноябрь 2024 года
по Дополнительной (нулевой) № 1
Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Добавить в смету													
1	1	241-509-0108	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	1 шт.	1	272 018,00	-	272 018	-	272 018	-	293 779,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 761,00		
2	2	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	1 м	7,632	10 266,00	-	78 350	-	78 350	-	84 618,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 268,00		
3	3	1122-0701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,1529	117 234,64	-	17 925	-	1 976	15 790,00	36 412,00	
						104 308,51	-	15 949,00	-	-	2 697,00		
4	4	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1	3 305,00	-	3 305	-	3 305	-	3 569,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	264,00		
5	5	241-208-1512	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	1 шт.	1	14 497,00	-	14 497	-	14 497	-	15 657,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 160,00		
6	6	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	3	42 033,78	-	126 101	-	126 101	-	136 189	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 088		
	Итого по разделу 5					**570 224**							
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 949							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				496 247							
		- накладные расходы, тенге				15 790							
		- сметная прибыль (8 %), тенге				31 025							
		Итого по акту				**570 224**							

Всего	**570 224**	
Временные здания и сооружения (1%)	5 702	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны	10 136	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**11 721**	
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**645 009**	
С учетом понижающего коэффициента k=0,95	**612 758,76**	
НДС (12%)	73 531,05	
Итого	**686 289,81**	

СДАЛ ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008582
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ **Джамалбаев А.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 171009350819
эксперт по

Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; № KZ66VJE00057305-11.09.2020 г.

_____ **Черкашин А.Б.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Аксу",БИН 041240006263, РК, Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул.Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: НВК, НСС, ТС и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.12.2023 год, доп.соглашение № 1 от 28.12.2023 года, доп.соглашение № 2 от 26.03.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 20 за ноябрь 2024 года

по Локальной смете № 2-1-3

Наружные сети водоснабжения и канализации

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИСКЛЮЧИТЬ из акта № 9 от 26.07.2024 года					
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**-3 688 218**	
			Траншея для трубопроводов					
1	1	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/во временный отвал/	м³ грунта	-2 114,7107	463	-979 111	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	-67,0128	9 575	-641 648	
3	3	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	-737,6447	62	-45 734	
4	4	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (песок)	м³ грунта	-2 139,3057	107	-228 906	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	-85,5457	3 789	-324 133	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	-19,3719	3 371	-65 303	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	-2 139,3057	656	-1 403 385	
		Раздел 2.	**Хозяйственно-питьевой водопровод**				**-2 471 202**	
			Колодцы диаметром 1500мм - 2 шт					
8	14	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	-1	120 126	-120 126	
9	15	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	-1	13 255	-13 255	
			Трубопровод					

10	16	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	-3	9 489	-28 467	
11	17	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	-2	25 514	-51 028	
12	18	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	-3	106 018	-318 054	
13	19	242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	-2	270 143	-540 286	
14	20	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	-0,12075	3 889 734	-469 685	
15	21	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	-0,04344	2 371 093	-103 000	
16	22	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-4	4 003	-16 012	
17	23	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	-15	9 859	-147 885	
18	24	241-116-0218 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	-3	29 387	-88 161	
19	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-1	5 134	-5 134	
20	26	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-8	9 624	-76 992	
21	27	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-1	61 495	-61 495	
22	28	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-1	1 405	-1 405	
23	29	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	-8	4 264	-34 112	
24	30	241-214-0319 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	-1	48 340	-48 340	
25	37	1122-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	-0,056	220 275	-12 335	
26	38	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100, 200х200 мм/прим.	шт.	-1	186 582	-186 582	
27	39	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	-1	12 613	-12 613	

28	40	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	-1	114 118	-114 118	
29	41	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	-2	3 109	-6 218	
30	42	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Флуоресцентный указатель пожарного гидранта	шт.	-2	5 382	-10 764	
31	44	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-1	5 134	-5 134	
		Раздел 3.	Бытовая канализация К1				-1 238 714	
32	55	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	-1	21 219,5	-21 220	
33	58	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	-1	12 105	-12 105	
34	59	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	-1	7 694	-7 694	
			Колодцы диаметром 1500мм - 1шт(п.2)					
35	61	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	-1,74	95 112	-165 495	
36	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-1	30 614	-30 614	
37	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	-2	18 994	-37 988	
38	64	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	-2	22 478	-44 956	
39	65	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	-1	15 009	-15 009	
40	66	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	-1	42 033,78	-42 034	
41	67	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	-1	7 694	-7 694	
42	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	3 701	-3 701	
43	69	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	-1	6 422	-6 422	
44	70	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	-13,84	457	-6 325	
			Трубопровод					
45	75	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	-0,01608	3 889 734	-62 547	
46	76	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	-2	9 859	-19 718	
47	77	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-2	10 690	-21 380	
48	78	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	-2	9 960	-19 920	

49	79	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	-1	25 514	-25 514	
50	80	242-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	-1	688 379	-688 379	
		Раздел 4.	Канализация К1Н				-2 371 815	
			Трубопровод					
51	87	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	-1	10 552	-10 552	
52	88	242-402-1204 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный комбинированный чугунный, для канализации, PN 16 DN 100 соединение фланцевое	шт.	-1	1 502 884	-1 502 884	
53	89	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	-0,02586	243 388	-6 294	
54	90	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	-1	80 306	-80 306	
55	91	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	-0,04704	3 889 734	-182 973	
56	93	1122-0501-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	-0,046	504 921	-23 226	
57	95	241-201-0920 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	-45,77	12 357	-565 580	
Всего							-9 769 950	
Затраты на организацию и управления строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные затраты) - 9,2%							-898 835	
Сметная прибыль 5%							-533 439	
Непредвиденные работы и затраты (5%)							-560 111	
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %							-11 762 335,36	
С учетом понижающего коэффициента k=0,95							-11 174 218,59	
НДС (12%)							-1 340 906,23	
Итого:							-12 515 124,82	

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008568
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
и.о. Руководителя

_____ Джамалбаев А.К.

м.п.

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
ИИН 711003350519
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ12VJE00057308- 11.09.2020 г;KZ39VJE00057307- 11.09.2020г.; № KZ66VJE00057306-11.09.2020 г.

_____Чаркашин А.Б.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____Серикбаев А. Д.

м.п.