Заказчик: ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Нефтестроймонтаж»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь2 2025г.

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	20.05.2025 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2024г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»	433 582 161,50	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель_____Аққусов Е.С.

Подрядчик:

ТОО «Нефтестроймонтаж»

Директор_____Жунисов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестроймонтаж» Республика Казахстан г.Шымкент, 2-й Коксай, 195/1 БИН 071140020363**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**

(наименование)

Договор: №45 от 20.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь2 2025г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-01 "Земляные работы"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 082 066**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 285 790
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 057 447*
			машины и механизмы	тенге			2 781 468
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*658 638*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 808
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 299		
1	5	**6101-0109-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**12 339**	**387**	**4 775 193**
2	6	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**283**	**185**	**52 355**
3	7	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**3 702**	**254**	**940 308**
4	8	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**3 702**	**125**	**462 750**
5	9	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**3 702**	**230**	**851 460**

1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-02 "Дорожная одежда"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**82 249 768**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 172 861
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 065 877*
			машины и механизмы	тенге			3 973 792
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*939 616*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			76 103 115
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	748		
6	**4**	**6201-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С-6 смещением 7% цемента, однослойных, толщина 12/15 см**	**$м^2$**	**9 787,6643536**	**628**	**6 146 653**
7	**5**	**Калькуляция**	**Стоимость щебеночно-песчаных смесей С-6**	**$м^3$**	**2 140,7376215**	**35 549,95**	**76 103 115**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-03 "Тротуары и Перекрестки"				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 686 645**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 407 707
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 185 167*
			машины и механизмы	тенге			2 400 422
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*534 371*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14 948 814
			перевозки	тенге			930 048
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	702		
		Раздел 1.	**Устройство тротуаров**				**3 111 288**
8	**1**	**6101-0108-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**$м^3$**	**17**	**16 995**	**288 915**
9	**4**	**6113-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство нижнего слоя основание из песчано-гравийной смеси толщиной 15см**	**$м^3$**	**159,45**	**17 571**	**2 801 696**
10	**5**	**6113-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня толщиной 10см**	**$м^3$**	**0,5851004**	**35 340**	**20 677**
		Раздел 2.	**Перекрестки**				**17 575 357**
			Земляные работы				
11	**14**	**1101-0102-0244** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**346**	**366**	**126 636**

1	1А	2	3	4	5	6	7
12	15	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16 608	56	930 048
13	16	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	692	387	267 804
14	17	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	32	185	5 920
15	18	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	208	254	52 832
16	19	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	208	125	26 000
17	20	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	208	230	47 840
			Дорожная одежда				
18	21	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	443	10 964	4 857 052
19	22	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С-4, однослойных, толщина 12/20 см	$м^2$	667	628	418 876
20	23	Калькуляция	Стоимость щебеночно-песчаных смесей С-4	$м^3$	190,704	29 864,5	5 695 280
21	24	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С-6 смещением 7% цемента, однослойных, толщина 12/15 см	$м^2$	615	628	386 220
22	25	Калькуляция	Стоимость щебеночно-песчаных смесей С-6	$м^3$	133,92	35 549,95	4 760 849

Итого по акту:			**110 018 479**
в том числе:			
оборудование			**0**
прочие работы и затраты			**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**%**	**5,7**	**6 271 053**
Итого с общеплощадочными затратами			**116 289 533**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**	**5 814 477**
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,0**	**3 488 686**
Итого в сметных ценах			**125 592 695**
Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -19 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,079; I квартал 2026 г., доля - 32 %, к - 1,0992; II квартал 2026 г., доля - 16	**k**	**1,088**	**136 661 808**

1	1А	2	3	4	5	6	7
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,98	**k**	**0,98**		**133 928 571**
			НДС - 12%	**%**	**12**		**16 071 429**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**150 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Нефтестроймонтаж»
(наименование организации)

Директор Жунисов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Руководитель Аккусов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Building Control»
(наименование организации)

инженер-эксперт Акпанов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации)

Директор Жанденеев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)