Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» октября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AlanSapa»(АланСапа), г. Алматы, р-н. Ауэзовский, ул. Толе Би, д. 302, офис 303, БИН190140037138, тел. 87010803133**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Тенизбаева Дамира Сырлыбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак. Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева в городе Павлодар» 140000 Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства г. Павлодара», Айдарханов А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «TDS Group», ГСЛ №22017091 от 16.09.22 г., Орынбаев Т. А.

2) ТОО «QSM Resources», ГСЛ №23009036 от 17.04.23 г., Абенов Р.Ш.

3) ТОО «HYDROLIFE-2050», ГСЛ №08179 от 20.12.23 г., Кенжегул Н.Н.

4) ТОО «AIDYAR STROI GROUP», ГСЛ №22023546 от 12.12.22 г., Доскулов Д.Б.

5) ТОО «TOLAGAI-2050», ГСЛ №23022844 от 18.10.23 г., Нышанов К.С.

6) ТОО «Astana building energy company», ГСЛ №15022112 от 23.12.2015 г. Учтемиров Б.Ж.

(наименование организации, № лицензии и дата получения) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «КазахЭнергоПром» № 49 от 04.04.2024 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара», № 49 от 04.04.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак. Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева в городе Павлодар»	м	1011,6		1011,6	
Круглые колодцы	шт	11		8	
Прямоугольные камеры	шт	2		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект реконструкции водопровода выполнен на основании, задания на проектирование и в соответствии со СН РК 4.01-01-2011, СП РК 4.01-101-2012, СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013, СН РК 4.01-05-2002, "Санитарно-эпидемиологических требований к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно- питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" №209 от 16 марта 2015 г.

В проекте предусмотрена полная замена трубопровода, водопроводных колодцев и арматуры.

Реконструкция водовода запроектирована от сети водопровода Ø 500, проходящей по ул. Каирбаева до сети водопровода Ø 500, проходящей по ул. Исиналиева. Подключение выполнено в существующих колодцах с установкой запорной арматуры. Работы по реконструкции водопровода производятся в условиях непрерывной работы действующего водопровода. Снижение подачи воды потребителям возможно на период выполнения работ по врезке в колодцах подключения.

Согласно письма ГУ "Отдела жилищной инспекции и коммунального хозяйства г. Павлодара" №03-25/872 от 1.08.22 располагаемый напор в сети - 4,2 кгс/см2.

Проектом предусматривается переподключение существующих потребителей стальными электросварными трубами по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией и с установкой запорной арматуры.

Водопровод запроектирован в одну трубу из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17 "питьевая" 560х33,2 по ГОСТ 18599-2001.

В местах пересечения с существующей канализацией проектируемый трубопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Для протаскивания и центрирования рабочей трубы в футлярах запроектированы опорно-направляющие кольца (ОПН), которые

необходимо располагать по длине трубопровода с шагом 3 м. Пространство между концами футляров и рабочей трубой изолировать герметизирующими манжетами.

Протяженность сети составляет 1011,6 м, в том числе Ф 560х33,2- 934,6 м (основная магистраль) и Ф 530х10,0- 6,7м, Ф 325х8,0 - 3,0 м, Ф 273х7,0- 5,0 м, Ф 219х6,0- 16,8 м, Ф 159х4,5- 25,5 м, Ф 108х4,0- 16,9 м, Ф 89х4,5- 3,1 м (для подключения потребителей)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ; **Май 2024 г.**
окончание работ Октябрь **2025 г.**

при продолжительности строительства, месяц: **4;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации *холодное водоснабжение*, (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AlanSapa»(АланСапа)** считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
«Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак. Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева в городе Павлодар» гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «AlanSapa»(АланСапа) Тенизбаев Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)