Подрядчик : ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, город Экибастуз, улица Маргулана строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.50)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Договор подряда : № 06/06 от 05.06.2023 года

Акт выполненных работ №1
за 30 октября 2023

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Надземная часть														
РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64														
1	4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)**	м³ кладки	44,3		14889,85	4524,66	659620	200442	0	474497	1224847	
			НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	459178	51034		90729		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (парапет)**	м³ кладки	16,3		14889,85	4524,66	242705	73752	0	174589	450677	
			НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	168953	18778		33384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	28	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство теплоизоляционного слоя (машинное помещение)**	м²	60		413,52	4,28	24811	257	0	19719	48092	
			НР - 80%; СП - 8%				409,24	1,57	24554	94		3562		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					927136	274451	0	668805	1723617	
									652685	69906	0	127675		
Стоимость общестроительных работ				Тенге					927136					
Материалы				Тенге					0					
Всего заработная плата				Тенге						722591				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					0					
Местные материалы				Тенге					0					
			Накладные расходы	Тенге					668805					
			Сметная прибыль	Тенге					127675					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					927136					
			Сметная заработная плата	Тенге						722591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1723617					
			Сметная заработная плата	Тенге					722591				
			РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13										
4	77	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м^2 проемов	3,34	2833,48	249,76	9464	834	0	8161	19034	
			НР - 90%; СП - 8%			2583,72	131,05	8630	438		1410		
5	79	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м^2 проемов	18,25	2670,97	264,09	48745	4820	0	41786	97774	
			НР - 90%; СП - 8%			2406,88	137,17	43926	2503		7242		
			Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к										
6	90	1107-0516-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой**	м шва	266,667	206,83	1,35	55155	360	0	64859	129615	
			НР - 118%; СП - 8%			205,48	0,64	54795	171		9601		
7	92	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Устройство теплоизоляционного слоя**	м^2	66,667	413,52	4,28	27568	285	0	24649	56394	
			НР - 80%; СП - 8%			409,24	1,57	27283	105		4177		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				140932	6299	0	139454	302817	
								134633	3216	--	22431		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				140932					
			Материалы	Тенге				0					
			Всего заработная плата	Тенге					137849				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				0					
			Накладные расходы	Тенге				139454					
			Сметная прибыль	Тенге				22431					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140932					
			Сметная заработная плата	Тенге					137849				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302817					
			Сметная заработная плата	Тенге					137849				
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие л.АС-42-49										
9	94	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7	3241,82	2006,82	22693	14048	0	13752	39360	
			НР - 118%; СП - 8%			1235,00	429,86	8645	3009		2916		
10	95	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	11	3824,09	2341,95	42065	25761	0	25749	73240	
			НР - 118%; СП - 8%			1482,14	501,64	16304	5518		5425		
11	96	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру**	шт. сборных конструкций	2	8087,74	2237,48	16175	4475	0	15145	33826	
			НР - 118%; СП - 8%			5850,26	566,98	11701	1134		2506		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				80933	44284	0	54646	146425	
								36649	9661	--	10846		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				80933					
			Материалы	Тенге				0					
			Всего заработная плата	Тенге					46310				
			Накладные расходы	Тенге				54646					
			Сметная прибыль	Тенге				10846					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				80933					
			Сметная заработная плата	Тенге					46310				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				146425					
			Сметная заработная плата	Тенге					10846				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2172859**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				823966					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325035				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82783				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0			
			- Накладные расходы	Тенге							862905		
			- Сметная прибыль	Тенге							160953		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Отделочные работы													
РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка,л.АС-15													
12	97	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	508,1925	560,15	2,94	284664	1494	0	227296	552917	
			НР - 80%; СП - 8%			557,21	1,87	283170	950		40957		
13	101	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1566,8325	479,12	6,00	750701	9401	0	595960	1454394	
			НР - 80%; СП - 8%			473,12	2,33	741300	3651		107733		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1035365	10895	0	823257	2007311	
								1024470	4601	0	148690		
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				2007311					
	Материалы			Тенге				0					
	Всего заработная плата			Тенге					1029071				
			Накладные расходы	Тенге				823257					
			Сметная прибыль	Тенге				148690					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2007311					
			Сметная заработная плата	Тенге					1035365				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2007311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364	
			Сметная заработная плата	Тенге					1035365				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2007311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1024470					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10895				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4601				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0			
			- Накладные расходы	Тенге							823257		
			- Сметная прибыль	Тенге							148690		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Надземная часть Согласно протаколу №1													
РАЗДЕЛ 1. Стены,ведомость кладки,л.АС-7,9,62-64													
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1		**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	129,365	14889,85	4524,66	1926225	585333	0	1191938	3367617	
			НР - 93%; СП - 8%			10365,19	1152,01	1340893	149030		249453		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1926225	585333	0	1191938	3367617	
								1340893	149030	0	249453		
	Стоимость общестроительных работ			Тенге				3367617					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		Тенге				0					
		Всего заработная плата		Тенге					1489923				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				0					
			Накладные расходы	Тенге				1191938					
			Сметная прибыль	Тенге				249453					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3367617					
			Сметная заработная плата	Тенге					1489923				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3367617					
			Сметная заработная плата	Тенге					1489923				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**7547787**	
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0			
			- Сметная прибыль	Тенге							559095		
			Всего по АКТУ	**тенге**								**7 547 786,71**	
			Временные здания и сооружения 0,9%	тенге								-	
			Итого с Временные здания и сооружения:	**тенге**								**7 547 786,71**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	тенге								-	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								-	
			Итого с доп. Затратами	**тенге**								**7 547 786,71**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								-	
			Итого с непредвиденными работами и затратами и доп. Оплатой труда:	**тенге**								**7 547 786,71**	
			Итого с коэффициентом скидки К=0,87		**0,87**							**6 580 357,14**	
			НДС 12%	тенге								789 642,86	
			Всего к оплате	**тенге**								**7 370 000,00**	

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "AN Groups"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

_____ Шакиров М.А.
м.п.