Форма 3

Генеральный подрядчик: **ТОО «Қаратау ЛТД»**
Субподрядчик : **ТОО «Намыс»**
Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
Договор: **№8 от 14.11.2024 г.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май 2025 года

№	Наименование	Стоимость выполненных работ			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный приод	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительный работы	5000000	5600000	5000000	5600000
	Всего к оплате:	5000000	5600000	5000000	5600000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Қаратау ЛТД"
Турсынбеков К.А.
м.п.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов Ғ.Д.
м.п.

Форма 2-В

Генеральный подрядчик: **ТОО «Қаратау ЛТД»**
Субподрядчик: **ТОО «Намыс»**
Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
Договор: **№8 от 14.11.2024 г.**

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5000000**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 040		
	Раздел 1.	**Отделка помещений АС-24,25**				**5000000**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 040		
		Потолки				
1	**У6112-301-104** **6112-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**330,79**	**1 448**	**478984**
2	**У6112-0302-0202** **6112-0302-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**330,79**	**187**	**61858**
3	**У6112-301-301** **6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**270,6**	**2 139**	**578813**
4	**У6112-302-106** **6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**270,6**	**1 276**	**345286**
		Стены, откосы				
5	**У6112-202-101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**229,2513**	**3 408**	**781288**
6	**У6112-202-101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**341**	**3 408**	**1162128**

1	2	3	4	5	6	7
7	У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	341	1 384	471944
8	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	204	1 895	386580
9	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	156,48	412	64470
10	У6112-102-203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	40	7 740	309600
11	У6112-302-303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	90	2 502	225180
12	У6112-202-201 6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,96	9 079	63190
13	У6112-202-703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,4	4 062	70679

		Итого по АВР				**5 000 000**
		В том числе оборудования				
		Всего без оборудования				**5 000 000**
		НДС (12%)				600000
		Итого с НДС				5600000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каратау ЛТД"

Турсынбеков К.А.
м.п.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"

Оспанов Ғ.Д.
м.п.