Подрядчик: ТОО "АЛВИС" БИН 911040000428
Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ" БИН 030240008552
Наименование объекта: "Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Кайрат".

Форма 2-В

Договор подряда №1 от 16.07.2019г.

Акт № 1 от 02.12.2019 г.
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.
(локальная смета 2-1-2. Сети канализации К1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**44002,000**	**142,36**	**6264122**
			Накладные расходы			***31,16***	***1371166***
			Сметная прибыль			***10,55***	***464009***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1361,000**	**2951,78**	**4017368**
			Накладные расходы			***1082,92***	***1473851***
			Сметная прибыль			***218,65***	***297583***
3	**3**	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**40989,000**	**34,23**	**1402931**
			Накладные расходы			***6,21***	***254413***
			Сметная прибыль			***2,54***	***103921***
4	**4**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2157,000**	**1411,41**	**3044422**
			Накладные расходы			***517,81***	***1116907***
			Сметная прибыль			***104,55***	***225513***
5	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**40990,001**	**228,49**	**9365638**
			Накладные расходы			***73,12***	***2997318***
			Сметная прибыль			***16,92***	***693751***
6	**6**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2221,000**	**179,01**	**397572**
			Накладные расходы			***34,55***	***76740***
			Сметная прибыль			***13,26***	***29450***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3886,000	274,80	1067859
			Накладные расходы			*10,02*	*38942*
			Сметная прибыль			*20,36*	*79101*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2221,000	24,11	53544
			Накладные расходы			*5,49*	*12199*
			Сметная прибыль			*1,79*	*3966*
			Раздел: Устройство трубопроводов				
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	298,000	4101,10	1222128
			Накладные расходы			*722,92*	*215431*
			Сметная прибыль			*303,79*	*90528*
10	11	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,600	864802,94	2248488
			Накладные расходы			*267204,12*	*694731*
			Сметная прибыль			*64059,48*	*166555*
11	13	11-230201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,229	1912835,74	438039
			Накладные расходы			*524599,01*	*120133*
			Сметная прибыль			*141691,54*	*32447*
12	15	23-011201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	2626,000	1480,47	3887726
			Накладные расходы			*53,99*	*141777*
			Сметная прибыль			*109,66*	*287980*
13	17	23-011201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	226,832	4370,32	991329
			Накладные расходы			*159,38*	*36152*
			Сметная прибыль			*323,73*	*73432*
			Раздел: Колодцы				
			Раздел: Детали крепления				
14	88	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Основные конструкций для крепления трубопроводов (монтаж балок из швеллера)**	т	11,216	142741,91	1600962
			Накладные расходы			*48752,46*	*546797*
			Сметная прибыль			*10573,47*	*118590*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	89	21-060405-2601 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций	т	11,216	406265,96	4556590
			Накладные расходы			*14815,62*	*166169*
			Сметная прибыль			*30093,78*	*337525*
16	90	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Подвеска кабеля на тяжах	т	0,646	185458,57	119832
			Накладные расходы			*65084,39*	*42054*
			Сметная прибыль			*13737,67*	*8876*
17	91	21-060501-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций	т	0,646	451829,31	291945
			Накладные расходы			*16477,21*	*10647*
			Сметная прибыль			*33468,84*	*21626*
18	92	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	31,150	20642,51	643014
			Накладные расходы			*2252,35*	*70161*
			Сметная прибыль			*1529,07*	*47631*
19	93	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Укладка плит по столбам марки П9д-15	шт	267,000	7095,35	1894458
			Накладные расходы			*1356,93*	*362300*
			Сметная прибыль			*525,58*	*140330*
20	94	21-040302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	26,700	65124,78	1738832
			Накладные расходы			*2374,96*	*63411*
			Сметная прибыль			*4824,06*	*128802*
21	95	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	37800,000	660,09	24951305
			Накладные расходы			*137,47*	*5196321*
			Сметная прибыль			*48,90*	*1848245*
22	96	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Доски креплений	м3 древесины в конструкции	58,740	99595,52	5850241
			Накладные расходы			*15867,70*	*932069*
			Сметная прибыль			*7377,45*	*433351*
23	97	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Бетонирование до отметки телефонного кабеля	м3	3,570	20376,37	72744
			Накладные расходы			*2114,18*	*7548*
			Сметная прибыль			*1509,36*	*5388*
24	98	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка пространства между плит перекрытия и столбиков	м3	3,130	20376,37	63778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2114,18***	***6617***
			Сметная прибыль			***1509,36***	***4724***
			ИТОГО:				**76184867**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**15953852**
			Сметная прибыль				**5643323**
			Итого с временными		**1,3 %**	**990403,00**	**77175270**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1597528,00**	**78772798**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				**87660341**
			Итого с НДС		**12 %**	**10519241,00**	**98179582**
			Всего по акту с учётом понижающего коэф. 0,900000000872059				**88 361 603,11**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алвис" _____ Билялов Н.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГИДРОПРОМ" _____ Культуманов И.М.