Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«3» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6
наименование организации, юридический адрес
в лице: Директора – Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Кайрат »
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком, которого является: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы
Руководитель Пак Е.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Коммунтранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "Asker-Project" г. Алматы, Проект №2016-270-С1,С2-НВК
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объекта города Алматы» от 27 сентября 2016 г. №3/461
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Строительство наружных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб PE100 SDR 17 д-315х18,7мм протяженностью 3700метра; д-225х13,4мм протяженностью	метр	43040		43040	

27300метра; д-110х6,6мм протяженностью 40метра; д-63х3,8мм протяженностью 2800метра; д-32х3,0мм протяженностью 9200метра;					
Пожарные гидранты	шт	148		148	
Ж/бетонные колодцев д- 2000 мм- 62 шт, д-1500 мм- 900 шт, д-1000 мм – 10 шт	шт	972		973	
Стальные футляры: д-530х8,0мм -66м. д-426х6,0мм -811,8м. д-273х6,0мм -94м.	шт/метр	52/971,8		52/971,8	
Наружные канализационные сети					
Строительство наружных канализационных сетей из труб полиэтиленовых PE100 SDR 21 д-160х7,7мм протяженностью 16311,5 метров; д-225х10,8мм протяженностью 6463,5 метров; д-315х15мм протяженностью 1278 метров; д-400х19,1мм протяженностью 2994метров;	метр	27047		27047	
Канализационные сети из стальных труб в две нити д-426х10мм (эстакада)		326		326	
Ж/бетонные колодцев и камер д-2000мм - 17 шт; д-1500мм- 1049 шт; камеры разм.3000х2000- 2 шт.	шт	1068		1068	
Стальные футляры: д-820х14 мм -300м. (эстакада) д-630х10мм -86,5м. д-426х10мм-22м. д-377х8мм-316м. д-110х4,0мм-20м.	шт/метр	22/744,5		22/744,5	
Шиберные задвижки д-400мм		4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть построена из полиэтиленовых труб SDR17 д-315х18,7мм ,д-225х13,4мм, д-110х6,6мм,д-63х3,8мм ,д-32х3,0мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов. Прокладка сетей канализации из полиэтиленовых труб SDR21 д-225х10,8мм, д-315х15мм, д-400х19,1мм д-160х7,7мм. В местах пересечения с реками М.Алматинка и Жарбулак канализационные трубы прокладываются в футлярах . На участке пересечения канализации р. М.Алматинка, лог глубиной 9 метров переход предусмотрен по эстакаде в две нити из стальных труб д- 426х10мм в футляре д-820х14,0мм протяженностью 150метров. Перед и за эстакадой производят монтаж двух камер К1-151,К1-152

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2018 г.
месяц, год
окончание работ: октябрь 2021 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 15 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15 месяцев;
фактически, месяц: 39 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, заместитель генерального директора Юсупов Almасбай Жагалбаевич _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке «Кайрат» г.Алматы**

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛВИС» директор Билялов Н.Е._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)