Заказчик (Генеральный — ТОО "Prof-Facade"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик — ТОО "Радикон"
(организация, адрес, телефон)

Стройка — Капитальный ремонт дома культуры в с.Кызылкум, с/о Кызылкум, Шардаринского района, Туркестанской области
(наименование. адрес)

Договор — №08/1 от 05.08.2024 года.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.02.2025	05.08.2024	01.02.2025

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		Потолок										
1	1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности		51,3281539	658,14	3,54	33781	181	1070	26111	64684
		НР - 80%; СП - 8%				633,76	2,13	32530	109		4791	
2	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		51,3281539	1345,07	6,75	69040	346	21578	37802	115389
		НР - 80%; СП - 8%				917,94	2,65	47116	136		8547	
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		51,3281539	1357,66	7,99	69686	410	16737	42199	120836
		НР - 80%; СП - 8%				1023,59	4,09	52539	210		8951	
		Стены и перегородки										
4	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		63,756539	2290,80	132,56	146053	8452	31922	90017	254955
		НР - 80%; СП - 8%				1657,54	107,31	105679	6842		18885	
5	1115-0403-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности		51,7504375	-432,51	-1,70	-22383	-88	-9441	-10320	-35319
		НР - 80%; СП - 8%				-248,38	-0,89	-12854	-46		-2616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**51,7504375**	**1124,16**	**7,53**	**58176**	**390**	**15625**	**33888**	**99429**
		НР - 80%; СП - 8%			**814,69**	**3,86**	**42161**	**200**		**7365**	
7	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**12,0061015**	**7101,00**	**29,77**	**85255**	**357**	**32925**	**41740**	**137155**
		НР - 80%; СП - 8%			**4328,88**	**16,85**	**51973**	**202**		**10160**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**439608**	**10048**	**110416**	**261437**	**757129**
							319144	**7653**	**--**	**56083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**439608**				
	Материалы		Тенге				**110417**				
	Всего заработная плата		Тенге					**326797**			
		Накладные расходы	Тенге				**261437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56083**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**757128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**326797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**757128**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**326797**			

Заказчик:

Директор ТОО "Prof-Facade"

Жаимбетов Т.З.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Радикон"

Анварбекова Д.Н.