Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района», с.Жиланды, ул.Сатпаева,17, тел.87770522564

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга", г.Сатпаев, Назрыз, 148, тел. 87766352083

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 года
(по ресурсному методу)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№42 от 30.12.2024г. Доп соглаС№ 1 от 07.02.2025г		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1								
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау	80 078 647,04	27 291 985,21	27 291 985,21	27 291 985,21							30 567 023,44
в том числе: в текущем месяце	-	27 291 985,21	27 291 985,21	27 291 985,21		3 275 038,23				3 275 038,23	30 567 023,44
Всего к оплате:		27 291 985,21								3 275 038,23	30 567 023,44

Заказчик:
Заказчик: Акім ГУ "Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Руководитель: Курманбаев С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись,
бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Исполнитель:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Директор Байдіілдэ А.Б.
номер или [illegible] номер, печать)

Наименовани Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга"

Договор: №42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.

СВОД актов выполненных работ за октябрь-ноябрь 2025 г

№ п/п	№ акта	Наименование акта выполненных работ	Сумма по акту с НДС
1	2	2	3
1	10	Средний ремонт улицы Ауэзова	9 745 465,13
2	11	Средний ремонт улицы Сатпаева	19 241 273,66
3	12	Средний ремонт улицы Тикозова	1 580 284,64
		Итого	30 567 023,44

Принял:
Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б.

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдэ А.Б.

Наименовани Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"

Договор: №42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.

Акт выполненных работ 10

за Октябрь-ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Средний ремонт улицы Ауезова работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основная проезжая часть					
1	7	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из местного грунта (дресвы), толщина 5 см (14,868 м^3 оставляем для устройства обочины)	м^2	236	584,0 146,0	438,0 98,0	137 824,0 34 456,0
2	8	1101-0102-0222 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта	26,7624	477,0 54,0	422,0 72,0	12 766,0 1 445,0
3	9	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка местного грунта (дресвы) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	267,624	69,0		18 466,0
4	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,4448	6 430,0 0,0	6 430,0 2 033,0	9 290,0 0,0
5	14	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,488144	207 542,0		308 852,0
6	15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1 806	3 255,0 101,0	388,0 52,0	5 878 530,0 182 406,0
7	16	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,019505	207 542,0		4 048,0
8	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301		1 806	704,0	0,0	1 271 424,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$		18,0	0,0	32 508,0
9	18	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,005057	207 542,0		1 049,0
			Итого по разделу 1: Основная проезжая часть					7 642 249
								250 815
			ИТОГО по акту					7 642 249
			Сметная прибыль 5%	Тенге				382 112,45
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				152 844,98
			Итого	Тенге				8 177 206,43
			Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557	Тенге				8 632 676,83
			Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге		1,007950179019		8 701 308,15
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1 044 156,98
			Итого с НДС	Тенге				9 745 465,13

Принял:

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»

Курманбаев С.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО «Qaz General Engineering»

Мырзабеков Е.Т. _____

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Самға"

Байділдә А.Б. _____

Наименование стройки - **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт выполненных работ 11

за Октябрь-ноябрь 2025 на 2-01-01-01 Средний ремонт улицы Сатпаева работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основная проезжая часть					
1	1	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,8	6 430,0 0,0	6 430,0 2 033,0	11 574,0 0,0
2	2	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,854	207 542,0		384 783,0
3	3	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3 600	3 255,0 101,0	388,0 52,0	11 718 000,0 363 600,0
4	4	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,03888	207 542,0		8 069,0
5	5	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	3 600	704,0 18,0	0,0 0,0	2 534 400,0 64 800,0
6	6	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01008	207 542,0		2 092,0
7	7	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин из местного грунта (дресвы), толщина 5 см (37,8 м^3 оставляем для устройства обочины)	м^2	600	584,0 146,0	438,0 98,0	350 400,0 87 600,0
8	8	1101-0102-0222 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3		68,04	477,0	422,0	32 455,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$ грунта		54,0	72,0	3 674,0
9	9	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка местного грунта (дресвы) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	680,4	69,0		46 948,0
			Итого по разделу 1: Основная проезжая часть					15 088 721
								519 674
			ИТОГО по акту					15 088 721
			Сметная прибыль 5%	Тенге				754 436,05
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				301 774,42
			Итого	Тенге				16 144 931,47
			Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557	Тенге				17 044 204,15
			Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге		1,007950179019		17 179 708,63
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2 061 565,04
			Итого с НДС	Тенге				19 241 273,66

Принял:
Заказчик: Акім ГУ «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского

Курманбаев С.Б. _____

Сдал:
Подрядчик: Директор ТОО "Самга"

Байділдэ А.Б. _____

Технический надзор: Эксперт ТОО «Qaz General Engineering»

Мырзабеков Е.Т. _____

Наименование стройки - **Средний ремонт улицы внутрисельских автомобильных дорог в с. Жыланды, Улытауского района,области Улытау**

Заказчик: **Государственное учреждение «Аппарат акима Сарысуского сельского округа Улытауского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самға"**

Договор: **№42 от 30.12.2024г. Доп согл№ 1 от 07.02.2025г., Доп.согл.№2 от 8.04.2025г.**

Акт выполненных работ 12

за Октябрь-ноябрь 2025 на 2-01-01-01 Средний ремонт улицы Тиккозова работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Основная проезжая часть					
1	3	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	800	1 339,0	958,0	1 071 200,0
						380,0	217,0	304 000,0
2	4	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	23,085	7 279,0		168 035,61
			Итого по разделу 1: Основная проезжая часть					1 239 236
								304 000
			ИТОГО по акту					1 239 236
			Сметная прибыль 5%	Тенге				**61 961,79**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**24 784,71**
			Итого	Тенге				**1 325 982,25**
			Итого в ценах 3кв 2024г. с к=1,0557	Тенге				**1 399 839,46**
			Итого со скидкой к=0,90115428	Тенге		1,007950179019		**1 410 968,43**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**169 316,21**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей
			4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС	Тенге				**1 580 284,64**

Г

З **т** **рысуского сельского округа Улытауского**

Ку _____

Технический ин **ngineering»**

Мырзабеков Е.Т. ___

Сдал:

Подрядчик:

Байділдэ А.І _____