Заказчик : **ТОО "Диал-Строй"**

Подрядчик : **ТОО "Диал-Строй"**

Стройка : **Комплекс жилых зданий со встроенными офисными помещениями и дошкольным учреждением (со сносом существующих жилых домов) севернее ул.Толе би, западнее ул.Ауэзова в Алмалинском районе, г.Алматы (без наружных инженерных сетей и сметной документации) II очередь строительства, блок 2**

Акт выполненных работ

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	1	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	16,98	814,96	35,22	13838	599	5382	7690	23250
						462,8	18,99	7859	323		1722	
2	2	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	16,98	181,26	11,89	3078	202	2682	283	3630
						11,44	6,28	194	107		269	
3	3	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия(площадки) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,68	5256,7	162,88	24601	762	17183	6610	33708
						1422,17	80,23	6655	376		2497	
4	4	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия(проступи) из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,3	9023,56	162,88	110989	2003	91494	17371	138629
						1422,17	80,23	17492	986		10268	
5	5	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Подступенки. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)	м2 поверхности облицовки подступенок	6,804	4556,8	18,92	31004	128	14214	13380	47935
						2448,9	9,21	16662	62		3551	
6	6	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	20,22	1611,84	15,1	32592	305	24785	7166	42940
						370,99	6,05	7501	122		3181	
7	7	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,296	454,75	38,6	3318	282	0	2993	6816
						416,15	20,2	3036	148		505	
8	8	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	0,751488	74484		55974		55974		60452
											4478	
9	9	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,296	52,27	0,69	382	5	0	356	797
						51,58	0,36	377	2		59	
10	10	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0080256	81820		656		656		709
											53	
11	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,296	814,96	35,22	5946	257	2312	3305	9991
						462,8	18,99	3377	138		740	
12	12	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	7,296	181,26	11,89	1322	86	1152	121	1559
						11,44	6,28	84	46		115	
13	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0105062	461930,38	1660,22	4853	18	4643	184	5440
						18362,8	801,46	193	8		403	
14	14	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		7,296	5256,7	162,88	38353	1189	26789	10304	52550

				м2 покрытия		1422,17	80,23	10376	586		3893	
15	15	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	8,76	1611,84	15,1	14119	132	10738	3104	18601
						370,99	6,05	3250	53		1378	
16	16	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,04	454,75	38,6	2292	194	0	2068	4709
						416,15	20,2	2098	102		349	
17	17	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	0,25956	74484		19333		19333		20880
											1547	
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	5,04	814,96	35,22	4108	178	1597	2282	6901
						462,8	18,99	2333	96		511	
19	19	Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	5,04	181,26	11,89	913	60	796	84	1078
						11,44	6,28	58	31		80	
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0072576	461930,38	1660,22	3353	12	3208	126	3757
						18362,8	801,46	133	6		278	
21	21	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,04	5256,7	162,88	26494	821	18505	7117	36300
						1422,17	80,23	7168	404		2689	
22	22	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	6,96	1611,84	15,1	11219	104	8531	2467	14780
						370,99	6,05	2582	42		1094	
23	23	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)	2,89632	24257,13	7,2	70256	20	55692	13672	90642
						5021,52	0	14544	0		6714	
24	24	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1430058	369539,38	1660,22	52847	238	49982	2494	59767
						18362,8	801,46	2626	115		4427	
25	25	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	36,204	1162,67	114,13	42094	4132	20971	17616	64487
						469,3	48,33	16991	1750		4777	
26	26	Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	36,204	205,06	10,37	-7424	-374	-6070	-1114	-9221
						27,04	5,68	-979	-205		-683	
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя(бетон тяжелый класса в15 гост 7473-2010)	2,232	24257,13	7,2	54142	16	42918	10536	69852
						5021,52	0	11208	0		5174	
28	28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной сетки диаметром 8А1 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,110205	369539,38	1660,22	40726	184	38519	1922	46060
						18362,8	801,46	2023	89		3412	
29	29	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30,8853	868,78	45,01	26832	1390	9697	15008	45187
						509,81	7,16	15745	221		3347	
30	30	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м2 покрытия	27,9	1162,67	114,13	32438	3185	16160	13576	49696
						469,3	48,33	13093	1349		3682	
31	31	Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	27,9	205,06	10,37	-5722	-289	-4678	-858	-7106
						27,04	5,68	-755	-158		-527	
32	32	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	406,428	454,75	38,6	184823	15689	0	166704	379649
						416,15	20,2	169135	8210		28122	
33	33	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	41,862084	74484		3118056		3118056		3367500
											249444	
34	34	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	406,428	52,27	0,69	21244	281	0	19843	44374
						51,58	0,36	20964	146		3287	
35	35	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4470708	81820		36580		36580		39506
											2927	

			Итого по разделу: 1. Полы								4775805
			Раздел: 7. Наружная отделка								
36	269	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,038	33565		236231		236231	255130
										18899	
37	270	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида	шт.	1530	28		42840		42840	46267
										3427	
38	271	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	122,4	1102,11	224,94	134898	27533	35315	81043	233216
						588,65	123,3	72050	15092		17275	
39	272	С1235-103-0312	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	139,536	1066		148745		148745	160644
										11899	
40	273	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,4	3775,5	42,24	552733	6185	265219	227633	842795
						1921,65	21,94	281329	3212		62429	
41	274	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд	м шва	122,4	173,43	3,45	21228	422	8083	15271	39419
						103,94	1,79	12722	220		2920	
42	275	С1234-304-1006	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000	м2	6,5484	20980		137386		137386		148376
										10991	
43	276	Е11-080101-0304	Гидроизоляция обмазочная (типа "Ляхта"-2мм)	м2 поверхности	49,2	1497,72	13,8	73688	679	4	68222	153264
						1483,85	7,15	73006	352		11353	
44	277	С1235-301-0101	Смеси сухие (типа "Ляхта"-2мм)	кг	167,28	1331		222649		222649		240461
										17812	
45	278	Е11-150106-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на клеевом растворе	м2 поверхности облицовки	2,4	5392,93	27,28	12943	66	8333	3662	17934
						1893,84	13,93	4546	34		1328	
46	279	Е11-070516-0105	Швы. Герметизация вертикальных стыков матами теплоизоляционными из стекловолокна	м шва	672,8971963	145,51	13,8	97913	9286	0	110257	224824
						131,71	7,15	88627	4811		16654	
47	280	С1234-202-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,2	5692		40982		40982		44261
										3278	
48	281	Е11-070515-0102	Швы. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	96	1016,66	3,1	97600	298	15544	96658	209797
						851,65	1,61	81758	155		15540	
49	282	С1234-303-1802	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	41,088	6073		249528		249528	269490
										19962	
50	283	Е11-070516-0107	Швы. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующим полиуретановым герметиком	м шва	22,4299066	3160,7	228,45	70895	5124	59324	10883	88320
						287,35	123,84	6445	2778		6542	
51	284	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков лентами на клею в один ряд	м шва	384	173,43	3,45	66598	1325	25360	47909	123667
						103,94	1,79	39913	688		9161	
52	285	С1234-304-1006	Гидроизоляционная лента BASF для деформационных швов Masterflex 3000	м2	164,352	20980		3448105		3448105		3723954
										275849	
53	286	Е11-260301-0702 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами	м2 поверхности покрытия изоляции	38,88	750,08	16,64	29164	647	2428	20076	53179
						671	8,4	26088	326		3940	
54	287	С1235-103-0101	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м2	44,712	330		14755		14755		15936
										1181	
55	288	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(Компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)	м2 покрытия	47,52	6008,17	15,47	285509	736	215720	63739	377188
						1453,14	4,82	69053	229		27940	

56	289	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Деревянные пробки		0,396	189977,34	1298,09	75232	514	61850	11809	94004
			м3 древесины в конструкции			32490	643,32	12866	254		6964	
57	290	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Стен. Утепление минераловатными плитами.		24	574,08	7,59	13778	182	0	10404	26117
				м2 поверхности		566,49	3,93	13596	95		1934	
58	291	Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2	Стен. Утепление минераловатными плитами.		300	1146,17	14,83	343850	4448	0	259697	651832
				м2 поверхности		1131,34	7,68	339402	2304		48284	
59	292	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150		47,73	50750		2422297		2422297		2616080
				м3							193783	
60	293	С1217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида		1620	28		45360		45360		48989
				шт.							3629	
61	294	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 22	Фасады на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами ЦСП		75,6	6631,32	502	501328	37951	37145	341798	910576
				м2 поверхности облицовки		5637,98	13,45	426232	1016		67450	
62	295	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		4,0716	424901		1730027		1730027		1868429
				т							138402	
63	296	С1261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщиня 10 мм ГОСТ 26816-86		75,6	1496		113098		113098		122146
				м2							9048	
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									13606292
			ИТОГО:					15304980	127198	13274129	1715471	18382100
								1903656	46718		1361637	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования. всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого СМР					**18 382 100**				
			Итого стоимость инженерного оборудования					-				
			Временные здания и сооружения 2,32%					**426 465**				
			Итого в текущих ценах					**18 808 565**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					**376 171**				
			Итого сметная стоимость					**19 184 736**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					**2 302 168**				
			Всего с НДС					**21 486 904**				

Заказчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор_____ **Мамматраимов Г.И.**

Представитель технического надзора:
ТОО "Али Эксперт"

Эксперт технического надзора_____ **Жантуреев А.У.**

Подрядчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор_____ **Мамматраимов Г.И.**

Представитель авторского надзора:
ТОО "ПСК Архат 2"

Эксперт Авторского надзора_____ **Махамбеталиев М.С.**