Заказчик: КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма»

Подрядчик: ТОО «МК-Сервис LTD»

Акт выполненных работ

установки уличного освещения улицы Талдырарал пос. Талдыарал

с.о. Акжарма за **сентябрь** месяц 2018 г.

ОСНОВАНИЕ: Договор №49 от 20.07.2018г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	14	209,01	180,88	2926	2532	1124	0,2	3
				28,13	54,63	394	765	97	0,21	3
			яма							
2	E0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	2,38	33051,58	14360,6	78663	34178	41799	91,8	218
				16524	2990,06	39327	7116	90	10,22	24
			т							
3	E0133-102-1	Установка металлических опор для ВЛ 0,38-10 кВ	14	870,1	116,35	12181	1629	8335	3,33	47
				524,25	42,75	7340	599	105	0,21	3
			опора							
4	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	79,8	828	-	66074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
5	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	58,8	416	-	24461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм м	49	1339 -	- -	65611 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм м	4,2	204 -	- -	857 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	3,5	7063,99 195,75	66,01 24,93	24724 685	231 87	811 105	1,35 0,12	5 -
9	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	14	169,86 86,85	57,56 35,93	2378 1216	806 503	1856 108	0,55 0,16	8 2
10	С151703-10	-Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	14	3800 -	- -	53200 -	- -	- -	- -	- -
11	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт	14	537 -	- -	7518 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,65	7259,41 2745	4310,78 1169,46	4719 1784	2802 760	2672 105	16,1 4,45	10 3
13	С Праис лист	-Провод СИП 4 4х16 мм (Самонесущий изолированный провод) м	650	98,62 -	- -	64100 -	- -	- -	- -	- -
14	С Праис лист	-Провод СИП 4 м	0,07	73,35 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0108-144-3-	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 шт	116	26,5 26,3	- -	3074 3051	- -	2898 95	0,15 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С Праис лист	-Крюк бандажный шт	14	400,58	-	5608	-	-	-	-
17	С Праис лист	-Анкерный зажим шт	4	253,89	-	1016	-	-	-	-
18	С Праис лист	-Поддерживающий зажим шт	14	253,89	-	3554	-	-	-	-
19	С Праис лист	-Прокалывающиц зажим шт	28	253,89	-	7109	-	-	-	-
20	С Праис лист	-Лента бандажная м	28	270,81	-	7583	-	-	-	-
21	С Праис лист	-Скрепы для бандажных лент шт	28	28,21	-	790	-	-	-	-
22	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб м2	25	162,41 119,45	0,07 0,02	4060 2986	2 -	2822 94,5	0,74 -	19 -
23	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
24	С Праис лист	-Шит управления уличным освещением шт	1	3949,37 -	- -	3949 -	- -	-	-	-
25	Ц0108-529-1	-Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А шт	1	1627,3 520	34,3 4,5	1627 520	34 5	498 95	3 0,03	3 -
26	С Праис лист	-Контакторы КМИ 46512 шт	1	2820,98 -	- -	2821 -	- -	-	-	-
27	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
28	С Праис лист	-Автомат трехфазный ВА47-100 шт	1	5417,69 -	- -	5418 -	- -	-	-	-
29	Ц0108-317-4	-Реле сигнальное шт	1	3104,1 1688	34,1 9	3104 1688	34 9	1612 95	10 0,05	10 -
30	С Праис лист	-Реле времени 1 РВМ шт	1	2567,66 -	- -	2568 -	- -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
32	С151801-982-	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	1	3063	-	3063	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	464807	42415	65347	381
	Тенге	59928	9875		-
Накладные расходы -	Тенге	65347	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9802	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31810	-	-	-
ИТОГО -	Тенге	561964	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	414
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79605	-	-
Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге	561964			
Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,103	Тенге	1743774			
Итого с понижающим коэффициентом К=0,88831466	Тенге	1549020			
Налоги и обязательные платежи	Тенге	30980			
Итого	Тенге	1580000			
НДС 12%	Тенге	189600			
Итого к оплате	Тенге	1769600			

(один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) тенге

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: