Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Водонапорная башняемкостью 160 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №14 (Минус)

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 02-04-01 Суммарная смета для объекта - 02-04-01 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60153: Общестроительные работы [02-04-01]										
1	16	1109-0607-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м.Монтаж	т	-10,8	356 624,0 168 718,0	178 104,0 44 307,0	-3 851 539,0 -1 822 154,0	-1 923 524,0 -478 516,0	-105 861,0		-3 851 539,0	
2	17	222-523-0101 *РСНБ РК 2022*	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с лестницами,площадками и т.п.,масса 1 м ствола до 500кг	т	-10,8	1 129 757,0		-12 201 376,0		-12 201 376,0		-12 201 376,0	
3	18	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м 2	-313,2	367,0 149,0	5,0 1,0	-114 944,0 -46 667,0	-1 566,0 -313,0	-66 712,0		-114 944,0	
4	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ НАРУЖ.ПОВ-ТП	м 2	-313,2	414,0 228,0	8,0 2,0	-129 665,0 -71 410,0	-2 505,0 -626,0	-55 750,0		-129 665,0	
5	20	6111-0501-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ЭП-51/ ВНУТР.ПОВ-ТП	м 2	-313,2	927,0 246,0	10,0 2,0	-290 336,0 -77 047,0	-3 132,0 -626,0	-210 157,0		-290 336,0	
6	21	6111-0101-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода конструкциями полносборными с покрытием стальооцинкованной на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных	м 3	-13,4	330 008,0 308 599,0	19 522,0 4 069,0	-4 422 107,0 -4 135 227,0	-261 595,0 -54 525,0	-25 286,0		-4 422 107,0	
7	22	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м 3	-14,472	34 448,0		-498 531,0		-498 531,0		-498 531,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	23	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	-0,028	336 962,0		-9 435,0		-9 435,0		-9 435,0	
9	24	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до60 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,697	382 131,0		-266 345,0		-266 345,0		-266 345,0	
10	25	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	-2,48	442 367,0		-1 097 070,0		-1 097 070,0		-1 097 070,0	
11	26	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м 3 емкости	-160	496,0	8,0	-79 360,0	-1 280,0	-19 360,0		-79 360,0	
						367,0	3,0	-58 720,0	-480,0				
12	27	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных/ ТОЛЩ.300ММ	м 3	-1,881	26 059,0	5 279,0	-49 017,0	-9 930,0	-11 908,0		-49 017,0	
						14 449,0	1 605,0	-27 179,0	-3 019,0				
13	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	-0,45	37 335,0	2 886,0	-16 801,0	-1 299,0	-12 867,0		-16 801,0	
						5 856,0	559,0	-2 635,0	-252,0				
14	29	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	-3,3	61 292,0	3 062,0	-202 264,0	-10 105,0	-108 382,0		-202 264,0	
						25 387,0	617,0	-83 777,0	-2 036,0				
15	30	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	-0,05562	1 529 702,0	4 157,0	-85 082,0	-232,0	-66 489,0		-85 082,0	
						330 127,0	1 307,0	-18 362,0	-73,0				
16	31	1134-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Оттяжки стальные.Установка	т оттяжек в сборе	-0,23796	341 715,0	140 786,0	-81 315,0	-33 501,0	-95,0		-81 315,0	
						200 534,0	46 106,0	-47 719,0	-10 971,0				
17	32	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	-0,00852	954 056,0		-8 129,0		-8 129,0		-8 129,0	
18	33	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката сотверстиями	т	-0,22944	1 202 418,0		-275 883,0		-275 883,0		-275 883,0	
19	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	-6,90084	414,0	8,0	-2 857,0	-55,0	-1 228,0		-2 857,0	
						228,0	2,0	-1 573,0	-14,0				
20	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	-0,1	37 335,0	2 886,0	-3 734,0	-289,0	-2 859,0		-3 734,0	
						5 856,0	559,0	-586,0	-56,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	36	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	-0,36	62 359,0	3 062,0	-22 449,0	-1 102,0	-12 208,0		-22 449,0	
						25 387,0	617,0	-9 139,0	-222,0				
22	37	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	-0,00884	334 284,0	4 157,0	-2 955,0	-37,0			-2 955,0	
						330 127,0	1 307,0	-2 918,0	-12,0				
23	38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,00884	374 529,0		-3 311,0		-3 311,0		-3 311,0	
24	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	-0,1	37 335,0	2 886,0	-3 734,0	-289,0	-2 859,0		-3 734,0	
						5 856,0	559,0	-586,0	-56,0				
25	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	-0,38	62 359,0	3 062,0	-23 696,0	-1 163,0	-12 886,0		-23 696,0	
						25 387,0	617,0	-9 647,0	-234,0				
26	41	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	-0,00884	334 284,0	4 157,0	-2 955,0	-37,0			-2 955,0	
						330 127,0	1 307,0	-2 918,0	-12,0				
27	42	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,00884	374 529,0		-3 311,0		-3 311,0		-3 311,0	
28	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	-0,15	37 335,0	2 886,0	-5 600,0	-433,0	-4 289,0		-5 600,0	
						5 856,0	559,0	-878,0	-84,0				
29	44	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	-0,6	62 359,0	3 062,0	-37 415,0	-1 837,0	-20 346,0		-37 415,0	
						25 387,0	617,0	-15 232,0	-370,0				
30	45	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	-0,00192	1 131 141,0	4 157,0	-2 172,0	-8,0			-2 172,0	
						1 126 984,0	1 307,0	-2 164,0	-3,0				
31	46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,00192	374 529,0		-719,0		-719,0		-719,0	
32	47	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг/ ЗД-1	т	-0,02348	1 529 702,0	4 157,0	-35 917,0	-98,0	-28 068,0		-35 917,0	
						330 127,0	1 307,0	-7 751,0	-31,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	48	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	-0,48434	270 642,0	71 257,0	-131 083,0	-34 513,0	-12 682,0		-131 083,0	
						173 201,0	19 401,0	-83 888,0	-9 397,0				
34	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ МЕТ.С245	т	-0,48434	1 154 552,0		-559 196,0		-559 196,0		-559 196,0	
35	50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	-14,04586	414,0	8,0	-5 815,0	-112,0	-2 500,0		-5 815,0	
						228,0	2,0	-3 202,0	-28,0				
36	51	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м 3	-2,24	81 636,0	28 137,0	-182 865,0	-63 026,0	-10 544,0		-182 865,0	
						48 792,0	8 685,0	-109 294,0	-19 454,0				
37	52	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	-1	56 533,0		-56 533,0		-56 533,0		-56 533,0	
38	53	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	-1	42 528,0		-42 528,0		-42 528,0		-42 528,0	
39	54	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	-1	42 528,0		-42 528,0		-42 528,0		-42 528,0	
40	55	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20-1	шт.	-1	39 265,0		-39 265,0		-39 265,0		-39 265,0	
41	56	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-1	13 181,0		-13 181,0		-13 181,0		-13 181,0	
42	57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	4 611,0		-4 611,0		-4 611,0		-4 611,0	
43	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	-1	23 039,0		-23 039,0		-23 039,0		-23 039,0	
44	59	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКА С-2	т	-0,01708	1 146 761,0		-19 587,0		-19 587,0		-19 587,0	
45	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	-0,49532	414,0	8,0	-205,0	-4,0	-88,0		-205,0	
						228,0	2,0	-113,0	1,0				
46	61	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м 3	-0,534	10 017,0	2 693,0	-5 349,0	-1 438,0	-3 552,0		-5 349,0	
						672,0	532,0	-359,0	-284,0				
47	62	7101-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подзоров и отмостков мощеных	м 2	-5,34	5 084,0	784,0	-27 149,0	-4 187,0	-4 032,0		-27 149,0	
						3 545,0	235,0	-18 930,0	-1 255,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э60153: Общестроительные работы [02-04-01]					-24 982 958,0	-2 357 297,0	-15 965 586,0	0,0	-24 982 958,0	
								-6 660 075,0	-582 950,0	0,0	0,0		
			Смета Э60163: Технологические решения [02-04-02]										
48	1	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов впомещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	-36	9 059,0	3 312,0	-326 124,0	-119 232,0	-684,0		-326 124,0	
						5 728,0	788,0	-206 208,0	-28 368,0				
49	2	1312-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 76 мм.Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	-19	8 542,0	3 241,0	-162 298,0	-61 579,0	-171,0		-162 298,0	
						5 292,0	772,0	-100 548,0	-14 668,0				
50	3	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	-36,5	7 818,0	2 803,0	-285 357,0	-102 309,0	-1 423,0		-285 357,0	
						4 976,0	674,0	-181 624,0	-24 601,0				
51	4	1312-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	-30	6 760,0	2 613,0	-202 800,0	-78 390,0	-360,0		-202 800,0	
						4 135,0	625,0	-124 050,0	-18 750,0				
52	5	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	-36	2 889,0		-104 004,0		-104 004,0		-104 004,0	
53	6	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	-19	2 043,0		-38 817,0		-38 817,0		-38 817,0	
54	7	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	-36,5	1 511,0		-55 152,0		-55 152,0		-55 152,0	
55	8	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм/ ДИАМ.18Х2,0ММ**	м	-30	343,0		-10 290,0		-10 290,0		-10 290,0	
56	9	1312-0101-0215 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 325 мм.Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов/ ФУТЛЯР**		-1,5	15 282,0	4 184,0	-22 923,0	-6 276,0	-280,0		-22 923,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		10 911,0	964,0	-16 366,0	-1 446,0				
57	10	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 273 мм.Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов/ ФУТЛЯР		-18	13 905,0	4 149,0	-250 290,0	-74 682,0	-2 772,0		-250 290,0	
				м трубопровода		9 602,0	959,0	-172 836,0	-17 262,0				
58	11	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		-1,5	17 486,0		-26 229,0		-26 229,0		-26 229,0	
				м									
59	12	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм		-18	13 738,0		-247 284,0		-247 284,0		-247 284,0	
				м									
60	13	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтажоборудования		-1	24 992,0	366,0	-24 992,0	-366,0	-76,0		-24 992,0	
				шт.		24 550,0	120,0	-24 550,0	-120,0				
61	14	519-101-1702 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,корпус из ВЧШГ,с электроприводом AUMA,для воды и нейтральных жидкостей,Тдо+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BV-05-47		-1	1 441 731,0		-1 441 731,0				-1 441 731,0	
				шт.						-1 441 731,0			
62	15	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условногопрохода 100 мм.Монтаж оборудования		-1	34 242,0	9 695,0	-34 242,0	-9 695,0	-162,0		-34 242,0	
				шт.		24 385,0	2 832,0	-24 385,0	-2 832,0				
63	16	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условногопрохода 65 мм.Монтаж оборудования		-2	33 099,0	9 218,0	-66 198,0	-18 436,0	-190,0		-66 198,0	
				шт.		23 786,0	2 687,0	-47 572,0	-5 374,0				
64	17	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условногопрохода 50 мм.Монтаж оборудования		-1	24 212,0	5 097,0	-24 212,0	-5 097,0	-76,0		-24 212,0	
				шт.		19 039,0	1 487,0	-19 039,0	-1 487,0				
65	18	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100/ BV-05-47		-1	86 819,0		-86 819,0		-86 819,0		-86 819,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	19	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47	шт.	-2	58 491,0		-116 982,0		-116 982,0		-116 982,0	
67	20	242-304-0802 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый,корпус из ВЧШГ,для воды и пара,Т до+120°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50/ BV-05-37	шт.	-1	76 529,0		-76 529,0		-76 529,0		-76 529,0	
68	21	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,пожарный,для воды,PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50/ 1Б1Р	шт.	-2	23 182,0		-46 364,0		-46 364,0		-46 364,0	
69	22	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГМ-50	шт.	-2	1 067,0		-2 134,0		-2 134,0		-2 134,0	
70	23	241-113-0214 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм/ ДНАМ.65Х50ММ	шт.	-2	5 881,0		-11 762,0		-11 762,0		-11 762,0	
71	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	ТРОЙНИК ДНАМ.65Х15ММ СОБСТ.ИЗГОТ.= 2ШТ	т	-0,00178	449 705,0		-800,0		-800,0		-800,0	
72	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-4	4 003,0		-16 012,0		-16 012,0		-16 012,0	
73	26	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	-8	2 847,0		-22 776,0		-22 776,0		-22 776,0	
74	27	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	-4	2 149,0		-8 596,0		-8 596,0		-8 596,0	
75	28	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 102х4,0 мм	шт.	-1	2 290,0		-2 290,0		-2 290,0		-2 290,0	
76	29	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм/ ДНАМ.65ММ	шт.	-4	1 015,0		-4 060,0		-4 060,0		-4 060,0	
77	30	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	-2	521,0		-1 042,0		-1 042,0		-1 042,0	
78	31	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм		-4	521,0		-2 084,0		-2 084,0		-2 084,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
79	32	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КЛАПАН-ЗАХЛОПКА ДИАМ.100ММ = 1ШТ		-0,02205	4 334 002,0	1 328 814,0	-95 565,0	-29 300,0	-14 099,0		-95 565,0	
				т		2 365 763,0	346 054,0	-52 165,0	-7 630,0				
80	33	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм		-30	2 008,0	235,0	-60 240,0	-7 050,0	-12 870,0		-60 240,0	
				м		1 344,0	77,0	-40 320,0	-2 310,0				
81	34	234-303-0620 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 32 мм диаметром 108 мм		-3,3	8 505,0		-28 066,0		-28 066,0		-28 066,0	
				м									
82	35	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 32 мм диаметром 76 мм		-20,35	4 875,0		-99 206,0		-99 206,0		-99 206,0	
				м									
83	36	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 32 мм диаметром 57 мм		-9,35	4 123,0		-38 550,0		-38 550,0		-38 550,0	
				м									
84	37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		-27,68	414,0	8,0	-11 460,0	-221,0	-4 927,0		-11 460,0	
				м 2		228,0	2,0	-6 311,0	-55,0				
85	38	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 300 мм		-0,0015	7 513 301,0	356 084,0	-11 270,0	-534,0	-8 925,0		-11 270,0	
				км		1 207 121,0	66 508,0	-1 811,0	-100,0				
86	39	6121-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 250 мм		-0,018	6 413 363,0	314 852,0	-115 441,0	-5 668,0	-90 361,0		-115 441,0	
				км		1 078 444,0	58 592,0	-19 412,0	-1 055,0				
87	40	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб до 100 мм		-0,0385	2 767 429,0	37 689,0	-106 546,0	-1 451,0	-77 024,0		-106 546,0	
				км		729 107,0	308,0	-28 071,0	-12,0				
			ИТОГО по смете Э60163: Технологические решения [02-04-02]					-4 287 537,0	-520 286,0	-1 260 248,0	0,0	-4 287 537,0	
								-1 065 268,0	-126 070,0	-1 441 731,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					-29 270 495,0	-2 877 583,0	-17 225 834,0	0,0	-29 270 495,0	
								-7 725 343,0	-709 020,0	-1 441 731,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-1 441 731,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту										**-29 270 495,0**	
			Итого с временными									**-27 828 764,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	**%**	**9,40**			**0,00**					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	**%**	**0,30**			**0,00**					
			Итого									**-27 828 764,00**	
			Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**			**0,00**					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**%**	**3,00**			**0,00**	**-834862,92**				
			Итого									**-30 105 357,92**	
			2024 год -100% К=1,062163									**-31 976 797,28**	
			Договорная скидка		**0,98**							**-31 337 261,34**	
			НДС	**%**	**12,00**			**-3760471,36**					
			Итого с НДС									**-35 097 732,70**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____**Сайдалин Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy" .

_____ **Әбді М.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ **Митрофанов А.Ф.**
KZ75VJE00073925 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ **Абуов С.**