Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик: **ТОО "АГС -ПЛАСТ"**

Объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
	№ 25		27.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала периода по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	505 021 601,32	107 789 428,80		120 724 160,26					12 934 731,46	120 724 160,26
Удержание аванса 30%	151 506 480,40	32 336 828,64		36 217 248,08					3 880 419,44	36 217 248,08
Итого к оплате	**353 515 120,92**	**107 789 428,80**		**84 506 912,18**					**9 054 312,02**	**84 506 912,18**

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Директор: Мұрат Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Кашқынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

Эксперт: Алтынбеков С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Поселковая сеть В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1 Поселковая сеть В1 работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13 141,0491**	**356,0**	**4 678 213,48**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м^3**	**657,1209**	**9 440,0**	**6 203 221,3**	
3	3	**6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**848,3479**	**198,0**	**167 972,88**	
4	4	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**282,7371**	**1 343,0**	**379 715,93**	
5	5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**1 575,3665**	**3 737,0**	**5 887 144,61**	
6	6	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м /10м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**11 137,4051**	**65,0**	**723 931,33**	
7	7	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**11 137,4051**	**29,0**	**322 984,75**	
8	8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**428,2776**	**140,0**	**59 958,86**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**18 423 143**	
			Раздел 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги					
9	9	**6301-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	40	9 234,0	369 360,0	
10	10	**244-404-0104** *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.	40	56 424,0	2 256 960,0	Казахстан
11	20	**6301-0105-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	4,967	1 385 612,0	6 882 334,85	
12	21	**241-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	5 016,67	91,0	456 517,05	Казахстан
13	22	**6301-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	шт.	36	13 650,0	491 400,0	
14	23	**242-101-0604** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	36	30 628,0	1 102 608,0	
15	24	**6301-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	50	9 372,0	468 600,0	
16	25	**242-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	50	17 759,0	887 950,0	
17	26	**6301-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	35	5 679,0	198 765,0	
18	27	**242-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	35	11 502,0	402 570,0	
19	28	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /монтажная вставка/**	т	0,03211	3 825 936,0	122 850,76	
20	29	**241-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	3,6	5 508,0	19 828,91	
21	30	**241-102-0209** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	2	4 595,0	9 190,0	
22	31	**241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	7,8	3 614,0	28 189,5	
23	52	**241-102-0233** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/**	м	28	13 152,0	368 256,0	
24	53	**241-102-0228** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/**	м	29,2	9 598,0	280 261,43	
25	54	**241-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/**	м	8,2	5 508,0	45 165,8	
26	64	**6301-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,812	216 535,0	175 826,58	
27	65	**241-505-0408** *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм**	шт.	7	221 584,0	1 551 088,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	66	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	9	186 582,0	1 679 238,0	
29	67	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3266	3 825 936,0	1 249 550,49	
30	68	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	42	19 559,0	821 478,0	
31	69	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	14	4 421,0	61 894,0	
32	70	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882,0	11 528,0	
33	72	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	2,2755	216 535,0	492 725,45	
34	73	241-509-0216 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	13	232 678,0	3 024 814,0	
35	74	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	5	204 015,0	1 020 075,0	
36	75	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	13	151 884,0	1 974 492,0	
37	76	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 125 мм	шт.	4	151 884,0	607 536,0	
38	77	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	12	151 884,0	1 822 608,0	
39	78	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,1293	3 825 936,0	494 693,26	
40	79	241-114-0143 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2 609,0	5 218,0	
41	80	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	22	2 900,0	63 800,0	
42	81	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	23	1 686,0	38 778,0	
43	82	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	11	2 515,0	27 665,0	Казахстан
44	83	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-57х3,0 мм	шт.	7	2 963,0	20 741,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	84	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	1 065,0	8 520,0	
46	85	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	2 308,0	2 308,0	Казахстан
47	89	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 517,0	5 034,0	Казахстан
48	118	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,64	60 720,0	1 071 100,82	
49	119	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	51 535,0	618 420,0	Казахстан
50	120	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	24	25 223,0	605 352,0	Казахстан
51	121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	37 408,0	448 896,0	Казахстан
52	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3 505,0	42 060,0	Казахстан
53	124	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20496	1 145 676,0	234 817,74	Казахстан
54	125	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	12	22 439,0	269 268,0	Казахстан
55	126	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/	т	0,5051	2 310 562,0	1 167 064,85	
56	127	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	17,092	634,0	10 836,32	
57	128	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	4,059	30 087,0	122 123,14	
58	139	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм /футляр/	км	0,012	4 706 247,0	56 474,98	
59	140	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	12,12	18 092,0	219 275,05	Казахстан
60	143	6301-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм /футляр/	км	0,008	3 137 004,0	25 096,03	
61	144	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	8,08	9 292,0	75 079,35	Казахстан
62	152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	221,339	3 897,0	862 558,08	
63	153	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	12,165	35 075,0	426 687,35	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	157	6301-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов двойных	шт.	13	15 981,0	207 753,0	
65	158	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	13	381 617,0	4 961 021,0	
66	159	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	13	19 559,0	254 267,0	
67	160	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	13	1 686,0	21 918,0	
68	161	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	13	11 502,0	149 526,0	
69	162	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	13	8 178,0	106 314,0	
70	163	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	13	2 415,0	31 395,0	
71	164	6301-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов двойных	шт.	5	15 981,0	79 905,0	
72	165	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	5	381 617,0	1 908 085,0	
73	166	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	5	4 421,0	22 105,0	
74	167	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	5	2 963,0	14 815,0	Казахстан
75	168	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	11 502,0	57 510,0	
76	169	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	5	6 642,0	33 210,0	
77	170	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 415,0	12 075,0	
78	171	6301-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов двойных	шт.	5	15 981,0	79 905,0	
79	172	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	5	381 617,0	1 908 085,0	
80	173	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2 882,0	14 410,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	174	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	5	1 065,0	5 325,0	
82	175	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	11 502,0	57 510,0	
83	176	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 864,0	24 320,0	
84	177	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 415,0	12 075,0	
			Итого по разделу 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги				45 767 057	
			Раздел 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт					
85	218	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,036	3 825 936,0	137 733,6	
86	219	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	4	19 559,0	78 236,0	
87	220	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	20	7 971,0	159 420,0	
88	221	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	8	8 178,0	65 424,0	
89	222	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	8 178,0	98 136,0	
90	223	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	7 377,0	59 016,0	
91	224	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	8	2 177,0	17 416,0	Казахстан
92	225	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	6	4 034,0	24 204,0	
93	226	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	758,0	4 548,0	
94	227	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3,6	2 509,0	9 032,0	
95	228	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	484,0	1 742,4	
96	231	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0076	3 825 936,0	29 076,8	
97	232	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427,0	3 416,0	
98	233	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	2 308,0	9 232,0	Казахстан
99	234	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	1,6	13 152,0	21 043,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	235	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	60 720,0	357 033,6	
101	236	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 505,0	14 020,0	Казахстан
102	238	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37 408,0	149 632,0	Казахстан
103	239	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	8	25 223,0	201 784,0	Казахстан
104	240	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	51 535,0	206 140,0	Казахстан
105	241	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	1 145 676,0	78 272,8	Казахстан
106	242	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	22 439,0	89 756,0	Казахстан
107	243	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	1,128	30 087,0	33 938,4	
108	248	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,14144	2 310 562,0	326 805,6	
109	249	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	4,8	1 104,0	5 299,2	
110	253	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,009	3 825 936,0	34 433,5	
111	254	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	19 559,0	19 559,0	
112	255	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	5	7 971,0	39 855,0	
113	256	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	2	8 178,0	16 356,0	
114	257	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	8 178,0	24 534,0	
115	258	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7 377,0	14 754,0	
116	259	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	2 177,0	4 354,0	Казахстан
117	260	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
118	261	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	
119	262	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,2	2 509,0	3 010,75	
120	263	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	484,0	580,75	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	266	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3 825 936,0	7 269,25	
122	267	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0	854,0	
123	268	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	2 308,0	2 308,0	Казахстан
124	269	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	0,4	13 152,0	5 260,75	
125	270	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,5	
126	271	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
127	273	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
128	274	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
129	275	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
130	276	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,25	Казахстан
131	277	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
132	278	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
133	283	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
134	284	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,75	
135	288	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,018	3 825 936,0	68 866,91	
136	289	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	19 559,0	39 118,0	
137	290	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	10	7 971,0	79 710,0	
138	291	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0	32 712,0	
139	292	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178,0	49 068,0	
140	293	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 377,0	29 508,0	
141	294	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	4	2 177,0	8 708,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	295	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	4 034,0	12 102,0	
143	296	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,0	2 274,0	
144	297	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3	2 509,0	7 526,91	
145	298	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	484,0	1 452,0	
146	301	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 825 936,0	14 538,55	
147	302	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427,0	1 708,0	
148	303	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	2 308,0	4 616,0	Казахстан
149	304	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	0,8	13 152,0	10 521,64	
150	305	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,73	
151	306	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
152	308	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
153	309	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
154	310	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
155	311	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,36	Казахстан
156	312	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
157	313	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,09	
158	318	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 402,91	
159	319	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,64	
160	323	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,018	3 825 936,0	68 866,83	
161	324	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	19 559,0	39 118,0	
162	325	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	10	7 971,0	79 710,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	326	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0	32 712,0	
164	327	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178,0	49 068,0	
165	328	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7 377,0	29 508,0	
166	329	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	4	2 177,0	8 708,0	Казахстан
167	330	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	4 034,0	12 102,0	
168	331	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,0	2 274,0	
169	332	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3,6	2 509,0	9 032,33	
170	333	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	484,0	1 742,33	
171	336	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 825 936,0	14 538,5	
172	337	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427,0	1 708,0	
173	338	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	2 308,0	4 616,0	Казахстан
174	339	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	0,8	13 152,0	10 521,67	
175	340	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,83	
176	341	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
177	343	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
178	344	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
179	345	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
180	346	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,33	Казахстан
181	347	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
182	348	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,0	
183	353	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 403,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	354	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,67	
185	463	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0087	3 825 936,0	33 285,75	
186	464	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	4 421,0	13 263,0	
187	465	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	15	6 223,0	93 345,0	
188	466	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	6 642,0	39 852,0	
189	467	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	9	6 642,0	59 778,0	
190	468	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	6 094,0	36 564,0	
191	469	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	6	1 760,0	10 560,0	Казахстан
192	470	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	4 034,0	18 153,0	
193	471	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	758,0	3 411,0	
194	472	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	2 509,0	11 290,5	
195	473	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4,5	484,0	2 178,0	
196	476	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0039	3 825 936,0	14 921,25	
197	477	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427,0	2 562,0	
198	478	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	3	2 791,0	8 373,0	
199	479	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	1,2	9 598,0	11 517,5	
200	480	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	60 720,0	267 775,25	
201	481	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 505,0	10 515,0	Казахстан
202	483	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37 408,0	112 224,0	Казахстан
203	484	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	6	25 223,0	151 338,0	Казахстан
204	485	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51 535,0	154 605,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	486	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05124	1 145 676,0	58 704,5	Казахстан
206	487	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439,0	67 317,0	Казахстан
207	488	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,846	30 087,0	25 453,5	
208	493	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,10608	2 310 562,0	245 104,5	
209	494	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	3,6	1 104,0	3 974,5	
210	638	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0128	3 825 936,0	48 972,0	
211	639	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882,0	11 528,0	
212	640	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	20	5 252,0	105 040,0	
213	641	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0	38 912,0	
214	642	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 864,0	58 368,0	
215	643	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5 054,0	40 432,0	
216	644	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 405,0	11 240,0	Казахстан
217	645	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	6	4 034,0	24 204,0	
218	646	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	758,0	4 548,0	
219	647	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 509,0	15 054,08	
220	648	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	484,0	2 904,0	
221	651	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0076	3 825 936,0	29 077,12	
222	652	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427,0	3 416,0	
223	653	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	1 150,0	4 600,0	
224	654	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	1,6	9 598,0	15 356,8	
225	655	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,88	60 720,0	357 033,6	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	656	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 505,0	14 020,0	Казахстан
227	658	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	37 408,0	149 632,0	Казахстан
228	659	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	8	25 223,0	201 784,0	Казахстан
229	660	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	51 535,0	206 140,0	Казахстан
230	661	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	1 145 676,0	78 272,64	Казахстан
231	662	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	4	22 439,0	89 756,0	Казахстан
232	663	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	1,128	30 087,0	33 938,08	
233	668	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,14144	2 310 562,0	326 805,92	
234	669	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	4,8	1 104,0	5 299,2	
235	673	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0064	3 825 936,0	24 486,0	
236	674	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882,0	5 764,0	
237	675	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	5 252,0	52 520,0	
238	676	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 100 мм	шт.	4	4 864,0	19 456,0	
239	677	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864,0	29 184,0	
240	678	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 054,0	20 216,0	
241	679	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 405,0	5 620,0	Казахстан
242	680	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	4 034,0	12 102,0	
243	681	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,0	2 274,0	
244	682	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3,6	2 509,0	9 032,38	
245	683	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	484,0	1 742,38	
246	686	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 825 936,0	14 538,54	
247	687	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427,0	1 708,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
248	688	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1 150,0	2 300,0	
249	689	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	0,8	9 598,0	7 678,38	
250	690	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,81	
251	691	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
252	693	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
253	694	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
254	695	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
255	696	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,27	Казахстан
256	697	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
257	698	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,08	
258	703	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 402,92	
259	704	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,62	
260	708	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00254	3 825 936,0	9 718,0	
261	709	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1 337,0	1 337,0	
262	710	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	5	2 673,0	13 365,0	
263	711	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец пстальной свободный на приварном кольце диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0	4 830,0	
264	712	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415,0	7 245,0	
265	713	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 599,0	9 198,0	
266	714	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	865,0	1 730,0	Казахстан
267	715	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
268	716	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	717	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,9	2 509,0	2 258,0	
270	718	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,9	484,0	435,5	
271	721	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00074	3 825 936,0	2 831,0	
272	722	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0	854,0	
273	723	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759,0	759,0	
274	724	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	0,4	5 508,0	2 203,0	
275	725	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,5	
276	726	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
277	728	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
278	729	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
279	730	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
280	731	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,0	Казахстан
281	732	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
282	733	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
283	738	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
284	739	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 325,0	
285	848	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00111	3 825 936,0	4 247,0	
286	849	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	3	427,0	1 281,0	
287	850	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759,0	759,0	
288	851	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2 673,0	8 019,0	
289	852	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415,0	7 245,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	853	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
291	854	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	
292	855	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,9	2 509,0	2 258,0	
293	856	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,9	484,0	435,67	
294	859	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	0,4	5 508,0	2 203,33	
295	860	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,33	
296	861	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
297	863	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
298	864	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
299	865	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
300	866	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,0	Казахстан
301	867	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
302	868	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,67	
303	873	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,33	
304	874	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,67	
			Итого по разделу 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт				10 016 971	
			ИТОГО по акту				74 207 171	
			Всего по акту				74 207 171	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)				4 749 258,94	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**78 956 429,94**	
			Сметная прибыль (5%)				3 947 821,5	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 368 692,9	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**85 272 944,34**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388					37 204 244,52	
		Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587					37 916 955,79	
		Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079					14 721 521,11	
		Итого:					**89 842 721,43**	
		НДС (12%)					10 781 126,57	
		Итого с НДС					**100 623 848,0**	
		Тендерная скидка 2%					2 012 476,96	
		Итого к оплате					**98 611 371,04**	

Заказчик:
Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Кайкынбаев Б.Т.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Алтынбеков С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Мұрат Д.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

_____ **Ануаров Д.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Бурение скважины №7329,7330**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2025** (месяц, год) на **6-3-1 Бурение скважины №7329,7330** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 350 до 400 мм, применять Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кзтм=1,5.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9.* *При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	**м бурения**	**18**	**27 254,0**	**490 572,0**	
2	2	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9.* *При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9.* *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**м бурения**	**33,75**	**19 878,0**	**670 882,5**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 7.** *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9.* *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	м бурения	38,25	80 002,0	3 060 076,5	
4	4	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 150 до 200 мм, применять Кзтр=1, Кэм=1, Кзтм=1.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	м бурения	36,9	16 783,0	619 292,7	
5	5	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 7.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 150 до 200 мм, применять Кзтр=1, Кэм=1, Кзтм=1.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	м бурения	17,1	67 388,0	1 152 334,8	
6	6	211-102-0301 *РСНБ РК 2022*	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	20,655	45 201,0	933 626,7	Казахстан
7	7	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	$м^3$	18,522	184,0	3 407,85	Казахстан
8	8	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14. Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	м закрепленной скважины	18,45	10 526,0	194 204,7	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применять Кзтр=1, Кэм=1, Кзтм=1.* *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14*	**м закрепленной скважины**	**90,45**	**8 778,0**	**793 970,1**	
10	10	1104-0201-0104 *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14.* *Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром до 200 мм, применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	**м закрепленной скважины**	**58,5**	**7 903,0**	**462 325,5**	
11	11	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**45**	**22 173,0**	**997 785,0**	**Казахстан**
12	12	241-110-0109 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм**	**м**	**18,18**	**57 148,0**	**1 038 950,55**	
13	13	241-110-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм**	**м**	**90,45**	**35 400,0**	**3 201 930,0**	**Казахстан**
14	14	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**43,2**	**22 173,0**	**957 873,6**	**Казахстан**
15	15	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**15,3**	**22 173,0**	**339 246,9**	**Казахстан**
16	16	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**40,5**	**314,0**	**12 717,0**	
17	17	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**$м^3$**	**90**	**184,0**	**16 560,0**	**Казахстан**
18	18	1104-0501-0113 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**	**сутки откачки**	**1,8**	**921 801,0**	**1 659 241,8**	
19	19	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**0,675**	**52 369,0**	**35 349,3**	
			ИТОГО по акту				**16 640 348**	
			Всего по акту				**16 640 348**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)					1 064 982,27	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**17 705 330,27**	
		Сметная прибыль (5%)					885 266,51	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)					531 159,91	
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**19 121 756,69**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388					8 342 745,96	
		Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587					8 502 565,6	
		Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079					3 301 180,08	
		Итого:					**20 146 491,63**	
		НДС (12%)					2 417 579,0	
		Итого с НДС					**22 564 070,63**	
		Тендерная скидка 2%					451 281,41	
		Итого к оплате					**22 112 789,22**	

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Кашкынбаев Б.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

Алтынбеков С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Мұрат Д.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Апуаров Д.А.