Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3 БИН 970340002087

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576

Стройка: "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области

Объект: "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		250014/00	2025-02-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области	270 298 719,69	60 907 672,47							7 308 920,70	68 216 593,17
Удержание аванса 30%		18 272 301,74							2 192 676,21	20 464 977,95
5 % на сдачу объекта		3 045 383,62							365 446,03	3 410 829,66
ИТОГО К ОПЛАТЕ		39 589 987,10							4 750 798,45	44 340 785,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ Жилкыбаев К.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:Представитель технического надзора

ТОО "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326

Эксперт _____ Аккожин Ж.М.
аттестат № KZ62VJE00088400 от 28.08.2024 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3

БИН 970340002087

Директор_____ Сейсекина Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3 БИН 970340002087**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21-2024БайАрх "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центрподдержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области, расположенного по адресу: г.Караганда, ул Магнитогорская 3**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 250014/00 от 2025-02-20

АКТ № 10
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025года.
Локальная смета № 1-1

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Архитектурная часть					
1	**2**	**1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	**м^3**	**12,334**	**64 780,0**	**798 997,0**	**Караганда**
			Итого по разделу 1: Архитектурная часть				**798 997**	
			ИТОГО по акту				**798 997**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				50 337	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**849 334**	
			Сметная прибыль (5%)				42 467	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				16 987	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**908 787**	
			Итого на I квартал 2025 г., доля - 2%, к=1				**18 176**	
			Итого на II квартал 2025г., доля - 64%, к - 1,0388				**604 191**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого на III квартал 2025г., доля - 34%, к - 1,0587				**327 125**	
			Итого				**949 492**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**930 501,92**	
			НДС (12%)				**111 660,23**	
			Итого с НДС				**1 042 162,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326

Эксперт _____ **Акжожин Ж.М.**
аттестат № KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3

БИН 970340002087

Директор_____**Сейсекина Д.С.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ДОМСТРОЙПРОЕКТ"
БИН 130640017011
Приказ №3 от 09.01.2025 г.
Инженер_____**Даутбаев А. Ш.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3 БИН 970340002087**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование с **"Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области**

менование объек **2-1 Детский дом**

Договор подряда (контракт) № 250014/00 от 2025-02-20

АКТ № 11
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025года.
Локальная смета № 2-1
на Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА					
1	1	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м 3	60	208 461,0	12 507 660,0	Казахстан
2	2	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6	418 104,0	250 862,41	Казахстан
3	3	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,46	291 505,0	134 092,28	Казахстан
4	4	1146-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками**	т	3,435	949 515,0	3 261 584,0	Казахстан
5	5	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1	328 317,0	328 316,98	Казахстан
6	6	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	2,4	368 424,0	884 217,65	Казахстан
7	7	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,027	954 056,0	25 759,54	Казахстан
			Итого по разделу 1: УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА				17 392 493	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
8	**11**	**231-306-0105** ***СпрСЦ 10.2024***	**Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**498,39**	**4 897,0**	**2 440 615,87**	**Казахстан**
9	**12**	**6112-0401-0117** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**1 462,1**	**8 851,0**	**12 941 047,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				**15 381 663**	
			Раздел 3: ОТМОСТКА					
10	**14**	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м 3**	**50,2**	**62 598,0**	**3 142 419,62**	**Казахстан**
11	**15**	**214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3**	**418 104,0**	**1 254 311,97**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: ОТМОСТКА				**4 396 732**	
			Раздел 5: ВОДОСТОЧНЫЙ СТОЯК					
12	**19**	**1208-0101-1802** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**74,8**	**1 189,0**	**88 937,0**	**Казахстан**
13	**20**	**1208-0101-1901** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**72**	**2 086,0**	**150 192,0**	**Казахстан**
14	**21**	**224-106-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**74,8**	**2 371,0**	**177 351,0**	**Казахстан**
15	**22**	**224-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**72**	**2 690,0**	**193 680,0**	**Казахстан**
16	**23**	**224-106-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**5**	**2 666,0**	**13 330,0**	**Казахстан**
17	**24**	**224-106-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**125**	**1 094,0**	**136 750,0**	**Казахстан**
18	**25**	**224-106-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**122,5**	**1 310,0**	**160 475,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 5: ВОДОСТОЧНЫЙ СТОЯК				**920 715**	
			ИТОГО по акту				**38 091 602**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 399 771	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**40 491 373**	
			Сметная прибыль (5%)				2 024 569	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				809 827	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**43 325 769**	
			Итого на I квартал 2025 г., доля - 2%, к=1				**866 515**	
			Итого на II квартал 2025г., доля - 64%, к - 1,0388				**28 804 358**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого на III квартал 2025г., доля - 34%, к - 1,0587				**15 595 457**	
			Итого				**45 266 330**	
			Договорной коэфицент К=0,98				**44 361 003,62**	
			НДС (12%)				**5 323 320,43**	
			Итого с НДС				**49 684 324,05**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326

Эксперт _____ **Аккожин Ж.М.**
аттестат № KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3

БИН 970340002087

Директор_____**Сейсекина Д.С.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ДОМСТРОЙПРОЕКТ"
БИН 130640017011
Приказ №3 от 09.04.2025 г.
Инженер_____**Даутбаев Т. Ш.**

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая
2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3 БИН 970340002087**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21-2024БайАрх "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центрподдержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области, расположенного по адресу: г.Караганда, ул Магнитогорская 3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Детский дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 250014/00 от 2025-02-20

Акт №12

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025года.

по корректирующей смете №2 (к локальной смете 2-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ремонтные работы [2-1]					
1	3	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада ИЗ МЕТАЛЛОКАСЕТАМИ на металлическом каркасе, с лесов**	м 2	460,39	19 689,0	9 064 618,71	
			ИТОГО по смете				9 064 619	
			Итого по суммарной смете				9 064 619	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				571 071,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**9 635 690,00**	
			Сметная прибыль (5%)				481 784,50	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				192 713,80	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 310 188,30**	
			Итого на I квартал 2025 г., доля - 2%, к=1				**206 203,77**	
			Итого на II квартал 2025г., доля - 64%, к - 1,0388				**6 854 543,11**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого на III квартал 2025г., доля - 34%, к - 1,0587				3 711 234,76	
			Итого				10 771 981,63	
			Договорной коэфицент К=0,98				10 556 542,00	
			НДС (12%)				1 266 785,04	
			Итого с НДС				11 823 327,04	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю: технического надзора

ТОО "Ғимарат KZ"
БИН 150240018326

Эксперт _____ **Аккожин Ж.М.**
аттестат №KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 г.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3

БИН 970340002087

Директор_____**Сейсекина Д.С.**

Представитель **Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

ТОО "ДОМСТРОЙПРОЕКТ"
БИН 130640017011
Приказ №3 от 09.04.2013 г.
Инженер _____ **Дауирбаев Т.Ш.**

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3 БИН 970340002087**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АҚСОРАҢ" Карагандинская область, г.Караганда, Ерубаева, 50А, 6 БИН 090440019576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21-2024БайАрх "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центрподдержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области, расположенного по адресу: г.Караганда, ул Магнитогорская 3**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Детский дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 250014/00 от 2025-02-20

Акт №13

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025года.

по корректирующей смете №3 (к локальной смете 2-1)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.10.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ДОБАВИТЬ					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	464	373,0	173 072,0	Казахстан
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	380	97,0	36 860,0	Казахстан
3	3	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности бетонными плитами на цементном растворе**	м^2 поверхности облицовки	60	15 492,0	929 520,0	Казахстан
4	4	213-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, серая**	м^2	60	3 346,0	200 760,0	Казахстан
5	5	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	м	368	7 151,0	2 631 568,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	283	1 013,0	286 679,0	Казахстан
7	7	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	85	1 013,0	86 105,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: ДОБАВИТЬ				4 344 564	
			ИТОГО по акту				4 344 564	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				273 708	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				4 618 272	
			Сметная прибыль (5%)				230 914	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				92 365	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				4 941 551	
			Итого на I квартал 2025 г., доля - 2%, к=1				98 831	
			Итого на II квартал 2025г., доля - 64%, к - 1,0388				3 285 301	
			Итого на III квартал 2025г., доля - 34%, к - 1,0587				1 778 751	
			Итого				5 162 883	
			Договорной коэфицент К=0,98				5 059 624,94	
			НДС (12%)				607 154,99	
			Итого с НДС				5 666 779,93	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3
БИН 970340002087

Директор_____**Сейсекина Д.С.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Гимарат KZ"
БИН 150240018326

Эксперт _____**Аккожин Ж.М.**
аттестат № KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 г.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "ДОМСТРОЙПРОЕКТ"
БИН 130640017011
Приказ №3 от 09.01.2025
Инженер_____**Дауирбаев Т. Ш.**

"Утверждаю"

Коммунальное государственное учреждение "Центр поддержки детей, сособыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Магнитогорская, 3

Директор_____Сейсекина Д.С.

БИН 970340002087

"Согласовано"

ТОО "ДОМСТРОЙПРОЕКТ"

Инженер_____Даунрбаев Т.Ш.

Приказ №3 от 09.04.2025 г.

БИН 130640017011

Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания детского дома КГУ "Центрподдержки детей с особыми образовательными потребностями" управления образования Карагандинской области

Наименование объекта - Детский дом

Корректирующая смета № 3
по локальной смете № 2-1

на Ремонтные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	4344,564	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3244,924	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,653	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4344564**
		Раздел 1. ДОБАВИТЬ				**4344564**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	464	373	173 072
2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	380	97	36 860
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				

1	2	3	4	5	6	7
3	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности бетонными плитами на цементном растворе	$м^2$ поверхности облицовки	60	15 492	929 520
4	213-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, серая	$м^2$	60	3 346	200 760
5	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	368	7 151	2 631 568
6	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	283	1 013	286 679
7	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	1 013	86 105

Подрядчик:

ТОО "АҚСОРАҢ"

БИН 090440019576

Директор _____ **Жилкыбаев К.Б.**