Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",040800, Алматинская область, город Қонаев, ул. Индустриальная, зд. 16/4, тел.: 87277278027	070340007228
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "AKBARS STROY Ltd",Республика Казахстан, Алматинская, Конаев, Индустриальная, дом № 8	060240011697
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №86/25 от 23.09.2025 г.

Номер документа	Дата составления
30	28.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке, Балхашского района Алматинской области			услуга	1	287 609 137,58	287 609 137,58	30 815 264,74
				Итого	1	x	287 609 137,58	30 815 264,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Дир. ред. / / Вайтулматов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", Алматинская обл., г. Конаев, ул.Индустриальная, 16/4**

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd.", Алматинская обл., г.Конаев, ул.Индустриальная, 8**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке, Балхашского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
070340007228	060240011697			№86/25	22.09.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Береке, Балхашского района Алматинской области	287 609 137,58	287 609 137,58	256 793 872,84				30 815 264,74	287 609 137,58
Погашение аванса 30%	86 282 741,27	86 282 741,27						86 282 741,27
Удержание гарантийного взноса 5%	14 380 456,88	14 380 456,88						14 380 456,88
Итого к оплате:	**186 945 939,43**	**186 945 939,43**					**30 815 264,74**	**186 945 939,43**

Заказчик: И.о. Руководителя, ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", Өмірханов Н.Ө.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Подрядчик: Директор, ТОО "AKBARS STROY Ltd.", Хамитов А.С.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор, ТОО «KAZEN Building», Спатаев Е.Б.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", БИН: 070340007228, Алматинская обл., г. Конаев, ул.Индустриальная , 16/4, тел. 87277278027**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd.",БИН:060240011697, Алматинская область, г.Конаев, ул.Индустриальная, 8, тел.+77758264185**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **155/21-2021-РП Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Береке Балхашского района Алматинской области, Республики Казахстан**

Объект : **02-01 Газопроводы высокого давления**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86/25 от 23 сентября 2025 года**
(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Газопроводы высокого давления. строительно-монтажные работы работы**

Составлен (а)в текущих ценах 3 квартала 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	9 300	495,0	4 603 500,0	
2	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	1 500	3 737,0	5 605 500,01	
3	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	7 440	82,0	610 080,06	
4	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	7 440	645,0	4 798 800,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				15 617 880	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				15 617 880	
			Раздел 8: Трубопроводы ПЭ					
5	199	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км	8	3 518 724,0	28 149 792,26	
6	200	241-202-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм**	м	8 160	19 582,0	159 789 120,13	Казахстан
			Подраздел 2: Сигнальная лента и контрольный кабель					
7	211	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	8 000	18,0	144 000,0	
			Итого по подразделу 2: Сигнальная лента и контрольный кабель				144 000	
			Подраздел 10: Контроль качества сварных соединений					
8	273	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	600	12 882,0	7 729 200,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	274	1339-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**600**	**1 299,0**	**779 400,0**	
			Итого по подразделу 10: Контроль качества сварных соединений				**8 508 600**	
			Итого по разделу 8: Трубопроводы ПЭ				**196 591 512**	
			ИТОГО по акту				**212 209 392**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%				13 369 192	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**225 578 584**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				11 278 929	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				11 278 929	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**248 136 442**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 38 %				**94 291 847,96**	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 38 %				**94 291 847,96**	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 24 %				**59 552 746,08**	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			на II квартал 2025 г., доля - 38 %, к - 1,0388				**97 950 371,66**	
			на III квартал 2025 г., доля - 38 %, к - 1,0587				**99 826 779,44**	
			на IV квартал 2025 г., доля - 24 %, к - 1,079				**64 257 413,02**	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**262 034 564,12**	
			С понижающим коэф. к = 0,98				**256 793 872,84**	
			НДС (12%)				**30 815 264,74**	
			Итого с НДС				**287 609 137,58**	

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "KAZEN Building", эксперт по техническому надзору, Усенов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ЖАМБЫЛАГРОГАЗПРОЕКТ", директор, Саттаров П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd", директор, Хамитов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)