Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "ЕвразияКазИнвест",г.Алматы, Микрорайон ЗЕРДЕЛИ, 141
БИН/ИИН 190840010677

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2025 г. по Договору №2025/42 от 2025-05-27
Наименование бюджетной программы: 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылского района Алматинской области	тенге	436 800 000,00	186 678 008,10		146 009 927,85	40 668 080,25		40 668 080,25
	Всего по акту:		**436 800 000,00**	**186 678 008,10**		**146 009 927,85**	**40 668 080,25**		**40 668 080,25**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Жанбеков А.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕвразияКазИнвест"
_____ **Ахметов М.Т.**
М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог _____ Накыпбаев А.Ж

Главный специалист отдела автомобильных дорог _____ Асқаров Н.А.

SANA 2024.9Д от 13.09.2024 г. Цена региона Алматинская область Жамбылский район

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЕвразияКазИнвест" Форма №2

Акт выполненных работ

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылского района Алматинской области

за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**36 239 668**
		Раздел 1. Ямочный ремонт, ИТОГО:	тенге			**13 242 525**
1	**1220-0201-0503 Кклим = 1,08**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м2**	**м2**	**634,26**	**5600**	**3 551 856**
2	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**75,48**	**19192**	**1 448 553**
3	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**1 т**	**0,44**	**184021**	**81 702**
4	**1220-0201-0504 Кклим = 1,08**	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 25 м2**	**м2**	**1324,60**	**3748**	**4 964 601**
5	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**157,63**	**19192**	**3 025 185**
6	**216-201-0203**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**1 т**	**0,93**	**184021**	**170 628**
		Раздел 13. Разметка краской, ИТОГО:	тенге			**6 873 039**
108	**6201-0803-0101 Кклим = 1,08**	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	**км**	**58,70**	**37896**	**2 224 495**
109	**251-103-0102**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)**	**1 кг**	**2465,40**	**735**	**1 812 069**
116	**6201-0803-0105 Кклим = 1,08**	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	**км**	**52,62**	**37896**	**1 994 088**
117	**251-103-0102**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)**	**1 кг**	**1105,02**	**735**	**812 190**

120	6201-0803-0107 Кклим = 1,08	Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2	14,00	1555	21 770
121	251-103-0102	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 цветная АК 511 (505)	1 кг	11,47	735	8 428
		Раздел 15. Установка знаков, ИТОГО:	тенге			561 688
144	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	11,00	19523	214 753
147	1130-0102-0201 Кклим = 1,08	Фундаменты монолитные. Устройство/Омоноличивание бетоном В15	м3 бетона в деле	0,86	29810	25 577
148	212-101-0601 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,88	20253	17 725
151	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	1 шт.	11,00	8207	90 277
177	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	1,00	10948	10 948
184	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм	1 шт.	2,00	19960	39 920
187	251-101-0214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	1 шт.	8,00	20311	162 488
		Раздел 19. Покраска металлоконструкций, ИТОГО:	тенге			661 453
252	СРД-16-70-04	Окраска металлических поверхностей разных типов конструкций масляной краской со сквозными фермами вручную	10 м2 окрашиваемой поверхности	18,60	35562	661 453
		Раздел 20. Летнее содержание, ИТОГО:	тенге			6 519 614
253	СРД-1-2-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине (ДРС)	км в одном направлении	730,15	1191	869 609
256	СРД-5-2-01	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	км очистки	5,000	6670	33 350
257	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	968,90	3163	3 064 631
261	СРД-5-9-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	10 м очистки	1050,00	2084	2 188 200
262	412-101-0115 Кстм =15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	315,00	1155	363 825
		Раздел 21. Зимнее содержание, ИТОГО:	тенге			8 381 349

272	СРД-7-1-01	Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г)	1000 м2	120,00	5746	689 520
273	290-000-0099 (кпл)	Пескосоляная смесь	1 м3	15,96	14 959,07	238 747
274	СРД-20-14-01	Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком на пневмоколесном ходу	100 м3 смеси	0,16	40767	6 506
275	411-103-0219 Коб=1,5 Кстм =99	Перевозка песко-соляной смеси КДМ машинами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	24,26	2970	72 050
279	СРД-6-9-01	Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе	1000 м2	120,00	1978	237 360
280	СРД-6-8-01	Окончательная очистка проезжей части от снега у бордюра вручную после прохода грейдера или машин с плужно-щеточным оборудованием	10 м	1030,00	4771	4 914 130
281	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка временных знаков дорожных на металлических стойках	шт.	104,00	19523	2 030 392
282	251-102-0706	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.45	1 шт.	4,00	11746	46 984
283	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4	1 шт.	4,00	10948	43 792
284	251-101-0214	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5,	1 шт.	4,00	20311	81 244
285	251-101-0229	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	4,00	5156	20 624

	Всего					36 239 668,33
	Сметная прибыль (5)%					38 051 651,74
	Итого в текущих ценах 2025 г.					41 057 732,23
	НДС (12 %)					4 926 927,87
	Итого					45 984 660,10
	Всего с учетом тендерной скидки					40 668 080,25

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **Жанбеков А.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕвразияКазИнвест"
_____ **Ахметов М.Т.**
М.П.

Руководителя отдела автомобильных дорог_____ Накыпбаев А.Ж

Главный специалист отдела автомобильных дорог_____ Аскаров Н.А.