Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "General Строй Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор **Индивидуальный предприниматель"Зайцев М.А."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Установка уличного освещения селе Жолнускау, Курчумского района, ВКО**

(наименование, адрес)

Объект **Установка уличного освещения селе Жолнускау, Курчумского района, ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26** от **06.03.2025г**

Акт выполненных работ за июнь 2025 год
на работы

Основание: Составлен (а) в ценах на 2024___ год, тенге

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел: 1. Оборудование на напряжение до 1000В					
1	1	6119-0602-0103	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	24 641,0	24641	
2	2	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103,0	79103	Казахстан
3	3	6401-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9 375,0	9375	
4	4	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	12 483,0	12483	Казахстан
5	5	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	18 332,0	18332	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 673,0	21673	Казахстан
7	7	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 222,0	6222	
8	8	247-301-0222	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	33 796,0	33796	Казахстан
9	9	6401-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	9 375,0	9375	
10	10	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0	1829	
11	11	247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802,0	802	
12	12	6401-0201-2403	Монтаж муфт соединительных свинцовых с защитным кожухом для кабеля, напряжение до 10 кВ, с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2	шт.	1	61 776,0	61776	
13	13	243-903-0911	Переходная муфта 4СПТП (СИП) применительно	шт.	1	35 952,0	35952	Казахстан
			Раздел: 2. Электроосвещение					
14	14	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	31	34 776,0	1078056	Казахстан
15	15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,75	34 248,0	265422	
16	16	247-306-0604	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 7-5 120/260, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 120/260 мм	шт.	31	221 387,0	6862997	Казахстан
17	17	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	33	18 270,0	602910	
18	18	247-103-0814	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт,IP67	шт.	33	51 702,0	1706166	Казахстан
19	19	247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	33	10 538,0	347754	Казахстан
		247-306-0914 *СпрСЦ 09.2024*	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	2	8 357	16 714	Казахстан
20	20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,72	1 092,0	4062	
21	21	247-306-1103	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,4-А, высотой 1400/1900 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 250х250 мм	шт.	31	48 281,48	1 496 726	Казахстан
			Раздел: 3. Кабельно-проводниковая продукция					
22	22	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1 119,0	33570	
23	23	1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1	417 448,0	417448	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	352,0	7744	
25	25	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	31,62	329,0	10403	Казахстан
26	26	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 020	455	464 100	Казахстан
27	27	243-111-0805	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66	м	21,42	575,0	12317	Казахстан
			Раздел: 4. Материалы					
28	28	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	67	3 381,0	226527	Казахстан
29	29	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	8	773,0	6184	
30	30	6401-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	10	186,0	1860	
31	31	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	10	652,0	6520	
32	32	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	2 566,0	20528	Казахстан
33	33	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	8	1 115,0	8920	
34	34	6401-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	12	186,0	2232	
35	35	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12	54,0	648	
36	36	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	33	5 476,0	180708	Казахстан
37	37	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	2 570,0	15420	
38	38	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	1	3 941,0	3941	
39	39	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	97	1 365,0	132405	Казахстан
40	40	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	64	270,0	17280	
41	41	252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	27	4 385,0	118395	Казахстан
42	42	252-207-0102	Стяжка для кабеля и провода типа KR2 стяжной хомут	шт.	31	77,0	2387	
43	43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	31	1 824,0	56544	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	44	252-207-1003	Зажим ответвительный типа ОР616	шт.	62	1 107,0	68634	Казахстан
45	45	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	31	479,0	14849	
46	46	252-204-0911	Зажим заземляющий типа ЗПВ	шт.	31	1 926,0	59706	Казахстан
47	47	252-207-1062	Зажим ответвительный типа KZ 2-150 2В	шт.	31	5 074,0	157294	Казахстан
			Раздел: 6. Земляные работы					
54	54	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	3,75	10 432,0	39120	
55	55	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,75	4 038,0	15143	
			Раздел: 7. Фундамент под ЯУ и ШУ (лист 12)					
56	56	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,07	17 242,0	1207	
57	57	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,1	15 281,0	1528	
	57.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1015	36 813,0	3737	
58	58	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	328 483,0	604	
59	59	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00454	1 206 278,0	5477	
60	60	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00162	369 125,0	598	
61	61	241-417-0201	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 50х2,5-34 мм, Ст20	м	1	20 976,0	20976	Казахстан
62	62	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки	т	0,021	81 744,0	1717	
63	63	222-515-0101	Конструкции металлические, масса до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны применительно	т	0,021	1 238 827,0	26015	Казахстан
64	64	243-907-2905	Профиль, типаК238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	м	2	1 638,0	3276	
65	65	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	725,0	5800	
66	66	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000052	954 056,0	50	
67	67	6401-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	7,85	1 517,0	11908	
68	68	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	4	6 584,0	26336	
69	69	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04524	369 125,0	16699	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	**70**	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0000065**	**954 056,0**	**6**	
71	**71**	**6401-0203-0308**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	**м**	**0,25**	**2 564,0**	**641**	
72	**72**	**243-602-0108**	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,25**	**1 099,0**	**275**	
73	**73**	**243-902-0212**	**Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки ТМЛ 6-5 применительно**	**шт.**	**0,02**	**1 944,0**	**39**	
			ИТОГО:			**14 923 880**		
			общеплощадочные затраты		**8,4%**	**1 253 606**		
			итого с общеплощадочными затратами			**16 177 486**		
			Сметная прибыль		**5%**	**808 874**		
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**	**485325**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**17 471 685**		
			в том числе на 2квартал 2025г	**65%**	**1,0388**	**11 797 231**		
			в том числе на 3квартал 2025г	**35%**	**1,0587**	**6 474 045**		
			Итого в текущих ценах			**18 271 276**		
			с учетом переходящего коэффициента		***0,981441***	***17932179***		
			НДС		**12 %**	**2151861**		
			Итого с НДС			**20084040,66**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"
БИН 070540017599
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Шанкозов О.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ИП«Зайцев М.А.»
_____Алдабергенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Балыкшинского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области",
БИН 130340000763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким сельского округа_____Тлеубаев Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подпи

Эксперт технического надзора
ТОО «General Строй Инжиниринг»
_____Кимадиева Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подп