Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастртурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426
Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик : ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Жылу-ХХ1"

Объект: "Строительство газовой блочно-модульной котельной снаружными инженерными сетями для КГУ "Средняя школа имени Б.Толегенова" в с.Акщи, Иргизского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код			
17	17	20	12.02.2024.г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за июль) без ндс	Из графы 1						НДС 12 %, тенге	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство газовой блочно-модульной котельной снаружными инженерными сетями для КГУ "Средняя школа имени Б.Толегенова" в с.Акщи,Иргизского района Актюбинской области"		22622387,06							2 714 686,45	25337073,51

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и Актюбинской области"БИН:180940033580

Руководитель: Мұздыбаев Е.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Жылу-ХХ1", БИН 020240007493

Директор: Бижанов К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "ТранзитПром" БИН:120240012936
KZ08VJE00036525;KZ89VJE00030993;KZ78VJE00036526 от 03.04.2018.г.

Технадзор : Халиков И.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объект: "Строительство газовой блочно-модульной котельной снаружными инженерными сетями для КГУ "Средняя школа имени Б.Толегенова" в с.Акщи,Иргизского района Актюбинской области"

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Генподрядчик: ТОО "Жылу-ХХ1"

Договор: № 20 от 12.02.2024 г.

форма2

Акт № 1

Выполненных работ за июль месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Разработка котлована									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м^3 грунта**	**71,004**	**248,30**	**233,59**	**17630**	**16586**	**--**	**3987**	**23346**
					14,71	**63,28**	**1044**	**4493**		**1729**	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**2,196**	**5198,60**	**--**	**11416**	**--**	**--**	**8220**	**21206**
					5198,60	**--**	**11416**	**--**		**1571**	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**48,62**	**37,74**	**37,74**	**1835**	**1835**	**--**	**451**	**2469**
					--	**12,88**	**--**	**626**		**183**	

4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,62	330,25	150,79	16057	7332	--	8888	26941
					179,46	74,45	8725	3620		1996	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	8,58	1676,87	--	14388	--	--	10359	26727
					1676,87	--	14388	--		1980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61326	25753	--	31905	100689
							35573	8739	--	7459	
РАЗДЕЛ 3. Фундамент под БМК											
		Фундамент ФПл-1 АС-6									
21	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/h=2,45; АС-3 разрез 1-1/	$м^3$ грунтовой подушки	18,36	951,22	947,86	17464	17403	2	4112	23302
					3,23	307,83	59	5652		1726	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В10 W4 F50/	$м^3$	4	35463,74	1980,89	141855	7924	123208	11630	165764
					2680,82	514,18	10723	2057		12279	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15 W4 F50/	$м^3$	10,5	39831,70	3051,84	418233	32044	341585	48502	504074
					4247,99	828,12	44604	8695		37339	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,06	3904,19	34,47	11947	105	10031	1700	14739
					591,83	5,67	1811	17		1092	
		Сетка С-1,С-2 АС-6									
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,56319	43347,14	1742,86	24413	982	870	20883	48920

					40059,28	688,57	22561	388		3624	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56319	325550,00	--	183347	--	183347	--	198015
					--	--	--	--		14668	
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН126-3/	т	0,0268	153684,25	2520,01	4119	67	--	3716	8462
					151164,24	1203,13	4051	32		627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				801378	58525	659043	90543	963276
							83809	16841	--	71355	
		Тепломеханические решения									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	20	57575,91	26019,05	1151518	520381	63927	695446	1994721
					28360,50	9850,83	567210	197017		147757	
2	513-105-0208 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х250=500 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	комплект	1	15161681,00	--	15161681	--		--	15161681
					--	--	--	--	15161681	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	40862,99	759,00	163452	3036	23645	135134	322473
					34192,70	280,22	136771	1121		23887	
4	511-403-0104 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 $м^3$/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	38997,00	--	77994	--		--	77994
					--	--	--	--	77994	--	
5	511-403-0201 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 $м^3$/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	85000,00	--	170000	--		--	170000
					--	--	--	--	170000	--	
		Пластинчатый теплообменик									
6	1118-0801-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 27	Теплообменники пластинчатые разборные (в сборе) массой до 80 кг. Установка на стальных опорах в тепловых пунктах	теплообменник	2	9118,70	211,50	18237	423	703	16801	37841
					8555,52	16,58	17111	33		2803	

7	245-301-0105 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32	шт.	2	143965,00	--	287930	--	287930	--	310964
					--	--	--	--		23034	
8	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	4552,01	--	4552	--	82	3352	8537
					4469,77	--	4470	--		632	
9	242-310-0604 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	226236,00	--	226236	--	226236	--	244335
					--	--	--	--		18099	
10	245-601-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В	шт.	1	44749,00	--	44749	--	44749	--	48329
					--	--	--	--		3580	
11	245-601-0105 РСНБ РК 2022	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C	шт.	2	13226,00	--	26452	--	26452	--	28568
					--	--	--	--		2116	
		Арматура									
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	5345,96	206,91	42768	1655	12120	28834	77330
					3624,14	53,66	28993	429		5728	
13	242-106-0102 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	8	15224,00	--	121792	--	121792	--	131535
					--	--	--	--		9743	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	5293,59	154,54	42349	1237	12119	28624	76650
					3624,14	26,83	28993	215		5678	
15	242-202-0302 РСНБ РК	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара,	шт.	8	5751,00	--	46008	--	46008	--	49689

					--	--	--	--		3681	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	5293,59	154,54	26468	773	7574	17890	47906
					3624,14	26,83	18121	134		3549	
17	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	5464,00	--	27320	--	27320	--	29506
					--	--	--	--		2186	
18	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2306,19	281,21	2306	282	18	2064	4720
					2005,91	100,66	2006	101		350	
19	242-404-0702 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 20	шт.	1	25556,00	--	25556	--	25556	--	27600
					--	--	--	--		2044	
20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5345,96	206,91	10692	414	3030	7208	19333
					3624,14	53,66	7248	107		1432	
21	242-306-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	18291,00	--	36582	--	36582	--	39509
					--	--	--	--		2927	
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	5293,59	154,54	5294	155	1515	3578	9582
					3624,14	26,83	3624	27		710	
23	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	7952,00	--	7952	--	7952	--	8588

					--	--	--	--		636	
24	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	3526,01	--	21156	--	17369	3712	26857
					631,23	--	3787	--		1989	
25	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	981,04	--	2943	--	456	2438	5811
					829,11	--	2487	--		430	
26	245-701-1004 СпрСЦ 08.2023	Термоманометр диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=46 мм	шт.	3	15930,00	--	47790	--	47790	--	51613
					--	--	--	--		3823	
		ФЛАНЦЫ									
27	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2612,00	--	52240	--	52240	--	56419
					--	--	--	--		4179	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1260,26	67,73	15123	812	371	14011	31465
					1161,64	29,78	13940	357		2331	
29	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12	1983,00	--	23796	--	23796	--	25700
					--	--	--	--		1904	
30	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	961,07	38,52	7689	308	148	7218	16100
					904,09	16,63	7233	133		1193	
31	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	8	585,00	--	4680	--	4680	--	5054
					--	--	--	--		374	

32	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	16	629,00	--	10064	--	10064	--	10869
					--	--	--	--		805	
33	241-112-0108 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	30	155,00	--	4650	--	4650	--	5022
					--	--	--	--		372	
		Антикоррозия									
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,04	167,50	3,48	677	14	300	252	1003
					89,86	0,54	363	2		74	
35	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	4,04	233,25	4,53	942	18	765	112	1139
					39,45	0,80	159	3		84	
		Теплоизоляция									
36	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	0,202	3217,00	238,08	650	48	245	290	1015
					1766,90	121,95	357	25		75	
37	234-304-0102 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	$м^2$	0,202	2433,00	--	491	--	491	--	530
					--	--	--	--		39	
		Дизельное топливо									
38	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	4552,01	--	4552	--	82	3352	8537
					4469,77	--	4470	--		632	
39	Прайс лист	Жидкотопливная горелка Ecoflam MAX 20	шт	1	375000,00	--	375000	--	375000	--	405000
					--	--	--	--		30000	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2306,19	281,21	2306	282	18	2064	4720
					2005,91	100,66	2006	101		350	

41	242-404-1102 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	3334,00	--	3334	--	3334	--	3601
					--	--	--	--		267	
42	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка	бак	1	54535,99	1457,43	54536	1457	31850	21396	82006
					21228,63	603,94	21229	604		6075	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2950934	531395	1548961	993776	19669852
							870578	200409	15409675	315568	
РАЗДЕЛ 4.Газорегуляторный пункт шкафного типа											
59	513-302-0229 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	шт.	1	502183,00	--	502183	--		--	502183
					--	--	--	--	502183	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				502183	0	0	0	502183
							0	0	502183	0	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ			Тенге								21 236 000
в.т.числе **Оборудования**											15911858,00
Временный зд. и сооружения 1,5%			Тенге								79862
Итого по главам			Тенге								21315862
Прочие работы и затраты			Тенге								
Доп. затраты при производстве СМР 0,9%			Тенге								48636
ИТОГО											21364498
Непредвиденные работы и затраты (2)%											109053
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОЙМОСТЬ			Тенге								21473551
в том числе на 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)											23084068
Итого с понижающим коэф=0,980000006											22622387,07
НДС - 12%											2714686,45
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге								25337073,51

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН:160140010537

Руководитель: Мұздыбаев.Е.М.

Эксперт(ы) технического нодзора:
ТОО "ТранзитПром"БИН:120240012936
KZ08VJE00036525;KZ89VJE00030993;KZ78VJE00036526
от 03.04.2018.г.

Технадзор: Халиков И.Б.

Подрядчик
ТОО " Жылу-XX1 " БИН:020240007493

Директор: Бижанов К.

Авторский надзор:
ТОО "РОСИБ" БИН: 921040000350

Инженер-конструктор: Ерлан Н.Н.