Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» сентябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жылу-ХХ1", Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Сырдария, 53, телефон 87020070877**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бижанов Копжан**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружнфми и инженерными сетями для КГУ "Средняя школа им. М.Толегенова" в с.Акщи Иргизского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбиснкой области» , лице руководителя Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядными организациями ТОО «Betta Group» ГСЛ № 19008927 от 17.04.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Каримов Канат Жаксылыкович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3.Субподрядными организациями ТОО «САРМАНСТРОЙ » ГСЛ №21017091 от 04.05.2021года.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора - Амангелді Нұрқанат Тайбергенұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РОСИБ», Рабочий проект** *наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) приказом Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", №370 от 20.11.2023 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется

по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели заявленные до экспертизы	Показатели рекомендуемые к утверждению	Примечание (+увеличение, -уменьшение)
1	Площадь участка	га	2,50	2,50	
Наружный газопровод					
2	Расход газа	м3/час	54	54	0
3	Длина	м	135	135	0
Электроснабжение					
4	Напряжение сети	В	380	380	
5	Расчетная мощность	кВт	10,00	10,00	
6	Расчетный ток	А	16,34	16,34	
7	Коэффициент мощности		0,93	0,93	
Наружный водопровод					
8	Расчетный расход	м3/час	0,79	0,79	
9	Продолжительность строительства	мес.	1	1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемый фундамент под модульное котельное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 2.4 х 8.0 м, высотой 0.3 м. Фундамент под модульное котельное монолитный фундамент в виде плиты, высотой 300 мм. армированной сеткой по всей длине, из бетона класса С12/15 на ссц W4 F50. Под фундаментную плиту выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм. из бетона класса С8/10 на ссц W4 F50. Основанием зданий служит уплотненный местный ИГЭ-2. Фундаментная плита под ДГУ монолитный фундамент высотой 300 мм, армированной сеткой по всей длине, из бетона класса С12/15 F100 W4. Наружные сети водопровода. Водоснабжение здания БМК решено от централизованной системы водоснабжения. Подключение объекта осуществляется врезкой в существующий ПЭ водопровод диаметром 100мм. На точке врезке устанавливается колодец с запорной арматурой и прибором учета воды.Сети запроектированы из полиэтиленовых труб питьевых ПЭ 100 SDR 11 40х3.7, - по ГОСТ 18599-2001.Трубопроводы тепловых сетей - четырехтрубные, прокладываемяе в сборных ж/б каналах лоткового типа КЛ 120х60. Трубопроводы теплотрассы запроектированы и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. Врезка предусмотрено от действующего надземного газопровода среднего давления DN50мм (PN=0,3МПа), проложенного на территории школы. Для снижения давления газа со среднего (PN=0,3МПа) на низкое (PN=0,003 МПа) и поддержания его на заданном уровне, проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М на базе счетчика Common G16(1/50). Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 17 Ø63х3,8 мм. Электроснабжение. Кабельные сети электроснабжения от ВРУ и ДГУ до котельной выполнены кабелем, прокладываемые в земле в траншее. Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от поверхности земли, а при пересечении с автодорогами и проездами на глубине 1 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 года.
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 65% и фактический применено 65% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) не требуется;

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО „Qazaqgaz Aimaq" Альтанов Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусматривается;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство газовой блочно-модульной котельной с наружными инженерными сетями для КГУ "Средняя школа им.М.Толегенова" в с. Акщи Иргизского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Жылу-XX1»
Директор **К.Бижанов**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя