Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-1 Строительство здания "Мобильный офис", место размещенияпо адресу Актюбинская область,г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Мобильный офис**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 205 от 30.04.2025**

Акт выполненных работ №16

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-4 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод холодной воды										
1	1	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	3622,24 2467,96	28,00 0,67	10867,00 7404,00	84,00 2,00	3379,00	7258,00 1450,00	19575,00	
2	2	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	2963,07 2252,04	23,77 0,45	8889,00 6756,00	71,00 1,00	2062,00	6622,00 1241,00	16752,00	
3	3	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	2522,96 2091,82	20,38 0,28	12615,00 10459,00	102,00 1,00	2054,00	10251,00 1829,00	24696,00	
4	4	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2	2230,32 1961,85	17,12 0,22	4461,00 3924,00	34,00 0,00	503,00	3846,00 665,00	8971,00	
5	5	1312-1101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	10052,98 9902,09	0,00 0,00	10053,00 9902,00	0,00 0,00	151,00	6040,00 1287,00	17381,00	
6	6	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	5464,00		5464,00		5464,00	437,00	5901,00	
7	7	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	5751,00		11502,00		11502,00	920,00	12422,00	
8	8	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	5949,00		5949,00		5949,00	476,00	6425,00	
9	9	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	6193,00		6193,00		6193,00	495,00	6688,00	
10	10	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	982,27 910,08	47,20 22,92	982,00 910,00	47,00 23,00	25,00	914,00 152,00	2048,00	
11	11	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	шт.	1	7820,00		7820,00		7820,00	626,00	8446,00	
12	12	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,водоснабжения диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1990,25 1714,72	253,75 73,86	1990,00 1715,00	254,00 74,00	22,00	1753,00 299,00	4042,00	
13	13	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**		1	14023,00		14023,00		14023,00		15145,00	

ЖШС/ТОО «КазСтройНавигатор»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1122,00		
14	14	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**		1	7321,00		7321,00		7321,00		7907,00	
				шт.							586,00		
15	15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		13	150,49	1,73	1956,00	22,00	44,00	1852,00	4112,00	
				м трубопровода		145,35	0,00	1890,00	0,00		305,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды					110085,00	614,00	66511,00	38536,00	160511,00	
								42960,00	101,00	0,00	11890,00		
			ИТОГО по акту					110085,00	614,00	66511,00	38536,00	160511,00	
								42960,00	101,00	0,00	11890,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			2407,67				162918,67	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,90			1466,30				164385,00	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3287,70				167672,70	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого со скидкой 2%									164 319,25	
			НДС	%	12,00			19 718,31				184 037,56	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мұратұлы Берік
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Байдурзинов Берік Базарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КазСтройНадзор", Аттестат № KZ95VJE00065611 от 19.05.2021г.,
Аттестат № KZ42VJE00063849 от 26.03.2021г.,
Аттестат № KZ64VJE00025429 от 25.04.2017г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор _____ Бурумбаев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам - инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)