Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-1 Строительство здания "Мобильный офис", место размещенияпо адресу Актюбинская область,г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1**

(наименование, адрес)

Объект : **4 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 205 от 30.04.2025**

Акт выполненных работ №20

за **октябрь 2025 (месяц, год) на 4-1-1 Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	85	1479,12 330,07	962,47 451,35	125725,00 28056,00	81810,00 38365,00	15859,00	47823,00 13884,00	187432,00	
2	2	1308-0202-1801 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка тросовая. Монтаж к стене здания с установкой крюка	шт.	1	6615,56 4101,84	2513,72 1241,61	6616,00 4102,00	2514,00 1242,00		3847,00 837,00	11300,00	
3	3	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00135	360667,00		487,00		487,00	39,00	526,00	
4	4	261-404-0545 *РСНБ РК 2022*	Зажим струновой для троса ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	672,00		4032,00		4032,00	323,00	4355,00	
5	5	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0867	1242344,00		107711,00		107711,00	8617,00	116328,00	
6	6	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2553,49 2522,92	0,00 0,00	2553,00 2523,00	0,00 0,00	30,00	1817,00 350,00	4719,00	
7	7	прайс *лист*	Датчик периметральный активный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	1	8282,95		8283,00		8283,00	663,00	8946,00	
8	8	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	580,81 559,64	4,84 0,15	17424,00 16789,00	146,00 5,00	490,00	12092,00 2361,00	31877,00	
9	9	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30,6	46,00		1408,00		1408,00	113,00	1521,00	
10	10	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	182,48 168,19	1,82 0,15	5474,00 5046,00	55,00 5,00	374,00	3636,00 729,00	9839,00	
11	11	243-305-0304 *СтрСЦ 01.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	км	0,0306	266097,00		8143,00		8143,00	651,00	8794,00	

ЖШС/ТОО
«КазСтройНадзор»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					287856,00	84525,00	146818,00	69215,00	385638,00	
								56516,00	39617,00	0,00	28567,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			5784,60					
			Итого с временными									391422,60	
			Зимние удорожания	%	0,90			3522,80					
			Итого с зимними удорожаниями									394945,40	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7898,91					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									402844,31	
			Итого со скидкой 2%									394 787,42	
			НДС	%	12,00			47 374,49					
			Итого с НДС									442 161,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мұратұлы Берік
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ «ЦЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймурзинов Берік Базарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
ТОО "КазСтройНадзор", Аттестат № KZ95VJE00065611 от 19.05.2021г.,
Аттестат № KZ42VJE00063849 от 26.03.2021г.,
Аттестат № KZ64VJE00025429 от 25.04.2017г.

Директор Бурумбаев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актам - инжиниринг" Ешимкулов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)