Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-1 Строительство здания "Мобильный офис", место размещенияпо адресу Актюбинская область,г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1**

(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 205 от 30.04.2025**

Акт выполненных работ №22

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **7-1-1 Вертикальная планировка**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Разработка плодородного грунта										
1	1	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	23	73,66 0,00	73,66 23,84	1694,00 0,00	1694,00 548,00		395,00 167,00	2256,00	
2	2	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	23	272,80 0,00	272,80 88,28	6274,00 0,00	6274,00 2030,00		1462,00 619,00	8355,00	
3	3	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	27,6	554,00		15290,00			1223,00	16513,00	
4	4	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	165,6	60,00		9936,00			795,00	10731,00	
			Подраздел 1: Возврат плодородного слоя										
5	5	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	23	73,66 0,00	73,66 23,84	1694,00 0,00	1694,00 548,00		395,00 167,00	2256,00	
6	6	1101-0104-0109 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	23	272,80 0,00	272,80 88,28	6274,00 0,00	6274,00 2030,00		1462,00 619,00	8355,00	
			Итого по подразделу 1: Возврат плодородного слоя					7968,00 0,00	7968,00 2578,00	0,00 0,00	1857,00 786,00	10611,00	
			Итого по разделу 1: Разработка плодородного грунта					41162,00 0,00	15936,00 5156,00	0,00 0,00	3714,00 3590,00	48466,00	
			Раздел 2: Вертикальная планировка										
7	7	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	$м^3$ грунта	220	109,39 0,00	109,39 34,62	24066,00 0,00	24065,00 7616,00		5485,00 2365,00	31916,00	
8	8	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	$м^3$ грунта	220	918,88 0,00	918,88 290,82	202154,00 0,00	202153,00 63980,00		46066,00 19857,00	268077,00	
9	9	1101-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	220	167,90 0,00	167,90 53,48	36938,00 0,00	36938,00 11766,00		8472,00 3632,00	49042,00	
10	10	1101-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	220	45,87 0,00	45,87 15,87	10091,00 0,00	10091,00 3491,00		2515,00 1008,00	13613,00	
			Итого по разделу 2: Вертикальная планировка					273249,00	273247,00	0,00	62538,00	362648,00	

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	86853,00	0,00	26862,00		
			ИТОГО по акту					314411,00	289183,00	0,00	66252,00	411115,00	
								0,00	92009,00	0,00	30452,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			6166,73					
			Итого с временными									417281,73	
			Зимние удорожания	%	0,90			3755,54					
			Итого с зимними удорожаниями									421037,27	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			8420,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									429458,02	
			Итого со скидкой 2%									420 868,86	
			НДС	%	12,00			50 504,26					
			Итого с НДС									471 373,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мураталы Берік
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Баймурзинов Берік Базарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КазСтройНадзор", Аттестат № KZ95VJE00065611 от 19.05.2021г.,
Аттестат № KZ42VJE00063849 от 26.03.2021г.,
Аттестат № KZ64VJE00025429 от 25.04.2017г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор _____ Бурумбаев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам - инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)