Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Актюбинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Hayat Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **47-1 Строительство здания "Мобильный офис", место размещенияпо адресу Актюбинская область,г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1**
(наименование, адрес)

Объект : **7 Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 205 от 30.04.2025

Акт выполненных работ №23

за **октябрь 2025 (месяц, год) на 7-1-2 Покрытие**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	24,57	6740,24 258,62	1857,95 436,17	165608,00 6354,00	45650,00 10717,00	113604,00	18437,00 14724,00	198768,00	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	29,9754	3788,00		113547,00		113547,00	9084,00	122631,00	
3	3	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	$м^2$ основания	245,7	1374,46 61,39	431,01 130,77	337705,00 15084,00	105899,00 32130,00	216722,00	50990,00 31096,00	419791,00	
4	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/$м^2$	т	0,13514	195948,06 0,00	3550,24 1679,67	26480,00 0,00	480,00 227,00	26001,00	245,00 2138,00	28863,00	
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство 30 мм	$м^2$ покрытия	245,7	2960,08 40,80	285,06 42,97	727292,00 10025,00	70040,00 10558,00	647228,00	22228,00 59961,00	809481,00	
6	6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	48	2975,91 1389,95	52,24 22,09	142844,00 66718,00	2507,00 1060,00	73619,00	73200,00 17283,00	233327,00	
7	7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,064	44925,00		92725,00		92725,00	7418,00	100143,00	
			Итого вне раздела					1606201,00 98181,00	224576,00 54692,00	1283446,00 0,00	165100,00 141704,00	1913004,00	
			Раздел 1: Пешеходная площадка Тип 1										
8	8	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,68	6740,24 258,62	1857,95 436,17	31544,00 1210,00	8695,00 2041,00	21639,00	3512,00 2804,00	37860,00	
9	9	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	46,8	3242,12 2953,54	284,52 121,40	151731,00 138226,00	13316,00 5682,00	190,00	126638,00 22270,00	300639,00	
10	10	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	47,736	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	
			Итого по разделу 1: Пешеходная площадка Тип 1					183275,00 139436,00	22011,00 7723,00	21829,00 0,00	130150,00 25074,00	338499,00	

ЖШС/ТОО «КазСтройНадзор»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					1789476,00	246587,00	1305275,00	295250,00	2251503,00	
								237617,00	62415,00	0,00	166778,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			33772,60					
			Итого с временными									2285276,60	
			Зимние удорожания	%	0,90			20567,50					
			Итого с зимними удорожаниями									2305844,10	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			46116,88					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2351960,98	
			Итого со скидкой 2%									2 304 921,76	
			НДС	%	12,00			276 590,61					
			Итого с НДС									2 581 512,37	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мураталы Берік
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Баймурзинов Берік Базарұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КазСтройНадзор" Аттестат № KZ95VJE00065611 от 19.05.2021г.,
Аттестат № KZ42VJE00063849 от 26.03.2021г.,
Аттестат № KZ64VJE00025429 от 25.04.2017г.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Директор _____ Бурумбаев А.М.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Актам - инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)