Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«31» октября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Hayat Company»**, ***ГСЛ 25001606, 21.01.2025г*** **Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ул.М.Арынова, 80**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Мұратұлы Берік**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Строительство здания «Мобильный офис», по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области, Директор Баймурзинов Берік Базарұлы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Субподрядные организации _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Актам инжиниринг» № 169/2022***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Филиал РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области № 23/10 от 11.03.2023 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания		1		1	
Площадь застройки	м2	100	-	100	-
Общая площадь здания	м2	81,9		81,9	
Строительный объем	м3	492,8	-	492,8	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

Здание каркасное одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 12х7,5м. Высота этажа - 3,0м.

Каркас здания представлен в виде однопролетной рамы с жестким защемлением колонн в фундаментах и опиранием балок на колонны. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается постановкой вертикальных и горизонтальных связей. Элементы связей приняты из горячекатаных уголков.

Колонны запроектированы сплошностенчатыми, постоянного сечения по высоте с шагом 4,0м. Сечение колонн запроектированы из квадратной трубы 200х200х6мм.

Столбчатый фундамент монолитные ж/б из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2012, с применением арматуры классов А-I, А-III по ГОСТу 34028-2016. Монолитный фундамент выполняют согласно требованиям СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции". Ленточный фундамент сборный железобетонный ГОСТ 13579-78*. Под подошвой фундаментов выполнить подушки из щебня мелких фракций 10-20мм толщиной 200 мм. Все поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячей битумной мастикой за два раза. Отмостку выполнить из бетона класса В7,5 на щебеночное основание по уплотненному грунту.

Наружные стены - трехслойные стеновые сэндвич-панели с заполнением из минеральной ваты толщиной 150 мм;

Внутренние перегородки из профильного каркаса с обшивкой гипсокартоном со звукоизоляцией минплитой.

Перекрытие - металлическая балка из двутавра №36Б1 ГОСТ 26020-83;

Кровля - односкатная, трехслойные кровельные сэндвич-панели с заполнением из минеральной ваты толщиной 120 мм;

Витражи - алюминиевого профиля по ГОСТу 23747-88.

Окна - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99;

Двери наружные центрального входа - стеклянные с алюминиевым профилем.

Полы -керамическая плитка, линолеум;

Внутренняя отделка принята штукатурка сухими смесями на гипсовой основе.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2025 г.**

окончание работ **октябрь 2025 года**;

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: АО „Актобе su-energy group", Ибангалиев М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения уотол. алд. груп. нас.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство здания «Мобильный офис», по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, ул.Актюбинская, 47/1»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (ген.подрядчик) **Директор ТОО «Hayat Company» Мұратұлы Берік**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.