Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29**	**100140005906**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №53 от 20.05.2025 года

Номер документа	Дата составления
17	**30.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»			раб	1	75 019 559,00	75 019 559,00
				Итого	1	x	75 019 559,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		53	20.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»	75 019 559,00	66 981 749,00							8 037 810,00	75 019 559,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС–KZKZ»
Эксперт технического надзора _____ **Абдибеков М.**
KZ69VJE00047649 от 26.06.2019 года.
KZ70VJE00025612 от 02.05.2017 года.
KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков У. К.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53** от **20.05.2025 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2025 год
Наружные сети водопровода

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56 134 029**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**42 205 350**
		Подраздел 1.1.	**Растительный грунт**				**2 277 004**
1	1	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**9 648,32**	**118**	**1 138 502**
2	2	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**9 648,32**	**118**	**1 138 502**
		Подраздел 1.2.	**Земляные работы**				**39 928 346**
3	3	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**9 000**	**372**	**3 348 000**
4	4	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**19 001,84**	**441**	**8 379 811**
5	5	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1.* *Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3.** . ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**412,11**	**485**	**199 873**
6	6	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.27, Кзтр=1,2,* *Кзм=1,2*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	**м^3 грунта**	**416,84**	**17 991**	**7 499 368**
			Обратная засыпка				

7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/	$м^3$	1 710	3 686	6 303 060
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	1 710	3 725	6 369 750
9	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	27 153,95	96	2 606 779
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8 146,185	641	5 221 705
		Раздел 2.	**Трубопроводы**				
11	37	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	4,5	1 462 378	13 493 646
12	38	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4 545	1 521	6 912 945
		Раздел 3.	**Колодцы Д=1500мм (1 шт) (НВ-24)**				
13	69	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,975	71 139	435 033 140 500
14	70	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 650	38 650
15	71	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	25 742	25 742
16	72	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31 017	62 034
17	73	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /+3ПП15/	шт.	1	35 782	35 782
18	74	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 232	13 232
19	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6 033	24 132
20	76	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	12 441	12 441

21	78	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)**	комплект	1	33 264	33 264
			Изоляция колодцев в мокрых грунтах- днище (примечание НВ-24)				
22	79	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,156	9 353	1 459
23	80	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,179	6 576	1 177
			Изоляция колодцев в сухих грунтах				
24	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	12	3 885	46 620
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56 134 029**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21 421 086
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 340 775*
			машины и механизмы	тенге			21 103 057
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 905 667*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13 609 885
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 799		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**56 134 029,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			4 210 052	**4 210 052**
			ИТОГО				**60 344 081**
			Сметная прибыль 5%			3 017 204	**3 017 204**
			Непредвиденные работы и затраты-3%			1 810 322	**1 810 322**
			ИТОГО			-	**65 171 608**
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0388				**33 850 133**
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0587				**34 498 591**
			ИТОГО			-	**68 348 724**
			Учетная скидка 0,979999999183849%				**66 981 749**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**8 037 810**
			Итого к оплате				**75 019 559**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО «МИРАС–KZKZ»

Эксперт технического надзора _____ **Абдибеков М.**

KZ69VJE00047648 от 26.06.2019 года

KZ70VJE00025612 от 02.05.2017 года.

KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области",

БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков Т. К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А. Ю.**

Приказ №19 от 29.05.2025