Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", 110300, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140005906**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) договор №53 от 20.05.2025 года

Номер документа	Дата составления
27	**25.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»			раб	1	75 923 662,00	75 923 662,00
				Итого	1	x	75 923 662,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Абдибеков У.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		53	20.05.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»	150 943 221,00	67 788 984,00							8 134 678,00	75 923 662,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «МИРАС–KZKZ»
Эксперт технического надзора _____ **Абдибеков М.**
KZ69VJE00047649 от 26.06.2019 года.
KZ70VJE00025612 от 03.05.2017 года.
KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя _____ **Абдибеков Е. К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за август месяц 2025г

Акт №	Меяцы	Сумма
1	Наружные сети водопровода	47 861 574
2	Воздушная линия ВЛЗ-10кВ	14 380 144
3	Наружные сети электроснабжения (насосная)	13 681 944
	Итого:	**75 923 662,00**

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53 от 20.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2025 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляные работы				
			Подраздел 1: Растительный грунт				
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	5 366,12	118,0	633 202,0
2	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	5 366,12	118,0	633 202,0
			Итого по подразделу 1: Растительный грунт				1 266 404
			Подраздел 2: Земляные работы				
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5 355,04	372,0	1 992 075,9
4	4	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	10 559,28	441,0	4 656 642,0
5	5	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	228,28	485,0	110 716,0
6	6	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	232	17 991,0	4 173 912,0
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы /песком/	$м^3$	950,26	3 686,0	3 502 658,0
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	950,26	3 725,0	3 539 718,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	15 087,27	96,0	1 448 378,0
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4 525,881	641,0	2 901 090,0
			Итого по подразделу 2: Земляные работы				22 325 189
			Итого по разделу 1: Земляные работы				23 591 593
			Раздел 2: Трубопроводы				
11	37	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	2,44	1 462 378,0	3 568 202,0
12	38	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 464,4	1 521,0	3 748 352,0
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				7 316 554
			Раздел 3: Колодцы Д=1500мм (17 шт) (НВ-24)				
13	68	6301-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,975	125 365,0	247 596,0
14	69	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,14	71 139,0	1 432 739,0
15	70	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ДН15	шт.	11	38 650,0	425 150,0
16	71	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	25 742,0	283 162,0
17	72	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	31 017,0	744 408,0
18	73	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /+3ПП15/	шт.	10	35 782,0	357 820,0
19	74	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ДП 10-1	шт.	11	13 232,0	145 552,0
20	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	37	6 033,0	223 221,0
21	76	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	11	12 441,0	136 851,0
22	78	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	11	33 264,0	365 904,0
23	79	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,7127	9 353,0	16 019,0
24	80	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,97	6 576,0	12 955,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	132,126	3 885,0	513 310,0
			Итого по разделу 3: Колодцы Д=1500мм (18 шт) (НВ-24)				4 904 687
			ИТОГО по акту				35 812 834

ИТОГО ПО СМЕТЕ		35 812 834,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	2 685 963	2 685 963
ИТОГО		38 498 797
Сметная прибыль 5%	1 924 940	1 924 940
Непредвиденные работы и затраты-3%	1 154 964	1 154 964
ИТОГО	-	41 578 700
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0388		21 595 977
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0587		22 009 685
ИТОГО	-	43 605 662
Учетная скидка 0,9799999999183849%		42 733 549
Налог на добавленную стоимость - 12 %		5 128 026
Итого к оплате		47 861 574

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС–KZKZ»
Эксперт технического надзора _____ Абдисеков М.
KZ69VJE00047649 от 26.06.2019 года.
KZ70VJE00025612 от 02.05.2017 года.
KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906
И.о.руководителя_____ Абибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Институт Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А. Ю.
Приказ №19 от 29.05.2024 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53 от 20.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2025 (месяц, год) на 2-2 Воздушная линия ВЛЗ-10кВ**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Строительство ВЛЗ-10кВ				
			Подраздел 1: Провод				
1	1	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,003	279 672,0	280 511,0
2	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,	м	1 023,06	437,0	447 077,0
			Итого по подразделу 1: Провод				727 588
			Подраздел 2: Оборудование				
3	3	1133-0207-0104 *РСНБ РК 2024*	Разъединители. Установка вручную	комплект	4	51 720,0	206 880,0
4	4	515-201-0802 *СпрСЦ 03.2025*	Разъединитель линейный наружной установки качающегося типа (наружная установка) РЛК-1А (1Б) -10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01	комплект	4	545 430,0	2 181 720,0
5	5	6401-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	5	22 322,0	111 610,0
6	6	252-205-2311 *СпрСЦ 03.2025*	Разрядник мультикамерный MCR 20	шт.	5	89 530,0	447 650,0
			Итого по подразделу 2: Оборудование				2 947 860
			Подраздел 3: Железобетонные элементы				
7	7	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 897,0	55 794,0
8	8	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А/СВ110-5/	шт.	2	81 569,0	163 138,0
9	9	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка приставки к опоре и подпоре высотой до 8,5 м, приставка железобетонная одинарная	приставка	4	11 986,0	47 944,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	225-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	4	87 579,0	350 316,0
11	11	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	27 897,0	55 794,0
12	12	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А/СВ110-5/	шт.	2	81 569,0	163 138,0
13	13	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	57 455,0	229 820,0
14	14	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А/СВ110-5/	шт.	8	81 569,0	652 552,0
15	15	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	88 593,0	88 593,0
16	16	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А/СВ110-5/	шт.	3	81 569,0	244 707,0
			Итого по подразделу 3: Железобетонные элементы				2 051 796
			Подраздел 4: Стальные конструкции				
17	17	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	143 631,0	287 262,0
18	18	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	216 599,0	866 396,0
19	19	252-207-0521 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.3R, одноцепная концевая с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	192 032,0	192 032,0
20	20	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968,0	3 936,0
21	21	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1 968,0	25 584,0
22	22	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 671,0	25 342,0
23	23	252-207-0267 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-251 стяжка, Т.П.3.407.1-164	шт.	8	17 223,0	137 784,0
24	24	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	34 704,0	69 408,0
25	25	252-207-0533 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	39 039,0	78 078,0
26	26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	13 772,0	82 632,0
27	27	252-207-0224 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	6	19 066,0	114 396,0
28	28	261-404-0443 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	2 195,0	8 780,0
			Итого по подразделу 4: Стальные конструкции				1 891 630
			Подраздел 5: Линейная арматура				
29	29	252-207-1230 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	6	1 994,0	11 964,0
30	30	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	24	1 245,0	29 880,0
31	31	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	1 422,0	17 064,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	300,0	12 000,0
33	33	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	40	1 488,0	59 520,0
34	34	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка разрядников с помощью механизмов	комплект	12	35 001,0	420 012,0
35	35	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)/ОПН 10кВ/	шт.	12	33 831,0	405 972,0
36	36	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	6	4 523,0	27 138,0
37	37	252-207-0448 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 50	шт.	12	2 588,0	31 056,0
38	38	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	18 808,0	338 544,0
39	39	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	30	14 295,0	428 850,0
40	40	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	21	2 772,0	58 212,0
41	41	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	15	2 972,0	44 580,0
42	42	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	12	10 427,0	125 124,0
43	43	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	36 583,0	1 097 490,0
44	44	252-207-2313 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21 сквозной	шт.	1	8 159,0	8 159,0
45	45	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	15	1 461,0	21 915,0
46	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66,0	396,0
47	47	252-207-2117 *СпрСЦ 03.2025*	Вязка спиральная типа СВ 35	шт.	12	1 505,0	18 060,0
48	48	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	4	1 618,0	6 472,0
			Итого по подразделу 5: Линейная арматура				3 162 408
			Подраздел 6: Металлопрокат				
49	49	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	28	1 198,0	33 544,0
50	50	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	28	1 254,0	35 112,0
51	51	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	27	4 820,0	130 140,0
52	52	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,216144	332 959,0	71 967,0
			Итого по подразделу 6: Металлопрокат				270 763
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛЗ-10кВ				11 052 045

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту				**11 052 045**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**2 587 692**

ИТОГО по акту		**11 052 045,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**634 826**	**634 826**
ИТОГО		**11 686 871**
Сметная прибыль 5%	**454 959**	**454 959**
Непредвиденные работы и затраты-3%	**350 606**	**350 606**
ИТОГО	**-**	**12 492 437**
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0388		**6 488 572**
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0587		**6 612 871**
ИТОГО	**-**	**13 101 443**
Учетная скидка 0,979999999183849%		**12 839 414**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**1 540 730**
Итого к оплате		**14 380 144**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС–KZKZ»
Эксперт технического надзора _____ Абдибеков М.
KZ69VJE00047649 от 26.06.2019 года.
KZ70VJE00025612 от 02.05.2017 года.
KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100140005906

И.о.руководителя_____Абдибеков У. К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Институт «Агропромпроекта»
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А. Ю.
Приказ №19 от 29.05.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружные сети электроснабжения (насосная)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53 от 20.05.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2025** (месяц, год) на **2-3 Наружные сети электроснабжения (насосная)**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ВЛИ-0,4кВ				
1	1	1133-0203-0103 *РСНБ РК 2024*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,95	279 672,0	545 360,0
2	2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного	м	1 978,8	1 230,0	2 433 924,0
3	3	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного	м	10,2	455,0	4 641,0
			Подраздел 1: Железобетонные элементы				
4	4	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	37	27 897,0	1 032 189,0
5	5	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	57 455,0	402 185,0
6	6	1133-0201-0103 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	88 593,0	265 779,0
7	7	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 $м^3$	шт.	3	9 164,0	27 492,0
8	8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	10 468,0	31 404,0
9	9	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	56	62 549,0	3 502 744,0
10	10	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А/СВ110-5/	шт.	4	81 569,0	326 276,0
			Итого по подразделу 1: Железобетонные элементы				5 588 069

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 2: Стальные конструкции				
11	11	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	13 772,0	41 316,0
12	12	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	37,3	1 968,0	73 406,0
13	13	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	13 531,0	175 903,0
			Итого по подразделу 2: Стальные конструкции				290 625
			Подраздел 3: Линейная арматура				
14	14	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	116	520,0	60 320,0
15	15	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	116	111,0	12 876,0
16	16	252-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 25x100 (СИП)	шт.	4	344,0	1 376,0
17	17	252-207-0704 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA1500 анкерный	шт.	22	2 516,0	55 352,0
18	18	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	22	20 666,0	454 652,0
19	19	252-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA2000.1 анкерный	шт.	15	2 516,0	37 740,0
20	20	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	36	1 954,0	70 344,0
21	21	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	36	6 420,0	231 120,0
22	22	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	47	507,0	23 829,0
23	23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	47	1 968,0	92 496,0
24	24	252-207-1903 *РСНБ РК 2022*	Адаптер для подключения закороток и заземления типа FC 481	шт.	8	4 447,0	35 576,0
25	25	252-207-1710 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.440-15 с прокалывающим зажимом	шт.	6	36 238,0	217 728,0
26	26	252-204-1201 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	24	1 108,0	26 592,0
27	27	252-207-0448 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 50	шт.	8	2 538,0	20 704,0
28	28	252-207-0445 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAR 16	шт.	16	2 103,0	33 648,0
29	29	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40x2,0 мм	м	0,5	659,0	330,0
30	30	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	0,5	65,0	33,0
31	31	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	3	99,0	297,0
			Итого по подразделу 3: Линейная арматура				1 375 013

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4кВ				10 237 632
			ИТОГО по акту				10 237 632

ИТОГО ПО СМЕТЕ		10 237 632,00
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	767 822	767 822
ИТОГО		11 005 454
Сметная прибыль 5%	550 273	550 273
Непредвиденные работы и затраты-3%	330 164	330 164
ИТОГО	-	11 885 891
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0388		6 173 532
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %, К=1,0587		6 291 796
ИТОГО	-	12 465 328
Учетная скидка 0,979999999183849%		12 216 021
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1 465 923
Итого к оплате		13 681 944

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 010400002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник инженерных сетей ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков А.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «МИРАС–KZKZ»
Эксперт технического надзора _____ Абдибеков М.
KZ69VJE00047649 от 26.06.2019 года.
KZ70VJE00025612 от 02.05.2017 года.
KZ86VJE00025615 от 02.05.2017 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка Костанайской области", БИН 100340005906

И.о.руководителя_____ Абдибеков У. К.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО «Институт «Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ Костенко А. Ю.
Приказ №19 от 20.05.2013