Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

«24» 11 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алюминстрой», Костанайская область, г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
(наименование организации, юридический адрес)
В лице директора Муканов Абай Куспанович
(фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя организации)

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка», и.о. руководителя Абдибеков Умиржан Кенжебекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество/при наличии/ руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Институт «Агропромпроект», заказ №78-24, утверждена ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка», №19 от 29 мая 2025 года
наименование утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется во всех объектах (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	м.	6 944,00		6 944,00	
Протяженность ВЛЗ-10кВ	м.	319,9		319,9	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м.	1 950,0		1 950,0	
Нормативная продолжительность выполнения работ	Мес.	4,0		4,0	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технологические решения

Мощность объекта:

Водоснабжение: расход – 16,397 м3/сут. Протяженность сети водоснабжения – 6 944,0 м, в том числе: труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 Ø63х3,8 «питьевая» – 4,0 м; труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 Ø110х6,6 «питьевая» – 6 940,0 м.

Электроснабжение: Аэропорт – принятое напряжение – 10/0,4 кВ; расчетная мощность – 596,0 кВт; протяженность ВЛЗ-10 кВ – 319,9 м.

Электроснабжение: Насосная – принятое напряжение – 0,4 кВ; расчетная мощность – 9,0 кВт; протяженность ВЛИ-0,4 кВ – 1 950,0 м.

Краткая характеристика проектируемого объекта:

Проектом предусмотрено строительство инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования аэропорта города Аркалыка.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения требуемого напора до территории Аэропорта, предусмотрена водопроводная насосная станция (ВНС). Место установки насосной станции выбрано из условия обеспечения залива насосов из городских сетей.

Насосная станция подает воду в проектируемые резервуары, на территории строящегося аэропорта, из которых будут предусмотрены внутриплощадочные сети, с водоразбором по территории аэропорта.

Комплектная насосная станция 2 подъема, с частотным преобразователем, производительностью 12,07 м3/час, напором 79,0 м, мощностью 5,5 кВт. Установка состоит из 2-х насосов, высоконапорных центробежных СМ2-БМ(В)-2хHelix V1607-380-9- ЧП-К, в составе 1 рабочий, 1 резервный.

Электроснабжение

Аэропорт

Проект разработан согласно задания на проектирование и технических условий №09- 1159 от 31.10.2024 г., выданные КГП «КЮЭС».

В соответствии с заданием на проектирование, данным проектом предусматриваются внеплощадочные сети электроснабжения (внутриплощадочная сеть разрабатывается по отдельному заказу).
По степени надежности электроснабжения токоприемники жилого комплекса относятся к потребителям I категории.
Проектом предусмотрено строительство воздушной линии ВЛЗ-10кВ и установка двухтрансформаторной 2КТПН-10/0,4кВ мощностью 2х1000 кВА.
Насосная
Проект электроснабжения насосной станции разработан согласно задания на проектирование и технических условий №09-206 от 25.02.2025 г., выданные КГП «КЮЭС».
По степени надежности электроснабжения объект относится к потребителям второй категории.
Источник питания - ТП-10/0,4 кВ-№90, мощностью 2х250кВА, находящаяся на балансе КГП «КЮЭС».
Для обеспечения второй категории электроснабжения проектом предусмотрена установка автономного источника электроэнергии - дизель-генератора (ДЭС).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2025 г._____
месяц, год
окончание работ ____октябрь 2025 г._____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 мес.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 мес.
Фактически, месяц: 4 мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий и (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по коммунальному и инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „АТЖК" Бексеев Б.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Н.Н. Жапая, нач-к Горсети

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство наружных инженерных сетей для аэропорта города Аркалыка, Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алюминстрой», Муканов А.К.

фамилия, имя, отчество/при наличии/руководителя организации, подпись, дата

место печати (при наличии)