Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«07» ноября 2026 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Молдагалиева Мереке Конысбаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" руководитель Нурмуханов Асылхан Кайрлиевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «GC-GroupCompany», в лице директора Тажкенов Т.А. ГСЛ №22017440, от 22.09.2022г;
ТОО «Azat Capital», в лице директора Баяндыковой А.З. ГСЛ №22017439, от 22.09.2022г;
ТОО «Zhasl», в лице директора Утегенов Г.А. ГСЛ № 24018393, от 13.05.2024 г;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Жандира», рабочий проект №19.008, 2019 год***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***распоряжением ГУ " Таскалинский районый отдел ЖКХ,ПТиАД " №63 от 03.11.2022 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество опор СВ 110; 105; 95	шт	378	378	378	378
Опора СТВ	шт	31	31	31	31
Кронштейн КРГ1	шт	31	31	31	31
Количество светильников	шт	307	307	307	307
Провод СИП-2 3х70+1х70	км	4,441	4,441	4,441	4,441
Провод СИП-4 4х16	км	7,122	7,122	7,122	7,122
Провод СИП-2 3х50+1х54	км	1,402	1,402	1,402	1,402
Кабель силовой АВБбШв 4х16	км	1,323	1,323	1,323	1,323
Провод ПВС 3х2,5 мм2	км	1,242	1,242	1,242	1,242
Кабель АВБбШв 4х70	км	0,139	0,139	0,139	0,139

Провод СИП-4 2х16	км	1,17	1,17	1,17	1,17
Кабель АВБбШв 4х50	км	0,09	0,09	0,09	0,09
Кабель АВВГ 3х2,5	км	0,258	0,258	0,258	0,258
Провод АС 25/4,2 мм2	км	0,14	0,14	0,14	0,14

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Участок под расположен в центральной части Таскалинского района на левом и правом берегу реки б.Узень и удален от райцентра Таскала, а от областного центра г.Уральска на 80 км

Наружное электроосвещение.

1. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Панфилова от существующей КТП-10/0.4кВ №09-01-27 160кВА и КТП-10/0,4кВ №09-01-25, 63 кВА ВЛ-10кв №3 "Заречная" ПС 110/35/10кВ "Каменка"до объекта.
2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.Чурилина от существующей КТП-10/0,4кВ №09-01-33 160 кВА и КТП-10/0,4кВ №09-01-29 160кВА, КТП- 10/0,4кВ №09-01-28 160кВА ВЛ-10кВ №3 "Заречная" ПС 110/35/10кВ "Каменка"до объекта.
3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маметова от существующей КТП-10/0,4кВ №09-01-32 400кВА и КТП-10/0,4кВ №09-01-26 250кВА, ВЛ- 10кВ№3 "Заречная" ПС 110/35/10кВ "Каменка"до объекта.
4. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.Шевченко от существующей КТП-10/0,4кВ №09-01-080 250кВА ВЛ-10кВ №3 "Заречная" ПС110/35/10кВ "Каменка"до объекта.
5. Строительство ВЛИ-0,4кВ по ул. Кенжина от существующей КТП-10/0,4кВ №09-01-029 250кВА ВЛ-10кВ №3 "Заречная" ПС110/35/10кВ "Каменка"до объекта. По дополнительному согласованию выполняется кабелем с установкой мталлических опор.
6. Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.Женис от существующей КТП-10/0,4кВ№09-01-028 160кВА ВЛ-10кВ №3 "Заречная" ПС110/35/10кВ "Каменка"до объекта.
7. Строительство ВЛИ-0,4кВ по ул.Садовая от существующей КТП-10/0,4кВ№09-01-080 250кВА Вл-10кВ №3 "Заречная" ПС110/35/10кВ "Каменка"до объекта.

Данным проектом предусматривается:

1) выполнить демонтаж сущ. ВЛ-0,4кВ
2) Ввода жилых домов и других строений переключить от существующих ВЛ-0,4кВ на проектируемую ВЛИ-0,4 кВ.
3) Установить электронный счетчик в специальном закрытом щите. Строительство ВЛИ-0,4кВ уличного освещения по улицам: Панфилова, Чурилина, Маметовой, Шевченко, Женис, Садовая выполняются путем подвески самонесущих изолированных проводов с изоляцией из сшитого полиэтилена на ж/б опорах проводом СИП-4с-4х16мм2.

Для освещения улиц предусмотрены светодиодные светильники мощностью 80Вт, светильники крепятся на опорах с помощью наклонных кронштейнов. Освещенность улицы должна составлять: горизонтальная на уровне дороги –4 лк, управление уличным освещением объекта осуществляется при помощи ящика управления освещением ЯУО, устанавливаемым в КТП. Учет элетроэнергии производится трехфазным многотарифным счетчиком "Меркурий 236" в специальном закрытом боксе с обзорным окном. Жилые дома и другие строения переключаются от существующих ВЛ-0.4кВ на проектируемую ВЛИ-0,4кВ выполненную самонесущим изолированным проводом СИП-2- 3х70+1х70мм2 и СИП-2-3х50+1х50мм2. Устройство ввода в здания выполнено проводом СИПс-4-2х16мм2.

Для защиты ВЛИ от перенапряжений на кабельных опорах и в конце линии, устанавливаются ограничители перенапряжений, а также в начале и конце линии зажимы для присоединения приборов контроля напряжения. Все осветительные опоры подлежат заземлению. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не

должно превышать 30 Ом. Пересечения кабельной линии и ВЛИ-0,4 кВ с автодорогой выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ с применением повышенных опор.

Для освещения ул. Кенжина используются светодиодные светильники мощностью 80Вт. Светильники устанавливаются на осветительных опорах с применением типовых металлических стоек от3 и обеспечивают нормируемую освещенность вдоль улицы. Питающие линии сетей наружного освещения выполнены кабелем марки АВБбШв 4х16мм и проложенным в траншее на глубине 0.7м с выполнением требований ПУЭ.

Подключение светильников на опорах осуществляется с помощью разветвительных коробок. Все металлические корпуса, броня и оболочка кабеля опор наружного освещения подлежат заземлению.

Основные показатели проекта

Напряжение сети -380/220 В

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 32 ул. Маметова – 0,797 км,

Строительная длина КЛ- 0.4кв линия 1- 0,011 км в т.ч. кабельная вставка -35м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 26 ул. Маметова – 0,830 км в т.ч. кабельная вставка -25.5м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 27 ул. Панфилова- 0,598 км в т.ч. кабельная вставка - 30м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 25 ул. Панфилова – 0,957км;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 28 ул. Чурилина фидер1-420м, фидер2-712м, в т.ч. кабельная вставка -27м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП33 ул. Чурилина фидер1-226м, фидер2-460м ктп28 ул. Чурилина –Кенжина;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 28 ул. Чурилина -375м в т.ч. кабельная вставка -49м;

Строительная длина КЛ-0,4кВ Кенжина-900м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 28 ул. Женис-1095м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 80 ул. Шевченко-707м в т.ч. кабельная вставка -22м;

Строительная длина ВЛИ-0,4кВ КТП 80 ул. Садовая-691м. Молниезащита

Для защиты электрооборудования от атмосферных разрядов предусматривается устройство молниезащиты в соответствии с нормативными помолниезащите:

1. Все металлические части, которые могут подвергнуться ударам молнии заземляются на наружный контур заземления.
2. Установка ОПН.

На основании протокола согласования:

- На участке ул. Кенжина — заменили подземную прокладку кабельной линии на воздушную (ВЛ), во избежание повреждения действующего кабеля связи.

- Установлены опоры освещения на улицах Доспамбет жырау от дома №3 до дома №13, Саябак от дома №4 до дома №20 и от дома №21 до дома №31, Панфилова от дома №10 до дома №6, Ынтымак от дома №26 до дома №28, Шевченко продлить до Саябак

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***09 июль 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;

фактически ***2 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____20___г

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция уличного освещения по ул. Маметова, Панфилова, Чурилина, Кенжина, Шевченко, Женис, Садовая в с. Таскала Таскалинского района ЗКО***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ **«____» _____20___г.**

Место печати (при наличии)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ БАТ. ҚАЗ. ОБЛ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Жайық Сити» БИН 140240006727 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-ТЬЮ ГОРОД УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛ.