Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алатауский, Алматы, микрорайон Карасу, Дулат Бабатайұлы, дом № 56** — **200540018903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №257 от 01.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	12.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домоы №54,56 по ул.Таирова.			Работа	1	7 577 324,72	7 577 324,72	811 856,22
				Итого	1	x	7 577 324,72	811 856,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2025

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алатауский, Алматы, микрорайон Карасу, Дулат Бабатайұлы, дом № 56**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54,56 по ул. Таирова**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за июн.25

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		257	01.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5		7	8	9	10
Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домоы №54,56 по ул.Таирова.	**13 560 446,22**	**6 765 468,50**							**811 856,22**	**7 577 324,72**
ИТОГО по справке	**13 560 446,22**	**6 765 468,50**							**811 856,22**	**7 577 324,72**

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "РМ Компани ЛТД" Руководитель Бугыбаев Р.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперты технического надзора Табиев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 7-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы.,город Алматы, ул. Жарокова, д. 196**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, Алатауский, Алматы, микрорайон Карасу, Дулат Бабатайұлы, дом № 56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54,56 по ул. Таирова.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовой канализационной сети от жилых домов №54,56 по ул. Таирова.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 257** от **2025-04-01**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	117,37	363,0 0,0	363,0 81,0	42 605,0 0,0	42 605,0 9 507,0			42 605,0
2		6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	45,75	9 862,0 9 862,0	0,0 0,0	451 186,0 451 186,0	0,0 0,0			451 186,0
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	6,72	10 174,0 5 113,0	454,0 111,0	68 369,0 34 359,0	3 051,0 746,0	30 959,0		68 369,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	95	3 903,0 3 903,0	0,0 0,0	370 785,0 370 785,0	0,0 0,0			370 785,0
5		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1-песок**	м^3	21,16	3 903,0 3 903,0	0,0 0,0	82 587,0 82 587,0	0,0 0,0			82 587,0
6		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	21,16	4 188,0		88 618,0		88 618,0		88 618,0
7	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	69,3	67,0 0,0	67,0 17,0	4 643,0 0,0	4 643,0 1 178,0			4 643,0
8		6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	120,7	67,0 0,0	67,0 17,0	8 087,0 0,0	8 087,0 2 052,0			8 087,0
9		6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	264,95	30,0 0,0	30,0 8,0	7 949,0 0,0	7 949,0 2 120,0			7 949,0
10	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	130	671,0 418,0	253,0 83,0	87 230,0 54 340,0	32 890,0 10 790,0			87 230,0
11	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,2	143,0 0,0	143,0 34,0	601,0 0,0	601,0 143,0			601,0
12	15	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина до 3 м, грунты неустойчивые**	м^2	200	3 469,0 2 127,0	112,0 38,0	693 800,0 425 400,0	22 400,0 7 600,0	246 000,0		693 800,0
13	18	6301-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 150-300**		0,061	1 805 742,0	627 709,0	110 150,0	38 290,0			110 150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**	км	61,61	1 178 033,0	155 327,0	71 860,0	9 475,0			
15		241-211-0613 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм**	м	2	4 833,0		297 761,0		297 761,0		297 761,0
16		6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	шт.	0,0128	3 789,0		7 578,0		7 578,0		7 578,0
17		241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	км		1 517 875,0 1 020 993,0	496 882,0 131 168,0	19 429,0 13 069,0	6 360,0 1 679,0			19 429,0
18		1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	12,928	1 828,0		23 632,0		23 632,0		23 632,0
19		249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м кабеля	136	24,0 22,0	2,0 1,0	3 264,0 2 992,0	272,0 136,0			3 264,0
20	21	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	м	136	92,0		12 512,0		12 512,0		12 512,0
21		6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,27332	1 515 928,0 293 759,0	16 273,0 3 274,0	414 333,0 80 290,0	4 448,0 895,0	329 595,0		414 333,0
22	22	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0456	1 515 928,0 293 759,0	16 273,0 3 274,0	69 126,0 13 395,0	742,0 149,0	54 989,0		69 126,0
23		222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0927	1 146 249,0		106 257,0		106 257,0		106 257,0
24	23	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	м²	0,0153	1 146 249,0		17 538,0		17 538,0		17 538,0
25		6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	м²	2,6783	3 712,0 3 489,0	4,0 1,0	9 942,0 9 345,0	11,0 3,0	586,0		9 942,0
26	24	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	м³	0,4457	3 712,0 3 489,0	4,0 1,0	1 654,0 1 555,0	1,0 0,0	97,0		1 654,0
27	25	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	3,81	120 163,0 74 549,0	32 241,0 10 144,0	457 821,0 284 032,0	122 839,0 38 649,0	50 951,0		457 821,0
28	26	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	23 978,0		71 934,0		71 934,0		71 934,0
29		225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	17 064,0		51 192,0		51 192,0		51 192,0
					2	6 704,0		13 408,0		13 408,0		13 408,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**шт.**								
31	29	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1.5 м в сухих грунтах**	**м²**	22,608	3 824,0 979,0	9,0 3,0	86 453,0 22 133,0	204,0 68,0	64 116,0		86 453,0
32		6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1.5 м в сухих грунтах**	**м³**	6,396	88 558,0 50 725,0	21 860,0 6 954,0	566 417,0 324 437,0	139 817,0 44 478,0	102 163,0		566 417,0
33	30	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**м³**	2,124	88 558,0 50 725,0	21 860,0 6 954,0	188 097,0 107 740,0	46 430,0 14 770,0	33 927,0		188 097,0
34		225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	3	53 001,0		159 003,0		159 003,0		159 003,0
35	31	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	1	53 001,0		53 001,0		53 001,0		53 001,0
36		225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	2	18 063,0		36 126,0		36 126,0		36 126,0
37		225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	5	26 479,0		132 395,0		132 395,0		132 395,0
38		225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	4	42 179,0		168 716,0		168 716,0		168 716,0
39	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**шт.**	29	3 297,0		95 613,0		95 613,0		95 613,0
			Добавить:Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	**м²**	33,936	3 824,0 979,0	9,0 3,0	129 771,0 33 223,0	306,0 102,0	96 242,0		129 771,0
40		6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавить:Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	11,27	3 824,0 979,0	9,0 3,0	43 096,0 11 033,0	102,0 34,0	31 962,0		43 096,0
41	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	6	40 355,0		242 130,0		242 130,0		242 130,0
42		244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Добавить:Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
43	39	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	**м³**	5,3	58 068,0 40 580,0	17 488,0 5 564,0	307 760,0 215 074,0	92 686,0 29 489,0			307 760,0
44	40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	0,49	255,0		125,0				125,0
45	41	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	7,9	82,0		648,0				648,0
			ИТОГО по акту					5 843 697 2 608 835	574 734 174 063	2 659 356 0	0 0	5 843 697
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)								5843697*5,3/100	309 716
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5843697+0+0+309716	**6 153 413**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								6153413*5/100	307 671
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								6153413*3/100	184 602
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 645 686**

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388								6645686*1,0388	6 903 539
			Скидка по конкурсу									138 071
			Итого за минусом скидки									6 765 468,50
			НДС (12%)									811 856,22
			Итого с НДС									7 577 324,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бугыбаев Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы СУ" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Мирзоахунов А.А.

См. расценки проверены

Ермолдыкова