100350

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	12 810 748,00	11 438 167,86							1 372 580,14	12 810 748,00
Затраты инжиниринговых услуг	222 419,00	198 588,39							23 830,61	222 419,00
Затраты авторского надзора	53 586,00	47 844,64							5 741,36	53 586,00
Всего по стройке	**13 086 753,00**	**11 684 600,90**							**1 402 152,11**	**13 086 753,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Т.О.

Начальник отдела ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Нурсая Ш.

Технический надзор:

Директор ТОО "QTB Progress"

_____ Отеген Е.

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

_____ Шораев Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ Шалхаров А.

Начальник участка

_____ Бейсенов Е.Е.

100350

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ShymProject"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**
(наименование)

Договор: **Доп. соглашение №156/1 от 16.08.2024 г. к договору №156 от 14.06.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		4-1 Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10437078**
		оборудование	тенге			7475151
	Раздел 1.	**ВЛ-10кВ**				**10437078**
		оборудование	тенге			7475151
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
4	252-207-1739 *РСНБ РК 2022 прим*	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р+N 80кА класс В 440В**	шт.	6	52 702	316212
6	515-201-0505 *СпрСЦ 11.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10**	комплект	2	167 495	334990
		Стальные конструкции				
13	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	2	156 170	312340
14	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251 617	251617
15	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10.3П1.3П21)**	т	0,0959	1 138 350	109175
16	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	7	11 525	80675
17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	4 435	8870
18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	**Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/**	шт.	2	1 647	3294

	252-207-3920 РСНБ РК 2022					100350
20	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038	42076
21	252-207-3922	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 927	7854
22	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16 864	101184
23	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 040	18240
24	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60а/	шт.	4	13 074	52296
25	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	49160
26	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243	8972
27	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800	10800
		Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800	3600
		Линейная арматура				
28	252-207-0404 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	3	1 379	4137
29	252-207-0407 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 413	16956
30	252-108-0502 РСНБ РК 2022 прим	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	6	18 775	112650
31	261-404-0308 РСНБ РК 2022 прим	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	6	1 480	8880
32	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	11	18 775	206525
33	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14 295	214425
34	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2 691	45747
35	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	10 304	30912
36	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	4	31 367	115012
37	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	36 820	552300
38	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360	12720
39	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	624	4368
40	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717	20604
41	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 306	11754
		Фундамент под КТПН				
45	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	4,1	108	443
46	1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,1	121	496
47	6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5,125	200	1025

		за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301	4	5	6	7	100350
49	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	5,125	34	174	
50	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	$м^3$	1,056	10 059	10622	
51	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	$м^3$	1,025	10 438	10699	
52	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	шт.	2	4 766	9532	
54	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Монтаж КТПН	$м^3$	1,086	33 804	36711	
55	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	2 096 836	2096836	
56	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА**	шт.	1	1 149 456	1149456	
58	247-301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	85	1 346	114410	
60	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	44 460	44460	
		Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	3 893 869	3893869	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			10 437 077,86	
		в том числе оборудование	Тенге			7 475 151,00	
		в том числе СМР	Тенге			2 961 926,86	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 2%	Тенге		2,00%	59 238,54	
		Итого	Тенге			3 021 165,39	
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5,00%	151 058,27	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		2,00%	209 926,33	
		Итого по части II в сметных ценах	Тенге			10 857 300,99	
		Итого на 2024 г. , , К - 1,075	Тенге		1,075	11 671 598,57	
		Итого по части II в прогнозных ценах	Тенге			11 671 598,57	
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		0,980	11 438 166,59	
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 372 579,99	
		Всего	Тенге			12 810 748,00	

Технический надзор:
Эксперт ТОО "QTB Progress"

_____ **Шораев Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ShymProject"

_____ **Ерболкызы Г.**

Эксперт ТОО "ShymProject"

_____ **Нуралиев Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**

Главный инженер участка

_____ **Бейсенов Е.Е.**