**Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
**Технический надзор: ТОО "QTB Progress"**
**Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Наименование объекта: «Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**

**Форма № 3-КС**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 30.04.25 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен-ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 4 352 106,08 | 3 885 809,00 | | | | | | | 466 297,08 | 4 352 106,08 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 75 456,62 | 67 371,98 | | | | | | | 8 084,64 | 75 456,62 |
| Затраты авторского надзора | 18 380,00 | 16 410,71 | | | | | | | 1 969,29 | 18 380,00 |
| **Всего по стройке** | **4 445 942,70** | **3 969 591,70** | | | | | | | **476 351,00** | **4 445 942,70** |

**Заказчик:**
**Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

**Туханов А.**

**Главный специалист ГУ "Управление**

**Кушкинбаев Т.**

**Технический надзор:**

**Директор ТОО "QTB Progress"**

**Отеген Е.**

**Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"**

**Шораев Д.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.**

**Начальник участка**

**Бейсенов Е.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "ShymProject"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Кутарыс, Кутарысского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)»**
( наименование)

Договор: **Доп. соглашение №2 от 13.03.2025 г. к договору №156 от 14.06.2024 г.**

## Акт приемки выполненных работ №3
## за апрель 2025

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **4-1 Наружные сети электроснабжения** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **59100** |
| | **Раздел 1.** | **ВЛ-10кВ** | | | | **59100** |
| 1 | 1133-0204-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,1103333** | **525 914** | **58026** |
| 2 | 243-701-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20** | **км** | **0,001843** | **582 821** | **1074** |
| | | **6-1 Наружные сети водоснабжения** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1453713** |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **115,0905** | **379** | **43619** |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **3,5595** | **8 328** | **29644** |
| 3 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **11,9079** | **340** | **4049** |
| 4 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 )* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м$^3$** | **0,2121** | **8 328** | **1766** |
| 5 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | **м$^3$** | **7,91** | **3 299** | **26095** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | $м^3$ | 109,5346788 | 51 | 5586 |
| 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 109,5346788 | 575 | 62982 |
| | | Лишний грунт | | | | |
| 8 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 5,4153212 | 130 | 704 |
| | | Трубопроводы и фасонные части | | | | |
| 9 | 6121-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм | км | 0,0791 | 1 079 954 | 85424 |
| 10 | 241-201-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | м | 79,891 | 343 | 27403 |
| 11 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,0791 | 239 948 | 18980 |
| 12 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 2 | 4 189 | 8378 |
| 13 | 241-208-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 264 | 528 |
| | | Прибор учета воды | | | | |
| 14 | 241-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 0,2 | 505 | 101 |
| 15 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм | км | 0,0002 | 3 384 126 | 677 |
| 16 | 242-207-3103<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 163 | 7163 |
| 17 | 244-301-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25 | шт. | 1 | 33 441 | 33441 |
| 18 | 241-211-1804<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 1 | 251 | 251 |
| 19 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,02368 | 3 410 163 | 80753 |
| 20 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 0,6 | 17 486 | 10492 |
| 21 | 6121-0201-0144<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм | км | 0,0006 | 15 150 113 | 9090 |
| 22 | 6121-0802-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп | м | 20 | 25 804 | 516080 |
| 23 | 241-201-1211<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм | м | 20,4 | 5 741 | 117116 |
| 24 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 79,1 | 21 | 1661 |
| 25 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 79,1 | 81 | 6407 |
| 26 | 6121-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм | шт. | 1 | 14 158 | 14158 |
| | | Колодец диам.1500мм - 1шт | | | | |
| 27 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 1,44 | 71 296 | 102666 |
| 28 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 31 003 | 31003 |
| 29 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 2 | 20 387 | 40774 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 27 325 | 27325 |
| 31 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 5 856 | 5856 |
| 32 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5 430 | 5430 |
| 33 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 19 349 | 19349 |
| 34 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02674 | 1 145 627 | 30634 |
| 35 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,77546 | 3 202 | 2483 |
| 36 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ | 11,304 | 4 674 | 52835 |
| 37 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/ | $м^3$ | 0,801 | 28 477 | 22810 |
| | | 6-2 Наружные сети газоснабжения | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1887755** |
| | | оборудование | тенге | | | 320795 |
| | **Раздел 1.** | **Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа** | | | | **840545** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 6101-0103-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$. | $м^3$ грунта | 37,248 | 327 | 12180 |
| 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1,152 | 8 328 | 9594 |
| 3 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство песчаного основания под трубопроводы | $м^3$ | 3,2 | 8 790 | 28128 |
| 4 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | $м^3$ | 6,4 | 3 299 | 21114 |
| 5 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 25,4 | 60 | 1524 |
| 6 | 6101-0107-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см | $м^3$ уплотненного грунта | 25,4 | 321 | 8153 |
| 7 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 5,95 | 254 | 1511 |
| 8 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 59,5 | 81 | 4820 |
| | | Трубопроводы | | | | |
| 9 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,04 | 1 301 794 | 52072 |
| 10 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 40,4 | 1 272 | 51389 |
| 11 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 40 | 2 212 | 88480 |
| 12 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1 | 2 365 | 2365 |
| 13 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 42 | 21 | 882 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 249-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | м | 42 | 17 | 714 |
| 15 | 241-209-1506<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 3 919 | 3919 |
| 16 | 242-211-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 1 | 346 948 | 346948 |
| | | Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN50, | | | | |
| 17 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/ | км трубопровода | 0,0005 | 2 709 222 | 1355 |
| 18 | 241-102-0139<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 0,5 | 1 983 | 992 |
| 19 | 6121-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР) | км трубопровода | 0,00058 | 3 008 451 | 1745 |
| 20 | 241-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,58 | 7 320 | 4246 |
| 21 | 6121-0201-0123<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00058 | 5 573 690 | 3233 |
| 22 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,00863 | 224 075 | 1934 |
| 23 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,00863 | 1 152 130 | 9943 |
| 24 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00115 | 1 301 794 | 1497 |
| 25 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,1615 | 1 272 | 1477 |
| 26 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 1,1 | 2 212 | 2433 |
| 27 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 201 | 12603 |
| 28 | 241-211-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм | шт. | 1 | 2 297 | 2297 |
| 29 | 241-208-1806<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 1 | 3 250 | 3250 |
| 30 | 241-210-0611<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | шт. | 1 | 4 337 | 4337 |
| 31 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 114 793 | 115 |
| 32 | 6121-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком | футляр | 1 | 14 525 | 14525 |
| 33 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,05 | 31 155 | 1558 |
| 34 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,5 | 7 251 | 3626 |
| 35 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00314 | 467 480 | 1468 |
| 36 | 241-117-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм | шт. | 1 | 690 | 690 |
| 37 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/ | $м^3$ | 0,1 | 51 528 | 5153 |
| | | Контрольная трубка, 2шт | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 2 | 22 001 | 44002 |
| 39 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 2 | 926 | 1852 |
| | | Ковер для контрольных трубок ГСН 7 - 2шт | | | | |
| 40 | 241-102-0224<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм | м | 1,5 | 8 221 | 12332 |
| 41 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,01334 | 224 075 | 2989 |
| 42 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0053 | 379 118 | 2009 |
| 43 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000086 | 1 510 113 | 130 |
| 44 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 2 | 442 | 884 |
| 45 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / | м$^3$ | 0,028 | 46 518 | 1303 |
| | | Установка опознавательного столба - 1шт | | | | |
| 46 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | м$^3$ | 0,057 | 50 219 | 2862 |
| 47 | 1109-0302-0112<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,03444 | 72 051 | 2481 |
| 48 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03444 | 1 109 851 | 38223 |
| 49 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 1 | 17 688 | 17688 |
| 50 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 | 100 шт. | 0,01 | 152 037 | 1520 |
| | **Раздел 2.** | **Газопровод среднего давления (Надземный)** | | | | 1047210 |
| | | ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6 | | | | |
| 51 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов для редуцирования давления газа | шт. | 1 | 68 572 | 68572 |
| 52 | 513-302-0241<br>*РСНБ РК 2022* | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1 | шт. | 1 | 320 795 | 320795 |
| 53 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м$^2$ | 1,49 | 254 | 378 |
| 54 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м$^2$ | 1,49 | 395 | 589 |
| 55 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм | т | 0,00582 | 213 199 | 1241 |
| 56 | 241-114-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | шт. | 1 | 283 | 283 |
| 57 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 1 | 533 | 533 |
| 58 | 242-202-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 6 193 | 6193 |
| 59 | 241-116-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 1 867 | 3734 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,0005 | 2 709 222 | 1355 |
| 61 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 0,5 | 585 | 293 |
| | | Подставка под ГРПШ | | | | |
| 62 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,21 | 51 352 | 10784 |
| 63 | 1109-0701-0132<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,0264 | 793 972 | 20961 |
| 64 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0264 | 465 324 | 12285 |
| | | Ограждение ГРПШ | | | | |
| 65 | 8601-0602-0302<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 | секция | 3 | 127 271 | 381813 |
| 66 | 8601-0605-0501<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками | конструкция | 1 | 154 294 | 154294 |
| 67 | 8601-0602-0201<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м х 2,5 м | секция | 1 | 63 107 | 63107 |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **3 400 568,12** |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | **320 795,00** |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | **3 079 773,12** |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 2% | Тенге | | 2,00% | 61 595,46 |
| | | Итого | Тенге | | | **3 141 368,58** |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | 5,00% | 157 068,43 |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | 2,00% | 69 243,27 |
| | | Итого по части II в сметных ценах: | Тенге | | | **3 688 475,28** |
| | | Итого на 2024 г., , К - 1,075 | Тенге | | 1,075 | 3 965 110,93 |
| | | Итого по части II в прогнозных ценах: | Тенге | | | **3 965 110,93** |
| | | Понижающий коэффициент К=0,979999 | Тенге | | 0,980 | **3 885 808,71** |
| | | НДС (12%) | Тенге | | 12% | 466 297,05 |
| | | **Всего** | **Тенге** | | | **4 352 106,08** |

**Технический надзор:**
**Эксперт ТОО "QTB Progress"**

_____ **Шораев Д.**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "ShymProject"**

_____ **Ерболқызы Г.**

**Эксперт ТОО "ShymProject"**

_____ **Нуралиев Е.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

_____ **Шалхаров А.М.**

**Начальник участка**

_____ **Бейсенов Е.Е.**