Форма по приложению К 2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Генподрядчик: ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Субподрядчик: ТОО "Мега Құрылыс-24" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей врачебной амбулатории в селе Ашыбулак, Казыгуртского района, Туркестанской области (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) № от (наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1 Наружные сети электроснабжения										
			Раздел 1: Сети ВЛ-10кВ										
1	1	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324,0	3 053,0	46 324,0	3 053,0	211,0		46 324,0	
						43 060,0	994,0	43 060,0	994,0				
2	2	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244,0	535,0	2 488,0	1 070,0	108,0		2 488,0	
						655,0	147,0	1 310,0	294,0				
3	3	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688,0	1 431,0	5 376,0	2 862,0	330,0		5 376,0	
						1 092,0	425,0	2 184,0	850,0				
4	4	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	20,4	963,0	149,0	19 645,0	3 040,0	61,0		19 645,0	
						811,0	27,0	16 544,0	551,0				
5	5	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	5 686,0	3 572,0	22 744,0	14 288,0	32,0		22 744,0	
						2 106,0	859,0	8 424,0	3 436,0				
			Итого по разделу 1: Сети ВЛ-10кВ					96 577,0	24 313,0	742,0	0,0	96 577,0	
								71 522,0	6 125,0	0,0	0,0		
			2-2 Наружные сети канализации										
			Раздел 2: Канализация К1										
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,45	9 191,0	401,0	4 136,0	180,0	2 011,0		4 136,0	
						4 321,0	94,0	1 944,0	42,0				
7	7	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	45	4 348,0	48,0	195 660,0	2 160,0	177 435,0		195 660,0	
						357,0	15,0	16 065,0	675,0				
			2-3 Наружные сети газоснабжения										
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,8083	9 191,0	401,0	7 429,0	324,0	3 612,0		7 429,0	
						4 321,0	94,0	3 493,0	76,0				
9	9	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,039	1 131 885,0	192 091,0	44 144,0	7 491,0	2,0		44 144,0	
						939 736,0	47 933,0	36 650,0	1 869,0				
10	10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, тройники, переходы	шт.	2	4 189,0	2 090,0	8 378,0	4 180,0			8 378,0	
						2 099,0	509,0	4 198,0	1 018,0				
11	11	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	39			819,0	78,0			819,0	
								741,0	39,0				
			Итого по локальной 2: Канализация и 2-3 Газоснабжение					260 566,0	14 413,0	183 060,0	0,0	260 566,0	
								63 091,0	3 719,0	0,0	0,0		
			ВСЕГО по акту					357 143,0	38 726,0	183 802,0	0,0	357 143,0	
								134 613,0	9 844,0	0,0	0,0		
			НДС (12%)								357143*12/100	42 857,16	
			Итого с НДС								357143+42857.16	400 000,16	

Принял (Генподрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction" Базаргалиев М.М.

Сдал (Субподрядчик)

Директор ТОО "Мега Құрылыс-24" Акчулаков Ж.Б.