Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза. Наружные инженерные сети и благоустройство"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060240010430	030240008552			№161	от 28.12.2023 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Корректировка. Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза,жилой дом № 3 (без наружных инженерных сетей и благоустройства)"	64 931 414,12	64 931 414,12	57 974 476,89				6 956 937,23	64 931 414,12
Удержание 30%	19 479 424,24	19 479 424,24	17 392 343,07				2 087 081,17	19 479 424,24
Удержание 5%	3 246 570,71	3 246 570,71	2 898 723,84				347 846,86	3 246 570,71
Итого к оплате	42 205 419,18	42 205 419,18	37 683 409,98				4 522 009,20	42 205 419,18

Подрядчик:
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Директор_____ Культуманов И.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 года
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 года
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 года

Эксперт_____ Поженко В.А.
ИИН 830220350540

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Руководитель_____Шарипов Р.Ж.

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза. Наружные инженерные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 161 от 28.12.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2024 года

по Локальной смете № 01-01-01

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1216-0101-1506	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м трубопровода	94	1 592,35	286,44	149 681	26 925	2 211	95 439,00	264 729,00	
						1 282,39	127,76	120 545,00	12 009	-	19 605,00		
2	2	1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м трубопровода	160	1 166,29	216,16	186 606	34 586	2 265	118 946,00	329 997,00	
						935,97	96,55	149 755,00	15 448	-	24 445,00		
3	3	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м трубопровода	32	930,57	170,69	29 778	5 463	148	19 160,00	52 853,00	
						755,23	76,36	24 167,00	2 444	-	3 915,00		
4	4	1216-0101-0301	Неподвижные опоры (д=230). Демонтаж НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м3 кладки	2,304	11 596,38	-	26 718	-	-	19 237,00	49 631,00	

					11 596,38	-	26 718,00	-	-	3 676,00		
5	5	1216-0101-0301	Неподвижные опоры (д=200). Демонтаж НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м3 кладки	1,536	11 596,38	-	17 812	-	-	12 825,00	33 088,00
						11 596,38	-	17 812,00	-	-	2 451,00	
6	6	1216-0101-0301	Неподвижные опоры (д=100). Демонтаж НР=72%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м3 кладки	0,576	11 596,38	-	6 680	-	-	4 809,00	12 408,00
						11 596,38	-	6 680,00	-	-	919,00	
7	7	1107-0111-0102	Демонтаж железобетонного ограждения НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м огряд	375	3 808,34	2 104,24	1 428 128	789 091	-	1 163 243,00	2 798 682,00
						1 704,10	924,70	639 038,00	346 763	-	207 311,00	
8	8	1107-0101-0101	Демонтаж плит НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	шт. сборных конструкций	140	2 431,22	1 233,04	340 371	172 625	-	286 343,00	676 851,00
						1 198,18	535,13	167 745,00	74 918	-	50 137,00	
9	9	1107-0501-0101	Демонтаж фундаментных блоков НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	шт. сборных конструкций	287	2 258,16	1 622,13	648 092	465 551	-	353 653,00	1 081 884,00
						636,04	408,24	182 541,00	117 165	-	80 139,00	
10	10	1107-0101-0105	Демонтаж фундаментов под колоны НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;К2мат=0;	шт. сборных конструкций	20	4 985,47	2 719,58	99 709	54 392	-	81 900,00	196 138,00
						2 265,89	1 204,44	45 318,00	24 089	-	14 529,00	
11	11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	9714,834	204,00	-	1 981 826	-	-	-	2 140 372,00
						-	-	-	-	-	158 546,00	

12	12	412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	145722,51	48,00	-	6 994 680	-	-	-	7 554 254,00	
						-	-	-	-	-	559 574,00		

Итого по смете **15 190 887**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 380 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 548 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 626
- накладные расходы, тенге	2 155 556
перевозка грузов, тенге	8 976 507
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 125 250

Всего	**15 190 887**
Временные здания и сооружения (0,9%)	136 718
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	156 342
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**309 679**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**17 041 322**
С учетом понижающего коэффициента k=0,98	**16 700 495,46**
НДС (12%)	2 004 059,46
Итого	**18 704 554,92**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 года
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 года
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 года

Эксперт _____ **Ноженко В.А.**
ИИН 830220350540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПСД Строй проект"

Эксперт _____ **Серикбаев А. Д.**

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза. Наружные инженерные сети и благоустройство

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 161 от 28.12.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за октябрь 2024 года

по Локальной смете № 01-01-02

Тепловые сети (перекладываемая часть)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Перекладываемая часть													
1.1 Трубопроводы													
1	1	1124-0108-0108	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная НР=98%:К1тр=1.12:К1экс=1.12:	км труб	0,224	3 438 031,87	1 178 812,97	770 119	264 054	33 268	558 341,00	1 434 737,00	
						2 110 698,83	407 071,43	472 797,00	91 184	-	106 277,00		
2	2	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	224	50 170,00	-	11 238 080	-	11 238 080	-	12 137 126,00	
						-	-	-	-	-	899 046,00		
3	3	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1тр=1.12:К1экс=1.12:	км трубопровода	0,224	170 836,62	-	38 267	-	7 661	30 300,00	74 052,00	
						136 632,38	-	30 606,00	-	-	5 485,00		
4	4	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1тр=1.06:К1экс=1.06:	м трубопровода	224	187,21	1,43	41 933	320	6 116	34 787,00	82 858,00	
						158,47	-	35 500,00	-	-	6 138,00		
5	5	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=98%:К1тр=1.12:К1экс=1.12:	км труб	0,1	1 662 312,08	503 559,85	166 231	50 356	1 401	131 695,00	321 760,00	
						1 144 742,39	185 509,28	114 474,00	18 551	-	23 834,00		
6	6	218-103-0201	Ветошь	1 кг	1,858	1 117,00	-	2 075	-	2 075	-	2 241,00	
						-	-	-	-	-	166,00		
7	7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	1 м2	0,42	4 108,00	-	1 725	-	1 725	-	1 863,00	
						-	-	-	-	-	138,00		
8	8	236-104-0107	Ацетон	1 т	0,0002	2 206 236,00	-	441	-	441	-	476,00	
						-	-	-	-	-	35,00		
9	9	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	100	15 323,00	-	1 532 300	-	1 532 300	-	1 654 884,00	
						-	-	-	-	-	122 584,00		
10	10	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%:К1тр=1.12:К1экс=1.12:	км трубопровода	0,1	122 393,22	-	12 239	-	853	11 272,00	25 392,00	
						113 860,32	-	11 386,00	-	-	1 881,00		
11	11	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%:К1тр=1.06:К1экс=1.06:	м трубопровода	100	166,71	1,43	16 670	143	680	15 530,00	34 776,00	
						158,47	-	15 847,00	-	-	2 576,00		
12	12	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=98%:К1тр=1.12:К1экс=1.12:	шт.	6	55 055,78	14 744,88	330 335	88 469	6 366	263 670,00	641 526,00	
						39 249,96	5 139,01	235 500,00	30 834	-	47 520,00		
13	13	218-103-0201	Ветошь	1 кг	4,68	1 117,00	-	5 228	-	5 228	-	5 646,00	
						-	-	-	-	-	418,00		
14	14	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	1 м2	0,96	4 108,00	-	3 944	-	3 944	-	4 259,00	
						-	-	-	-	-	315,00		
15	15	236-104-0107	Ацетон	1 т	0,0006	2 206 236,00	-	1 324	-	1 324	-	1 430,00	
						-	-	-	-	-	106,00		
16	16	241-405-0310	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	111 175,00	-	222 350	-	222 350	-	240 138,00	
						-	-	-	-	-	17 788,00		
17	17	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	4	124 006,00	-	496 024	-	496 024	-	535 706,00	
						-	-	-	-	-	39 682,00		

18	18	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%:К1тр=1,12:К1экс=1,12:	шт.	8	31 994,58 24 546,37	7 116,30 2 662,60	255 957 196 371,00	56 931 21 301	2 655 -	215 495,00 37 716,00	509 168,00
19	19	218-103-0201	Ветошь	1 кг	3,52	1 117,00 -	- -	3 932 -	- -	3 932 -	- 315,00	4 247,00
20	20	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	1 м2	0,8	4 108,00 -	- -	3 286 -	- -	3 286 -	- 263,00	3 549,00
21	21	236-104-0107	Ацетон	1 т	0,0004	2 206 236,00 -	- -	882 -	- -	882 -	- 71,00	953,00
22	22	241-405-0307	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	41 831,00 -	- -	83 662 -	- -	83 662 -	- 6 693,00	90 355,00
23	23	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	6	41 740,00 -	- -	250 440 -	- -	250 440 -	- 20 035,00	270 475,00
24	24	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%:К1тр=1,12:К1экс=1,12:	т конструкций	1,14	202 822,07 178 630,14	9 220,85 837,49	231 217 203 638,00	10 512 955	17 067 -	141 169,00 29 791,00	402 177,00
25	25	290-000-0005	Неподвижная опора Ст219х6,0-460х24-2-ППУ-ПЭ (клл)	1 шт	6	166 943,04 -	- -	1 001 658 -	- -	1 001 658 -	- 801 323,00	1 081 791,00
26	26	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%:К1тр=1,12:К1экс=1,12:	т конструкций	0,384	202 822,07 178 630,14	9 220,85 837,49	77 884 68 594,00	3 541 322	5 749 -	47 552,00 10 035,00	135 471,00
27	27	290-000-0006	Неподвижная опора Ст108х4,0-315х16-2-ППУ-ПЭ (клл)	1 шт	6	56 888,68 -	- -	341 332 -	- -	341 332 -	- 27 307,00	368 639,00
28	28	290-000-0007	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-200-25-160 ППУ-ПЭ (клл)	1 шт	2	734 013,86 -	- -	1 468 028 -	- -	1 468 028 -	- 117 442,22	1 585 470,00
29	29	290-000-0008	Сильфонное компенсирующее устройство СКУ-100-25-100 ППУ-ПЭ (клл)	1 шт	2	316 948,61 -	- -	633 897 -	- -	633 897 -	- 50 711,78	684 609,00
30	30	290-000-0009	Комплект для изоляции стыка д=219/355 с термоусаживающей муфтой (клл)	1 шт	36	18 380,04 -	- -	661 681 -	- -	661 681 -	- 52 934,52	714 615,00
31	31	290-000-0010	Комплект для изоляции стыка д=100/200 с термоусаживающей муфтой (клл)	1 шт	32	6 366,80 -	- -	203 738 -	- -	203 738 -	- 16 299,01	220 037,00
32	32	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	246	82,00 -	- -	20 172 -	- -	20 172 -	- 1 614,00	21 786,00
33	33	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%:К1тр=1,12:К1экс=1,12;	задвижка или клапан	2	6 976,41 5 015,56	264,10 132,05	13 953 10 031,00	528 264	3 394 -	10 192,00 1 932,00	26 077,00
34	34	242-203-1609	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	2	571 826,00 -	- -	1 143 652 -	- -	1 143 652 -	- 91 492,00	1 235 144,00
35	35	1122-0901-0101	Шаровый стальной кран д=40 мм. Установка НР=99%:К1тр=1,12:К1экс=1,12:	задвижка или клапан	2	3 021,97 2 059,90	52,82 26,41	6 044 4 120,00	106 53	1 819 -	4 131,00 814,00	10 989,00
36	36	242-203-1605	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	275 882,00 -	- -	551 764 -	- -	551 764 -	- 44 141,00	595 905,00
37	37	1122-0901-0102	Шаровый стальной кран д= 80 мм. Установка НР=99%:К1тр=1,12:К1экс=1,12:	задвижка или клапан	2	5 050,48 3 183,49	158,46 79,23	10 101 6 367,00	316 158	3 418 -	6 460,00 1 325,00	17 886,00
38	38	242-203-1608	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	420 995,00 -	- -	841 990 -	- -	841 990 -	- 67 359,00	909 349,00
39	39	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98%:К1тр=1,06:К1экс=1,06:	комплект	4	924,81 772,70	- -	3 699 3 091,00	- -	608 -	3 029,00 538,00	7 266,00
40	40	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5 655,00 -	- -	22 620 -	- -	22 620 -	- 1 810,00	24 430,00

41	41	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	комплект	4	3 483,23 588,24	-	13 933 2 353,00	-	11 580 -	2 306,00 1 299,00	17 538,00
42	42	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	14 815,00 -	-	29 630 -	-	29 630 -	- 2 370,00	32 000,00
43	43	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	2 604,00 -	-	5 208 -	-	5 208 -	- 417,00	5 625,00
44	44	1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,009	2 650 346,38 1 599 099,04	1 018 595,47 301 961,56	23 853 14 392,00	9 168 2 718	293 -	16 938,00 3 263,00	44 055,00
45	45	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	9	5 478,00 -	-	49 302 -	-	49 302 -	- 3 944,00	53 246,00
46	46	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,002	1 986 772,65 1 184 691,20	785 656,51 249 352,16	3 974 2 369,00	1 571 499	33 -	2 839,00 545,00	7 358,00
47	47	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	2,02	2 712,00 -	-	5 478 -	-	5 478 -	- 438,00	5 916,00
48	48	1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,004	1 934 063,00 1 152 381,44	767 311,19 247 122,44	7 736 4 610,00	3 069 988	57 -	5 542,00 1 062,00	14 340,00
49	49	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	4,04	2 302,00 -	-	9 300 -	-	9 300 -	- 744,00	10 044,00
50	50	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,002	1 912 303,40 1 141 611,52	757 566,36 243 179,80	3 825 2 283,00	1 515 486	27 -	2 742,00 525,00	7 092,00
51	51	241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	1 м	2,02	779,00 -	-	1 574 -	-	1 574 -	- 126,00	1 700,00
52	52	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,005	1 068 595,69 876 161,44	6 394,52 3 029,31	5 343 4 381,00	32 15	930 -	4 352,00 776,00	10 471,00
53	53	261-301-0149	Трубы асбестоцементные д=100мм	1 м	5,04	919,00 -	-	4 632 -	-	4 632 -	- 371,00	5 003,00
54	54	1112-0101-1501	Устройство оклеечной из изола в один слой НР=92%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 изолируемой поверхности	17,2	1 028,90 396,32	42,09 8,19	17 697 6 817,00	724 141	10 156 -	6 401,00 1 928,00	26 026,00
55	55	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	1 м2	18,92	301,00 -	-	5 695 -	-	5 695 -	- 456,00	6 151,00
56	56	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	1 т	0,01032	973 152,00 -	-	10 043 -	-	10 043 -	- 803,00	10 846,00
57	57	1112-0101-1502	Устройство на каждый последующий слой из изола НР=92%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 изолируемой поверхности	17,2	841,69 258,25	36,60 6,90	14 477 4 442,00	630 119	9 405 -	4 196,00 1 494,00	20 167,00
58	58	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	1 м2	18,92	301,00 -	-	5 695 -	-	5 695 -	- 456,00	6 151,00
59	59	1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	км трубопровода	0,007	5 892 568,17 582 986,88	61 056,69 581,01	41 248 4 081,00	427 4	36 740 -	4 044,00 3 623,00	48 915,00
60	60	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00217	7 094,00 -	-	16 -	-	16 -	- 1,00	16,00

61	61	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м3 изоляции	1,531	56 278,41	3 140,32	86 162	4 808	23 643	45 673,00	142 382,00
						37 694,72	1 558,17	57 711,00	2 386	-	10 547,00	
62	62	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	1,65348	38 608,00	-	63 838	-	63 838	-	68 945,00
						-	-	-	-	-	5 107,00	
63	63	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности покрытия изоляции	17,011	6 843,45	15,57	116 414	265	51 606	49 138,00	178 796,00
						3 794,18	6,60	64 543,00	112	-	13 244,00	
64	64	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	1 м2	17,011	845,00	-	14 374	-	14 374	-	15 524,00
						-	-	-	-	-	1 150,00	
1.2 Герметизированный ввод д=219х4 - 2 комплекта												
65	65	290-000-0001	Манжета стенового ввода СВ355 (кпл)	1 шт	4	4 677,43	-	18 710	-	18 710	-	20 207,00
						-	-	-	-	-	1 496,78	
66	66	1106-0101-0101	Устройство бетона кл. В 3,5 НР=91%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,17	25 079,46	1 972,47	4 264	335	3 504	460,00	5 102,00
						2 497,82	478,80	425,00	81	-	378,00	
67	67	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0425	7 094,00	-	301	-	301	-	325,00
						-	-	-	-	-	24,00	
1.3 Герметизированный ввод д=108х4мм - 2 комплекта												
68	68	290-000-0001	Манжета стенового ввода СВ355 (кпл)	1 шт	4	2 635,61	-	10 542	-	10 542	-	11 385,00
						-	-	-	-	-	1 496,78	
69	69	1106-0101-0101	Устройство бетона кл. В 3,5 НР=91%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,17	25 079,46	1 972,47	4 264	335	3 504	460,00	5 102,00
						2 497,82	478,80	425,00	81	-	378,00	
70	70	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0425	7 094,00	-	301	-	301	-	325,00
						-	-	-	-	-	24,00	
71	71	290-000-0002	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ (кпл)	1 шт	2	5 952,43	-	11 905	-	11 905	-	12 857,00
						-	-	-	-	-	952,39	
72	72	290-000-0003	Металлическая заглушка изоляции 108-2-200-ППУ-ПЭ (кпл)	1 шт	2	3 182,95	-	6 366	-	6 366	-	6 875,00
						-	-	-	-	-	509,27	
73	73	1126-0101-1101	Полиэтиленовые маты.Устройство НР=76%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м3 изоляции	0,04	45 535,79	2 701,40	1 821	108	225	1 172,00	3 233,00
						37 213,12	1 346,89	1 489,00	54	-	239,00	
74	74	290-000-0004	Полиэтиленовые маты 2000х1000х40мм (кпл)	1 шт	5	11 157,16	-	55 786	-	55 786	-	60 249,00
						-	-	-	-	-	4 462,86	
75	75	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР=118%:К1тр=1,12;К1экс=1,12;	м3 сборных конструкций	1,75	10 924,87	3 405,68	19 119	5 960	6 618	9 153,00	30 534,00
						3 737,64	694,91	6 541,00	1 216	-	2 262,00	
76	76	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,75	130 259,00	-	227 953	-	227 953	-	246 189,00
						-	-	-	-	-	18 236,00	

Итого по разделу 1		**27 259 945**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 585 181
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 224
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 522
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 522 247
	- накладные расходы, тенге	1 629 039
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 019 254
Итого по смете		**27 259 945**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 585 181
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 224
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 522
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 522 250
	- накладные расходы, тенге	1 629 039
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 019 254
Всего		**27 259 945**
Временные здания и сооружения (0,9%)		245 340
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях		280 554
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**555 717**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079		**30 580 538**
С учетом понижающего коэффициента k=0,98		**29 968 927,27**
НДС (12%)		3 596 271,27
Итого		**33 565 198,55**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008852
Директор _____ **Культуманов И.М.**

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ65VJE00040737 от
№ KZ68VJE00050868 от
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 года

Эксперт _____ **Поженко В.А.**
ИИН 830220350540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПСД Строй-проект"

Эксперт _____ **Серикбаев А. Д.**
Аттестат №KZ74VJE00030722 от 25.09.2017 год

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, 62
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство трех 5-ти этажных жилых домов во 2-ом микрорайоне г.Экибастуза. Наружные инженерные сети и благоустройство
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 161 от 28.12.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 3 за октябрь 2024 года

по Локальной смете № 02-02-01
Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	123,6	384,03	384,03	47 466	47 466	-	9 500	61 523	
						-	106,75	-	13 194	-	4 557		
2	2	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	4,25	316,18	316,18	1 344	1 344	-	269	1 742	
						-	87,89	-	374	-	129		
3	3	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12 ; т.ч.п.3.179:К2трр=1,2;	м3 грунта	5,25	6 762,79	-	35 505	-	-	25 564	65 955	
						6 762,79	-	35 505	-	-	4 886		
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% КлиматКоэфф:К1трр=1,12;К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	85,63	60,98	60,98	5 222	5 222	-	1 313	7 058	
						-	21,29	-	1 823	-	523		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12 ;	м3 уплотненного грунта	85,63	304,32	137,15	26 059	11 744	-	14 581	43 891	
						167,17	69,33	14 315	5 937	-	3 251		
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% :К1трр=1,12;К1экс=1,12 ;	м3 грунта	3,23	1 715,70	-	5 542	-	-	3 990	10 295	
						1 715,70	-	5 542	-	-	763		
Раздел 2 Канализационный трубопровод К1													

7	7	1123-1401-0103	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка НР=99% :К1тр=1,12;К1экс=1,12 ;	м трубопровода	111	294,85 206,73	38,04 17,13	32 728 22 947	4 222 1 901	5 559 -	24 600 4 586	61 914	
8	8	218-103-0201	Ветошь	1 кг	0,9324	1 117,00 -	- -	1 041 -	- -	1 041 -	- 83	1 124	
9	9	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99% :К1тр=1,12;К1экс=1,12 ;	м трубопровода	53,65	244,26 171,21	31,32 14,11	13 105 9 185	1 680 757	2 239 -	9 843 1 836	24 784	
10	10	218-103-0201	Ветошь	1 кг	0,92421	1 117,00 -	- -	1 032 -	- -	1 032 -	- 83	1 115	
11	11	241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	1 м	113,22	8 174,00 -	- -	925 460 -	- -	925 460 -	- 74 037	999 497	
12	12	241-201-0616	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом д±160 мм	1 м	149,634	5 158,00 -	- -	771 812 -	- -	771 812 -	- 61 745	833 557	
13	14	261-301-0137	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	1 м	105	4 617,00 -	- -	484 785 -	- -	484 785 -	- 38 783	523 568	
14	16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	1 10 м2	0,03255	7 094,00 -	- -	231 -	- -	231 -	- 18	249	
15	18	261-101-0103	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	1 м3	139,47991	15 925,00 -	- -	2 221 218 -	- -	2 221 218 -	- 177 697	2 398 915	
16	20	261-107-0486	Лента детекционная "Внимание канализация"	1 м	362,7	110,00 -	- -	39 897 -	- -	39 897 -	- 3 192	43 089	
17	21	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	1	14 427,00 -	- -	14 427 -	- -	14 427 -	- 1 154	15 581	
18	22	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	13	6 458,00 -	- -	83 954 -	- -	83 954 -	- 6 716	90 670	
Раздел 3 Сборные железобетонные элементы колодец д=1000 мм													
19	23	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99% :К1тр=1,12;К1экс=1,12 ;	м3 конструкций колодца	1,23	66 717,41 33 660,62	18 521,98 8 426,47	82 062 41 403	22 782 10 365	17 878 -	51 250 10 665	143 977	
20	24	233-402-0104	Раствор асбоцементный	1 м3	0,0732	25 523,00 -	- -	1 868 -	- -	1 868 -	- 149	2 017	
21	25	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	14	16 420,00 -	- -	229 880 -	- -	229 880 -	- 18 390	248 270	
22	26	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	6	10 703,00 -	- -	64 218 -	- -	64 218 -	- 5 137	69 355	

23	27	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	8	15 460,00 -	- -	123 680 -	- -	123 680 -	- 9 894	133 574	
24	28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	24 516,00 -	- -	24 516 -	- -	24 516 -	- 1 961	26 477	
25	29	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	13	15 955,00 -	- -	207 415 -	- -	207 415 -	- 16 593	224 008	
26	30	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	0,00 -	- -	0 -	- -	- -	- -	-	
27	31	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	14	2 333,00 -	- -	32 662 -	- -	32 662 -	- 2 613	35 275	
3.1 Канализация К2(внутриплощадочные)													
28	36	241-201-1209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х4,9 мм	1 м	4,646	3 475,00 -	- -	16 145 -	- -	16 145 -	- 1 292	17 437	
29	37	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99% :К1трр=1,12;К1экс=1,12 ;	м3 конструкций колодца	1,24	66 717,39 33 660,62	18 521,98 8 426,47	82 730 41 739	22 967 10 449	18 023 -	51 666 10 752	145 148	
30	38	233-402-0104	Раствор асбоцементный	1 м3	0,01736	25 523,00 -	- -	443 -	- -	443 -	- 35	476	
31	39	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	16 420,00 -	- -	32 840 -	- -	32 840 -	- 2 627	35 467	
32	40	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	4	15 460,00 -	- -	61 840 -	- -	61 840 -	- 4 947	66 787	
33	41	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 955,00 -	- -	31 910 -	- -	31 910 -	- 2 553	34 463	
34	42	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	2 333,00 -	- -	4 666 -	- -	4 666 -	- 373	5 039	
35	51	241-211-0616	Муфта защитная д±248мм	1 шт.	2	30 017,00 -	- -	60 034 -	- -	60 034 -	- 4 803	64 837	
3.2 Очистные сооружения													
36	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Комбинированный фильтр-патрон с механическим фильтром и углем МАУ-2АБ920 Н900	1 шт	2	1 290 339,29 -	- -	2 580 679 -	- -	2 580 679 -	- 206 454	2 787 133	
37	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кольцо металлическое опорное Д1160/вн850	1 шт	2	207 678,57 -	- -	415 357 -	- -	415 357 -	- 33 229	448 586	
38	62	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	65 389,00 -	- -	130 778 -	- -	130 778 -	- 10 462	141 240	
39	63	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6б	1 шт.	2	35 200,00 -	- -	70 400 -	- -	70 400 -	- 5 632	76 032	
40	64	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	6	47 640,00 -	- -	285 840 -	- -	285 840 -	- 22 867	308 707	
41	65	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 955,00 -	- -	31 910 -	- -	31 910 -	- 2 553	34 463	

						-	-	-	-	-	2 553		
42	66	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	2	0,00	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
43	67	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	2 333,00	-	4 666	-	4 666	-	5 039	
						-	-	-	-	-	373		
44	68	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	2	10 703,00	-	21 406	-	21 406	-	23 118	
						-	-	-	-	-	1 712		
45	69	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	2	10 048,00	-	20 096	-	20 096	-	21 704	
						-	-	-	-	-	1 608		

Итого	**10 283 156**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 040 806
- накладные расходы, тенге	192 576
- сметная прибыль (8 %), тенге	761 713
Всего	**10 283 156**
Временные здания и сооружения (0,9%)	92 548
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях	105 832
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**209 631**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К = 1,079	**11 535 770**
С учетом понижающего коэффициента k=0,98	**11 305 054,15**
НДС (12%)	1 356 606,50
Итого	**12 661 660,65**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430
Главный специалист _____ **Зайнишев А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 года
№ KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 года
№ KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 года

Эксперт **Ноженко В.А.**
ИИН 830220350540

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПСД Строй-проект"

Эксперт _____ **Серикбаев А. Д.**

Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год