Приложение № 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ"Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Кемеровская, 36/2
БИН 950640001244

Подрядчик: ТОО "Алуан" Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 33/11, 55 БИН/ИИН 950240000539

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области"

Договор подряда (контракт) № 250029 от 13.03.2025г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
Август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		250029	13.03.2025 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1: в отчетном месяце	из графы 1: из них по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Демонтажные работы	13 082 181,82	0,00							0,00	0,00
Акт №6 Конструкции металлические	219 122 257,12	68 565 097,57							8 227 811,71	76 792 909,28
Акт №7 Архитектурная часть здания	129 149 630,71	53 543 368,20							6 425 204,18	59 968 572,38
Всего по справке	**361 354 069,65**	**122 108 465,77**							**14 653 015,89**	**136 761 481,66**
Аванс по договру 30%										**41 028 444,50**
ИТОГО к оплате с учетом удержания аванса:										**95 733 037,16**

К оплате: Девяносто пять миллионов семьсот тридцать три тысячи тридцать семь тенге 16 тиын.

Заказчик: Руководитель КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования города Караганды

Жиганова Г. Т.

Технический надзор ТОО «Glad Servis» **Уманцев А. Ю.**

Подрядчик : ТОО "Алуан"

Айтимбетов С. А.

Заказчик: КГУ"Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Кемеровская, 36/2
БИН 950640001244

Акт выполненных работ №4 за август 2025г.

Подрядчик: ТОО "Алуан" Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 33/11, 55 БИН/ИИН 95024

"Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области ".

Договор подряда (контракт) № 250029 от 13.03.2025г.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**361 354 069,66**
2	Ранее заактиванные суммы по выполненным работам	**132 584 642,00**
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	**122 082 369,06**
4	Сумма ранее оплаченных работ Исполнителю	**92 809 249,40**
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения	-
7	Сумма выполненных работ за июнь	**132 584 642,00**
8	Сумма требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ	**95 733 037,16**
9	В том числе НДС 12%	**14 653 015,89**

Заказчик: Руководитель КГУ"Комплекс "школа-ясли- сад №33"отдела образования города Караганды

_____ Жапанова Г. Т.

Подрядчик : ТОО "Алуан"

_____ Айтимбетов С. А.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ 009

Заказчик: КГУ"Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Кемеровская, 36/2 БИН 950640001244
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алуан" Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 33/11, 55 БИН/ИИН 950240000539
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области г. Караганда

Наименование объекта: Реконструкция кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области г. Караганда

Договор подряда (контракт) № 250029 от 13.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ №8

за Август

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Крыша					
			Подраздел 1.1. Несущие конструкции крыши					
1	**1**	**6106-0302-0101**	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т**	**17**	**196280**	**3 336 760**	
2	**2**	**222-509-0805 Коб=1,04**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т (фермы)**	**1 т**	**17,51**	**1106375**	**19 372 626**	**Казахстан**
3	**3**	**6106-0302-0301**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**12,63942**	**344385**	**4 352 827**	
4	**4**	**214-201-0102 Коб=1,04**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**3,56208**	**372115**	**1 325 503**	**Казахстан**

5	5	214-205-0102 Коб=1,04	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 50 х 3 мм	1 т	3,7356	367412	1 372 504	Казахстан
6	6	214-101-0201 Коб=1,04	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	5,8508	329914	1 930 261	Казахстан
7	7	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	13,12	30643	402 036	
8	8	6106-0302-0401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	9,3	109472	1 018 090	
9	9	214-203-0202 Коб=1,04	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П	1 т	9,49	413664	3 925 671	Казахстан
10	10	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,58	372115	215 827	Казахстан
11	11	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	9,23	30643	282 835	
12	12	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	1 т	25,87	7791	201 553	
13	13	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	978,6069	260	254 438	
14	14	6111-0501-0603	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	4081,8534	4978	20 319 466	

			Итого:				58 310 397	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 541 600	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 267 656	
			машины и механизмы	Тенге			2 208 270	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			496 134	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			43 560 527	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 657**	

Всего	**58 310 397**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	3 673 555
Итого с общеплощадочными затратами	**61 983 953**
Сметная прибыль (5%)	3 099 198
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**65 083 150**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Кпер = 1,075000000)	**69 964 385**
Скидка по договору (2%)	1 399 288
Итого с учетом скидки по договору (2%)	**68 565 097,57**
НДС (12%)	8 227 811,71
Итого	**76 792 909,28**

Заказчик:

надо

Руководитель КГУ"Комплекс "школа-ясли- сад №33"отдела образования — Жапанова Г. Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алуан" — Айтимбетов С. А.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Промэнергопроект" — Калистратова А. А

Представитель технического надзора:
Технический надзор ТОО "Glad Servis" — Уманцев А. Ю.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Карагандинская область г.Караганда, г.Шахтинск, г.Темиртау, г.Сарань

Заказ 009

Заказчик: КГУ"Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Караганда, Кемеровская, 36/2 БИН 950640001244
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алуан" Карагандинская область, г.Караганда, Таттимбета, 33/11, 55 БИН/ИИН 950240000539
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области г. Караганда

Наименование объекта: Реконструкция кровли здания КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад №33" отдела образования г. Караганды управления образования Карагандинской области г. Караганда

Договор подряда (контракт) № 250029 от 13.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ №9

за Август

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Перекрытие световых окон (л. АС-4)					
1	**20**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**20,83**	**260**	**5 416**	
2	**21**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**20,83**	**400**	**8 332**	
3	**22**	**1109-0401-0205**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**58,2**	**5037**	**293 153**	
4	**24**	**222-502-0304 Коб=1,05**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм**	**1 м2**	**64,89**	**20284**	**1 316 229**	**Казахстан**
5	**27**	**6111-0402-0103**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**1400**	**3537**	**4 951 800**	
6	**28**	**234-101-0207 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 175-180 /прим./**	**1 м3**	**227**	**63122**	**14 328 694**	**Казахстан**
7	**29**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладнойв два слоя**	**м2**	**1400**	**1678**	**2 349 200**	

8	30	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1400	1723	2 412 200	
9	31	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 (до толщины 25 мм)	м2	1400	298	417 200	
10	32	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,4937	64731	96 689	
11	33	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,4937	405194	605 238	
			Подраздел 1.3. Покрытие кровли					
12	34	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	2544,08	2228	5 668 210	
13	35	224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	2544,08	3516	8 944 985	Казахстан
14	36	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	1 т	0,02	2358157	47 163	
15	41	1109-0501-0101	Фронтон. Облицовка стальным профилированным листом	м2	143,16	1848	264 560	
16	42	224-102-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	143,16	2081	297 916	Казахстан
17	45	1109-0501-0101	Карниз, боковые стороны, парапет. Облицовка стальным профилированным листом	м2	428,865	1848	792 543	
18	48	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (л. АС-8)	м2	223,87	4881	1 092 709	
19	49	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	223,87	3353	750 636	Казахстан
			Итого: посмете № 2-01-03-03				44 642 873	

			Смета добавить					
20			Профилированный настил оцинкованный С-8 с поллимерным покрытием СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 ммм	1 м2	428,865	2081	892 468	Казахстан
			Итого:по смете ДОБАВИТЬ				892 468	

			Итого:				45 535 341	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 070 655	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 038 422	

			машины и механизмы	Тенге			**1 925 140**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**462 203**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**31 539 546**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 803**	

Всего	**45 535 341**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 868 726
Итого с общеплощадочными затратами	**48 404 068**
Сметная прибыль (5%)	2 420 203
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**50 824 270**
Итого по акту в текущих ценах 0, (Кпер = 1,075000000)	**54 636 090**
Скидка по договору (2%)	1 092 722
Итого с учетом скидки по договору (2%)	**53 543 368,20**
НДС (12%)	6 425 204,18
Итого	**59 968 572,38**

Заказчик:

Руководитель КГУ"Комплекс "школа-ясли- сад №33"отдела образования — Жапанова Г. Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алуан" — Айтимбетов С. А.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Промэнергопроект" — Калистратова А. А

Представитель технического надзора:
Технический надзор ТОО "Glad Servis" — Уманцев А. Ю.