Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "ПТФ"Ленон"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Кентавр-Г"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 3"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №8 от 02.08.2024г

Акт выполненных работ за август 2024г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих - строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №04-01-01 кабельные сети									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		47,25	225,33	225,33	10647	10647	0	1293	12895
				м3 грунта		0	38	0	1796		955	
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2		31,5	36,27	36,27	1143	1142	0	325	1585
				м3 грунта		0	14,32	0	451		117	
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,5	173,82	79,75	5475	2512	0	3018	9172
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	2963	1229		679	
4	4	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		15,75	276,94	276,94	4362	4362	0	530	5283
				м3 грунта		0	46,71	0	736		391	
5	5	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		25,9875	34		884				955
				т·км							71	
6	6	Ц13-100904-0101 #Р. 1310	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен		0,1	31403,2	21493,3	3140	2149	0	902	4365

		подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								
				км кабеля		9909,9	4870,87	991	487		323	
7	7	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		100	63		6300		6300		6804
				м							504	
8	8	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		185	665,33	348,63	123086	64496	9106	51779	188854
				м кабеля		267,48	121,25	49484	22431		13989	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели		175	246,54	157,38	43144	27541	0	20577	68819
				м кабеля		89,16	74,15	15603	12976		5098	
10	10	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		15,75	2138		33674		33674		36368
				м3							2694	
11	11	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		70	808,71	407,06	56610	28494	3151	24965	88101
				м кабеля		356,64	138,69	24965	9708		6526	
12	12	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по здании и по ТП)		10	1411,16	928,88	14112	9289	1108	4935	20571
				м кабеля		371,5	313,92	3715	3139		1524	
13	13	С1243-113-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1		0,195	4801098		936214		936214		1011111
				км							74897	
14	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,07	386465,97	109673,25	27053	7677	160	21380	52308
				км трубопровода		274510	34009,3	19216	2381		3875	
15	15	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		70	2305		161350		161350		174258
				м							12908	
16	16	Ц13-080201-2704 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		2	17864,21	87,38	35728	175	5834	21450	61752
				шт.		14860	36,09	29720	72		4574	
17	17	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб		2	17968		35936		35936		38811

				шт.							2875	
18	18	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		4	659,28	23,12	2637	92	1624	683	3586
				м		230,24	6,86	921	27		266	
19	19	Ц13-080303-0116 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании		1	7333,28	19,04	7333	19	562	4861	13170
				шт.		6752	0	6752	0		976	
20	20	СПрайс лист	Рубильник РПС-2		1	16571,43		16571		16571		17897
				шт							1326	
21	21	Ц13-080303-0303 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании		3	3612,69	6,44	10838	19	523	7413	19711
				шт.		3432	0	10296	0		1460	
22	22	С1247-207-0203	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3		3	1801		5403		5403		5835
				шт.							432	
23	23	Ц13-080101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования		3	57509,03	15818,11	172527	47454	249	101450	295895
				пролет (3 фазы)		41608	5359,46	124824	16078		21918	
24	24	С1247-215-0110	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		3	2659		7977		7977		8615
				шт.							638	
25	25	Ц13-080303-0408 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу		1	16354,83	190,56	16355	190	9872	4582	22612
				шт.		6292	72,18	6292	72		1675	
26	26	С1247-203-0203	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32		1	26776		26776		26776		28918
				шт.							2142	
27	27	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям		10	912,13	117,7	9121	1177	1757	4767	14999
				м		618,77	43,31	6188	433		1111	
28	28	С1243-141-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 70 мм2		0,01	307212		3072		3072		3318
				км							246	
			ИТОГО:					1777468	207435	1267219	274910	2216568
								301930	72016		164190	
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44331				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2260899
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									2374060
			Локальная смета №06-02-01 Газоснабжение									
1	1	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		105	4343,74	76,01	456093	7981	332782	115795	617639
				м трубопровода		1098,38	26,94	115330	2829		45751	
2	2	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм		32	957		30624		30624		33074
				шт.							2450	
3	3	Е11-160601-0103	Приварной кран диаметром 80 мм. Установка		1	4325,23	299,89	4325	300	474	3545	8500
				шт.		3551,6	65,81	3552	66		630	
4	4	С1242-209-6602	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		1	32938		32938		32938		35573
				шт.							2635	
5	5	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	13078,79	1710,83	13079	1711	2397	8881	23717
				врезка		8970,64	0	8971	0		1757	
6	6	С1261-101-0110	Глина шамотная		1,5	50,09		75		75		81
				кг							6	
7	7	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		8,946	4103,82	52,38	36713	468	27367	8866	49225
				м трубопровода		992,32	18,94	8877	169		3646	
8	8	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		105	616,43	0	64725	0	1404	62055	136922
				м газопровода		603,06	0	63321	0		10142	
9	9	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1		0,77	1884,21	0	1451	0	0	1045	2696
				м3 грунта		1884,21	0	1451	0		200	
10	10	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,77	25653,45	1199,27	19753	923	14136	4480	26172
				м3		6095,6	297,46	4694	229		1939	
11	11	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,64	2880,21	159,57	1843	102	1546	218	2226

				м2 покрытия		305,34	56,81	195	36		165	
12	12	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		3,52	2976,03	7,24	10476	25	8671	1661	13108
				м2 поверхности		505,32	2,01	1779	7		971	
13	13	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01444	80671,99	1443,99	1165	21	0	1049	2391
				т		79228	630,51	1144	9		177	
14	14	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17	Опора металлическая		0,082524	182751,85	42250,94	15081	3487	435	8539	25510
				т конструкций		135226	14729,24	11159	1216		1890	
15	15	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		3,2	3723		11914		11914		12867
				м							953	
16	16	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У		0,05366	458917		24625		24625		26595
				т							1970	
17	17	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		0,54	239		129		129		139
				кг							10	
18	18	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		28,5	626,44	1,19	17854	34	3969	11093	31263
				м2 окрашиваемой поверхности		485,97	0,57	13850	16		2316	
			ИТОГО:					742863	15052	493486	227227	1047698
								234323	4577		77608	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20954				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1068652
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1122140
			Локальная смета №06-03-01 канализация									
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+уширение колодца		101,74233	266,87	266,87	27152	27152	0	3297	32885
				м3 грунта		0	45,01	0	4579		2436	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,14667	3574,18	0	11247	0	0	8098	20893

		п.3.179 Кзтр=1,2									
				м3 грунта		3574,18	0	11247	0		1548	
3	3	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение колодца		3,117	2978,48	0	9284	0	0	6684	17245
				м3 грунта		2978,48	0	9284	0		1277	
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		20,5778	1380,61	0	28410	0	0	20455	52774
				м3 грунта		1380,61	0	28410	0		3909	
5	5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		82,3112	42,39	42,39	3489	3489	0	992	4840
				м3 грунта		0	16,74	0	1378		359	
6	6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		82,3112	207,3	94,94	17063	7815	0	9411	28592
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	9248	3823		2118	
7	7	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,067	474026,41	9418,27	31760	631	1865	29278	65921
				км трубопровода		436774	4623,65	29264	310		4883	
8	8	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ		67,536	1819		122848		122848		132676
				м							9828	
9	9	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		67	100,68	1,29	6746	86	345	6188	13969
				м трубопровода		94,24	0	6314	0		1035	
10	10	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		2	8345,18	102,1	16690	205	13441	3050	21319
				м трубопровода		1522,56	33,8	3045	68		1579	
11	11	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм		4	4835		19340		19340		20887
				шт.							1547	
12	12	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотка		0,5	23170,77	1199,27	11585	600	7938	2909	15654
				м3		6095,6	297,46	3048	149		1160	
13	13	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,18224	970984,26	7161,1	176952	1305	166486	11136	203135
				т стальных элементов		50271,4	1515,72	9161	276		15047	

14	14	Е11-460302-0401	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		1	325,82	134,33	326	135	0	215	584
				отверстие		191,49	64,64	191	65		43	
15	15	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,08	173961,72	1362,66	13917	109	7030	5736	21225
				м3 заделки		84725,18	638,98	6778	51		1572	
16	16	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0077	65521,37	2737,29	505	21	37	311	881
				т конструкций		57970,4	537,1	446	4		65	
17	17	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм		0,0077	468146		3605		3605		3893
				т							288	
18	18	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2	40382,05	11422,22	80764	22845	20030	46901	137878
				м3 конструкций колодца		18945,05	4742,31	37890	9485		10213	
19	19	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		4	13695		54780		54780		59162
				шт.							4382	
20	20	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		5	8106		40530		40530		43772
				шт.							3242	
21	21	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		4	11919		47676		47676		51490
				шт.							3814	
22	22	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2539		10156		10156		10968
				шт.							812	
23	23	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	18935		75740		75740		81799
				комплект							6059	
24	24	С1261-107-0627	Скобы ходовые		168	347		58296		58296		62960
				кг							4664	
25	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство отмостки		3,21	16437,99	1231,39	52766	3953	44940	4409	61749
				м3		1206,68	302,55	3873	971		4574	
			ИТОГО:					921627	68346	695083	159070	1167151
								158199	21159		86454	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23343				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1190493
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1250079
			Локальная смета №06-04-01 водопровод									
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		174,13925	266,87	266,87	46473	46473	0	5643	56285
				м3 грунта		0	45,01	0	7838		4169	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,38575	3574,18	0	19250	0	0	13860	35759
				м3 грунта		3574,18	0	19250	0		2649	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		35,905	1380,61	0	49571	0	0	35691	92083
				м3 грунта		1380,61	0	49571	0		6821	
4	4	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		143,62	42,39	42,39	6088	6088	0	1731	8445
				м3 грунта		0	16,74	0	2404		626	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		143,62	207,3	94,94	29772	13636	0	16421	49888
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	16137	6670		3695	
6	6	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0065	530428,87	90766,05	3448	590	167	2892	6847
				км трубопровода		414020	35405,49	2691	230		507	
7	7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,077	586193,15	117624,29	45137	9057	2192	37071	88785
				км трубопровода		440100	46203,07	33888	3558		6577	
8	8	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0335	67752,3	0	2270	0	123	2125	4747
				км трубопровода		64066	0	2146	0		352	
9	9	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,05	70600,77	0	3530	0	327	3171	7237
				км трубопровода		64066	0	3203	0		536	
10	10	Е11-220601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0065	1209062,3	36198,98	7859	235	5715	1890	10529
				км трубопровода		293556	193,18	1908	1		780	

11	11	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,077	1585457,96	38083,28	122080	2933	96433	22508	156155
				км трубопровода		294995	267,48	22715	21		11567	
12	12	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		6,526	3003		19598		19598		21166
				м							1568	
13	13	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		27,108	3487		94526		94526		102088
				м							7562	
14	14	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		50,2	4928		247386		247386		267177
				м							19791	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка		0,012	1441954,94	527328,76	17303	6328	4307	8585	27959
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	6668	2003		2071	
16	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство		0,14	23170,77	1199,27	3244	168	2223	814	4383
				м3		6095,6	297,46	853	42		325	
17	17	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		2	2178,38	94,62	4357	189	585	3635	8631
				задвижка		1791,12	44,58	3582	89		639	
18	18	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		2	47835		95670		95670		103324
				шт.							7654	
19	19	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2231,06	94,62	2231	95	293	1869	4428
				задвижка		1843,8	44,58	1844	45		328	
20	20	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	57393		57393		57393		61984
				шт.							4591	
21	21	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2413,17	130,98	7240	393	823	5991	14289
				шт.		2008,02	29,72	6024	89		1058	
22	22	С1242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40		3	7118		21354		21354		23062
				шт.							1708	

23	23	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		6	1422		8532		8532		9215
				шт.							683	
24	24	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	916,27	52,38	3665	210	186	3237	7454
				фланец		817,42	0	3270	0		552	
25	25	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		4	2486		9944		9944		10740
				шт.							796	
26	26	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1197,29	69,84	2395	140	122	2111	4866
				фланец		1066,2	0	2132	0		360	
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	3071		6142		6142		6633
				шт.							491	
			ИТОГО:					936458	86535	674041	169245	1194159
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23883				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1218039
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1279004
			Итого									6025283
			Итого с учетом субподрядной скидки К=0,85									5121491
			НДС			12 %		614579				
			Итого с НДС									5736069

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "ПТФ"Ленон"
Директор _____ Камалов Р.И.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Кентавр-Г"
Директор _____ Турустаев О.Ш.