Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района,041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721506**	**230740036397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 7 от 17 мая 2024 г.

Номер документа	Дата составления
31	28.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Дом Культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области			Работа	1	114 285 715,00	114 285 715,00	12 244 898,04
				Итого	1	x	114 285 715,00	12 244 898,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамырбаев Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / Биктенов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
230740036397	030440007859			№7	17.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области	217 507 478,33	217 507 478,33	102 040 816,96				12 244 898,04	114 285 715,00
Удержание аванса 30%	65 252 243,50	65 252 243,50						34 285 714,50
ИТОГО К ОПЛАТЕ			71 428 571,88				8 571 428,63	80 000 000,50

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" БИН 230740036397

Руководитель _____ Бектенов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Шебер Курылысы"

_____ Канаев С.Е.

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859

Директор _____ Мамырбаев Е.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка /АС-15/										
1	4	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	м²		13,82	12528,00	--	173137	--	173137	--	186988
			СП - 8%				--	--	--	--		13851	
2	5	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м² потолка		403,15	4053,08	20,18	1633999	8135	873937	679787	2498889
			НР - 90%; СП - 8%				1865,13	8,41	751927	3390		185102	
3	9	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности		1135,92	1005,38	6,13	1142031	6963	495988	513311	1787767
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 107,77+1028,15				562,61	2,25	639080	2556		132426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									4473644
			РАЗДЕЛ 4. Разные работы /АС-15/										
4	27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя		10,00159	44209,62	11,48	442166	115	403993	51854	533542

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = 165,36.0,12*				5515,47	--	55163	--		39522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									533542
			РАЗДЕЛ 5. Оконные и дверные проемы /АС-16/										
5	32	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П**	м²		9	6913,00	--	62217	--	62217	--	67194
			СП - 8%; *Формула объема = 3.3*				--	--	--	--		4977	
6	33	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²		24,78	7373,00	--	182703	--	182703	--	197319
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1.0,9.12+2,1*				--	--	--	--		14616	
7	34	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²		6,72	9366,00	--	62940	--	62940	--	67975
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1.0,8.4*				--	--	--	--		5035	
8	35	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П**	м²		7,28	9065,00	--	65993	--	65993	--	71272
			СП - 8%; *Формула объема = 2,6.1,4.2*				--	--	--	--		5279	
9	38	С1223-207-0104 223-207-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	м²		9,24	37497,00	--	346472	--	346472	--	374190
			СП - 8%; *Формула объема = 3,3.1,4.2*				--	--	--	--		27718	
10	39	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м²		5,67	27378,00	--	155233	--	155233	--	167652
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1.0,9.3*				--	--	--	--		12419	
11	40	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²		5,16	4363,38	250,10	22515	1290	11049	9744	34840
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 0,4.0,3+1,4.0,9.4*				1972,16	125,99	10176	650		2581	
12	41	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²		44,54	3293,64	246,69	146699	10988	71219	63093	226576
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 1,5.1,9.10+1,5.1,8.2+1,4.1,9.4*				1447,95	125,99	64492	5612		16784	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м		31,7	1502,57	7,19	47631	228	36887	9565	61771
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 1,6.10+1,6.2+1,5.4+1,5.4+0,5				331,72	3,54	10516	112		4576	
14	43	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²		49,7	34956,00	--	1737313	--	1737313	--	1876298
			СП - 8%; Формула объема = 0,4.0,3+1,4.0,9.4+1,5.1,9.10+1,5.1,8.2+1,4.1,9.4				--	--	--	--		138985	
15	44	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м		31,7	1238,00	--	39245	--	39245	--	42385
			СП - 8%; Формула объема = 1,6.10+1,6.2+1,5.4+1,5.4+0,5				--	--	--	--		3140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									3187472
			РАЗДЕЛ 7. Рама металлическая /АС-20/										
16	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		62,27924	116,65	3,15	7265	196	2974	2842	10916
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((331+7,8+20,5+368+15,7+22+12+110+4,68+8,1+140+22+12) .2.0,001).29				65,75	0,39	4095	24		808	
17	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²		62,27924	193,34	4,60	12041	287	6966	3338	16609
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((331+7,8+20,5+368+15,7+22+12+110+4,68+8,1+140+22+12) .2.0,001).29				76,88	0,78	4788	49		1230	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									27525
			РАЗДЕЛ 10. Кровля										
			Деревянные балки покрытия /АС-30/										
18	105	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	м² потолка		247	2812,55	20,18	694700	4984	229029	416489	1200084
			НР - 90%; СП - 8%				1865,13	8,41	460687	2077		88895	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	140	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка/Установка элементов каркаса из брусьев,ОБС-1/**	м³		0,232	51571,31	1632,47	11965	379	2989	7891	21444
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = (0,058)Х4				37057,50	733,67	8597	170		1588	
20	141	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.		8	389,00	--	3112	--	31 12	--	3361
			СП - 8%; Формула объема = (2)Х4				--	--	--	--		249	
21	142	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.		4	1090,00	--	4360	--	4360	--	4709
			СП - 8%; Формула объема = (1)Х4				--	--	--	--		349	
22	143	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2		1,6	3628,37	33,54	5805	53	4274	1196	7561
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (0,4)Х4				923,48	10,79	1478	17		560	
143.9	143.9	295763 С	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000576	320056,00				184		
23	144	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м² окрашиваемой поверхности		12,64	1185,02	3,62	14979	46	2799	9724	26680
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = (3,16)Х4				959,94	1,73	12134	22		1976	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге									1263839
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9486022
			Временные здания и сооружения	%	1,20								113 832
			Итого с временными										9 599 854
			Зимние удорожания	%	0,70								67 199
			Итого с зимними удорожаниями										9 667 053
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								193 341
			Итого с непредвиденными работами и затратами										9 860 394

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**8 381 335**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**1 545 696**
			НДС			**12 %**							**1 191 244**
			Итого с НДС										**11 118 275**
			Скидка			**2%**							**222 366**
			Итого по акту с тендерной скидкой										**10 895 910**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шабер Қарағанды"
Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2024** **(месяц, год) Электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
			1ВРУ										
1	2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022 прим	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.		1	1595544,00	--	1595544	--		--	1595544
							--	--	--	--	1595544	--	
			5. Присоединение проводов										
2	4	С1247-201-1007 247-201-1007 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	шт.		1	7491,00	--	7491	--	7491	--	8090
			СП - 8%				--	--	--	--		599	
3	5	С1247-201-1006 247-201-1006 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	шт.		3	4943,00	--	14829	--	14829	--	16015
			СП - 8%; *Формула объема = 2+1*				--	--	--	--		1186	
4	7	С1247-204-0681 247-204-0681 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.		5	4227,00	--	21135	--	21135	--	22826
			СП - 8%				--	--	--	--		1691	
5	8	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.		2	1888,00	--	3776	--	3776	--	4078
			СП - 8%				--	--	--	--		302	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	9	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.		12	700,00	--	8400	--	8400	--	9072
			СП - 8%				--	--	--	--		672	
7	10	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.		10	5533,00	--	55330	--	55330	--	59756
			СП - 8%				--	--	--	--		4426	
8	20	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.		2	15673,00	--	31346	--	31346	--	33854
			СП - 8%				--	--	--	--		2508	
			3. Заземление										
9	22	515-301-0123 515-301-0123 РСНБ РК 2022	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А**	шт.		1	563085,00	--	563085	--		--	563085
							--	--	--	--	563085	--	
10	24	С1247-204-2801 247-204-2801 РСНБ РК 2022 прим	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА /АП50-3МТ-4А/**	шт.		1	5533,00	--	5533	--	5533	--	5976
			СП - 8%				--	--	--	--		443	
11	26	С1247-208-2718 247-208-2718 РСНБ РК 2022	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 2161ДМ, 25А 400В**	шт.		1	3949,00	--	3949	--	3949	--	4265
			СП - 8%				--	--	--	--		316	
			Электроустановочные изделия										
			6. Опробование										
12	28	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.		26	459,00	--	11934	--	11934	--	12889
			СП - 8%; *Формула объема = 2+24*				--	--	--	--		955	
13	29	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.		21	448,00	--	9408	--	9408	--	10161
			СП - 8%				--	--	--	--		753	
14	30	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.		9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
			СП - 8%				--	--	--	--		297	
			Кабельные изделия										
15	32	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		1417	137,44	1,44	194752	2040	17854	125985	346399
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 62+625+720+10*				123,40	0,08	174858	113		25662	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	33	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66**	км		0,12875	2154756,00	--	277425	--	277425	--	299619
			СП - 8%; *Формула объема = 125.0,001.1,03*				--	--	--	--		22194	
17	34	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66**	км		0,06386	602011,00	--	38444	--	38444	--	41520
			СП - 8%; *Формула объема = 62.0,001.1,03*				--	--	--	--		3076	
18	35	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,64375	558269,00	--	359386	--	359386	--	388137
			СП - 8%; *Формула объема = 625.0,001.1,03*				--	--	--	--		28751	
19	36	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км		0,7416	371741,00	--	275683	--	275683	--	297738
			СП - 8%; *Формула объема = 720.0,001.1,03*				--	--	--	--		22055	
20	37	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км		0,0103	505285,00	--	5204	--	5204	--	5620
			СП - 8%; *Формула объема = 10.0,001.1,03*				--	--	--	--		416	
			Трубы										
21	39	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м		126,25	65,00	--	8206	--	8206	--	8863
			СП - 8%; *Формула объема = 125.1,01*				--	--	--	--		657	
22	41	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м		10,1	44,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%; *Формула объема = 10.1,01*				--	--	--	--		36	
23	42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м		1421,07	31,00	--	44053	--	44053	--	47577
			СП - 8%; *Формула объема = 1407.1,01*				--	--	--	--		3524	
24	44	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м		5	289,00	--	1445	--	1445	--	1561
			СП - 8%				--	--	--	--		116	
25	45	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м		40	990,64	32,24	39626	1290	27491	8116	51562
			НР - 72%; СП - 8%				271,13	10,69	10845	428		3819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3 838 692
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3 838 692
			Временные здания и сооружения	%	1,20								46 064
			Итого с временными										3 884 756

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**								**27 193**
			Итого с зимними удорожаниями										**3 911 950**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**								**78 239**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**3 990 189**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**3 391 660**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**625 494**
			НДС			**12 %**							**482 059**
			Итого с НДС										**4 499 213**
			Скидка			**2%**							**89 984**
			Итого с тендерной скидкой										**4 409 229**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Құрылысшы"
Канаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2024 (месяц, год) Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
			Трубопроводы										
1	2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м		34,65	157,00	--	5440	--	5440	--	5875
			СП - 8%; *Формула объема = 35.0,99*				--	--	--	--		435	
2	5	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.		12	23,00	--	276	--	276	--	298
			СП - 8%				--	--	--	--		22	
3	6	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.		10	37,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%				--	--	--	--		30	
4	8	С1241-114-0116 241-114-0116 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм**	шт.		2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
5	9	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм**	шт.		2	424,00	--	848	--	848	--	916

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		68	
6	11	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.		1	1409,00	--	1409	--	1409	--	1522
			СП - 8%				--	--	--	--		113	
7	13	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	3158,00	--	6316	--	6316	--	6821
			СП - 8%; *Формула объема = 1+1*				--	--	--	--		505	
8	14	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		13	374,00	--	4862	--	4862	--	5251
			СП - 8%				--	--	--	--		389	
													23403

РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3

9	55	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		7,92	157,00	--	1243	--	1243	--	1342
			СП - 8%; *Формула объема = 8.0,99*				--	--	--	--		99	
10	57	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		6	23,00	--	138	--	138	--	149
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
11	58	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		3	37,00	--	111	--	111	--	120
			СП - 8%				--	--	--	--		9	
12	59	С1241-219-0201 241-219-0201 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм	шт.		3	65,00	--	195	--	195	--	211
			СП - 8%				--	--	--	--		16	
13	60	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.		7	374,00	--	2618	--	2618	--	2827
			СП - 8%				--	--	--	--		209	
14	61	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	8,00	--	64	--	64	--	69
			СП - 8%				--	--	--	--		5	
15	63	С1261-301-1725 261-301-1725 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		5	348,00	--	1740	--	1740	--	1879
			СП - 8%				--	--	--	--		139	
16	64	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2022 прим	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /Вентиль/	шт.		7	1880,00	--	13160	--	13160	--	14213
			СП - 8%				--	--	--	--		1053	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	66	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м		8,8	307,00	--	2702	--	2702	--	2918
			СП - 8%; *Формула объема = 8.1,1*				--	--	--	--		216	
18	68	513-106-0103 513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		1	48523,00	--	48523	--		--	48523
							--	--	--	--	48523	--	
19	69	513-106-0102 513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект		1	36601,00	--	36601	--		--	36601
							--	--	--	--	36601	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									108852
			РАЗДЕЛ 4. Сеть канализации К1										
			Трубопроводы										
20	79	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		3,992	314,00	--	1253	--	1253	--	1353
			СП - 8%; *Формула объема = 4.0,998*				--	--	--	--		100	
21	80	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		21,956	1784,00	--	39170	--	39170	--	42304
			СП - 8%; *Формула объема = 22.0,998*				--	--	--	--		3134	
			Фитинги										
22	81	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		2	319,00	--	638	--	638	--	689
			СП - 8%				--	--	--	--		51	
23	82	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.		3	94,00	--	282	--	282	--	305
			СП - 8%				--	--	--	--		23	
24	83	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		12	260,00	--	3120	--	3120	--	3370
			СП - 8%				--	--	--	--		250	
25	84	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		2	488,00	--	976	--	976	--	1054
			СП - 8%				--	--	--	--		78	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	85	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		1	488,00	--	488	--	488	--	527
			СП - 8%				--	--	--	--		39	
27	86	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		5	583,00	--	2915	--	2915	--	3148
			СП - 8%				--	--	--	--		233	
28	87	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.		15	212,00	--	3180	--	3180	--	3434
			СП - 8%				--	--	--	--		254	
29	88	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.		3	65,00	--	195	--	195	--	211
			СП - 8%				--	--	--	--		16	
30	90	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.		2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
31	91	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
32	93	С1234-303-0324 234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м		6,6	1868,00	--	12329	--	12329	--	13315
			СП - 8%; *Формула объема = 6.1.1*				--	--	--	--		986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									73 364
			ИТОГО по акту										205 619
			Временные здания и сооружения	%	1,20								2 467
			Итого с временными										208 086
			Зимние удорожания	%	0,70								1 457
			Итого с зимними удорожаниями										209 543
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								4 191
			Итого с непредвиденными работами и затратами										213 734
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										181 674
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										33 505

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**							**25 821**
			Итого с НДС										**241 000**
			Скидка			**2%**							**4 820**
			Итого с тендерной скидкой										**236 180**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2024 (месяц, год) Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
5	5	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м		39,6	273,00	--	10811	--	10811	--	11676
			СП - 8%; Формула объема = 40.0,99				--	--	--	--		865	
6	6	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м		29,7	401,00	--	11910	--	11910	--	12863
			СП - 8%; Формула объема = 30.0,99				--	--	--	--		953	
7	7	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	м		54,45	701,00	--	38169	--	38169	--	41223
			СП - 8%; Формула объема = 55.0,99				--	--	--	--		3054	
8	8	С1241-205-2104 241-205-2104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм**	м		99	1069,00	--	105831	--	105831	--	114297
			СП - 8%; Формула объема = 100.0,99				--	--	--	--		8466	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	12	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция		248	3839,00	--	952072	--	952072	--	1028238
			СП - 8%				--	--	--	--		76166	
15	15	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.		20	5281,00	--	105620	--	105620	--	114070
			СП - 8%				--	--	--	--		8450	
16	16	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.		20	5325,00	--	106500	--	106500	--	115020
			СП - 8%				--	--	--	--		8520	
			4. Крепление трубы к стене с помощью хомута										
18	18	С1242-303-0801 242-303-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		20	12253,00	--	245060	--	245060	--	264665
			СП - 8%				--	--	--	--		19605	
19	19	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.		44	2599,00	--	114356	--	114356	--	123504
			СП - 8%				--	--	--	--		9148	
20	20	С1241-609-0603 241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.		4	3462,00	--	13848	--	13848	--	14956
			СП - 8%				--	--	--	--		1108	
21	21	С1241-609-0604 241-609-0604 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.		4	4539,00	--	18156	--	18156	--	19608
			СП - 8%				--	--	--	--		1452	
22	22	С1241-609-0605 241-609-0605 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 40х3,5 мм	шт.		10	8451,00	--	84510	--	84510	--	91271
			СП - 8%				--	--	--	--		6761	
23	23	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.		8	138,00	--	1104	--	1104	--	1192
			СП - 8%; *Формула объема = 6+2*				--	--	--	--		88	
24	24	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		4	65,00	--	260	--	260	--	281
			СП - 8%				--	--	--	--		21	
25	25	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.		2	136,00	--	272	--	272	--	294

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		22	
26	26	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм**	шт.		10	98,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%				--	--	--	--		78	
27	27	С1241-209-2009 241-209-2009 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x20x40 мм**	шт.		16	125,00	--	2000	--	2000	--	2160
			СП - 8%; *Формула объема = 2+14*				--	--	--	--		160	
28	28	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25x20 мм**	шт.		2	35,00	--	70	--	70	--	76
			СП - 8%				--	--	--	--		6	
29	29	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм**	шт.		2	49,00	--	98	--	98	--	106
			СП - 8%				--	--	--	--		8	
30	30	С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм**	шт.		2	73,00	--	146	--	146	--	158
			СП - 8%				--	--	--	--		12	
31	31	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.		10	8,00	--	80	--	80	--	86
			СП - 8%				--	--	--	--		6	
32	32	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.		18	12,00	--	216	--	216	--	233
			СП - 8%				--	--	--	--		17	
33	33	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.		38	17,00	--	646	--	646	--	698
			СП - 8%				--	--	--	--		52	
34	34	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм**	шт.		80	35,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%				--	--	--	--		224	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	36	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		1	88598,00	--	88598	--	88598	--	95686
			СП - 8%				--	--	--	--		7088	
37	37	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.		1	89732,00	--	89732	--	89732	--	96911
			СП - 8%				--	--	--	--		7179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2 029 850
			РАЗДЕЛ 3. Система П-1										
38	52	514-401-0102 514-401-0102 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па	комплект		1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									1 594 935
			РАЗДЕЛ 7. Узел управления										
39	106	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%				--	--	--	--		6345	
40	108	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	17163,00	--	34326	--	34326	--	37072
			СП - 8%				--	--	--	--		2746	
41	110	С1242-203-1105 242-203-1105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		2	13152,00	--	26304	--	26304	--	28408
			СП - 8%				--	--	--	--		2104	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	111	С1242-203-1104 242-203-1104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		2	11811,00	--	23622	--	23622	--	25512
			СП - 8%				--	--	--	--		1890	
43	114	С1245-713-0201 245-713-0201 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.		6	1770,00	--	10620	--	10620	--	11470
			СП - 8%				--	--	--	--		850	
44	116	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2022	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	3675,00	--	7350	--	7350	--	7938
			СП - 8%				--	--	--	--		588	
45	117	С1242-207-3901 242-207-3901 РСНБ РК 2022	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2	883,00	--	1766	--	1766	--	1907
			СП - 8%				--	--	--	--		141	
46	118	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг		27,44	708,00	--	19428	--	19428	--	20982
			СП - 8%; *Формула объема = 8.3,43*				--	--	--	--		1554	
47	122	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		3,3	586,00	--	1934	--	1934	--	2089
			СП - 8%; *Формула объема = 3.1,1*				--	--	--	--		155	
48	123	С1234-303-0223 234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м		2,2	984,00	--	2165	--	2165	--	2338
49	128	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2022 прим	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин /"ГНОМ" 6-10/	шт.		1	96918,00	--	96918	--		--	96918
							--	--	--	--	96918	--	
50	131	С1242-203-1102 242-203-1102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		1	8916,00	--	8916	--	8916	--	9629
			СП - 8%				--	--	--	--		713	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									329 924
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3 954 709
			Временные здания и сооружения	%	1,20								47 457
			Итого с временными										4 002 166
			Зимние удорожания	%	0,70								28 015

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями										**4 030 181**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**								**80 604**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**4 110 784**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**3 494 167**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**644 399**
			НДС			**12 %**							**496 628**
			Итого с НДС										**4 635 193**
			Скидка			**2%**							**92 704**
			Итого с тендерной скидкой										**4 542 489**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2024 (месяц, год) ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ										
1	7	515-102-0102 515-102-0102 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА**	шт.		1	2470548,00	--	2470548	--		--	2470548
							--	--	--	--	2470548	--	
2	8	515-101-3304 515-101-3304 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.		1	2570157,00	--	2570157	--		--	2570157
							--	--	--	--	2570157	--	
3	10	Прайс ТОО Потенциал energy п.12	**Шкаф. Комплектная конденсаторная установка УКМ 0,4-10-2,5**	шт.		1	212339,29	--	212339	--		--	212339
			Формула стоимости = 235000:1,12				--	--	--	--	212339	--	
4	14	Прайс лист п.13	**ДЭС 13кВА AKSA APD13A**	шт.		1	2891428,57	--	2891429	--		--	2891429
			Формула стоимости = 3200000:1,12				--	--	--	--	2891429	--	
			Устройство ответвительное на угловой анкерной опоре УО-3 1 шт.										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	15	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-62,ТМ-61	шт.		4	11901,00	--	47604	--	47604	--	51412
			СП - 8%; *Формула объема = 1+3*				--	--	--	--		3808	
6	16	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.		1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
			СП - 8%				--	--	--	--		168	
7	17	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т		0,0027	998585,00	--	2696	--	2696	--	2912
			СП - 8%; *Формула объема = (3.0,9).0,001*				--	--	--	--		216	
8	18	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		0,189	783,00	--	148	--	148	--	160
			СП - 8%; *Формула объема = 3.0,063*				--	--	--	--		12	
9	19	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.		9	2839,00	--	25551	--	25551	--	27595
			СП - 8%				--	--	--	--		2044	
10	20	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.		9	55,00	--	495	--	495	--	535
			СП - 8%				--	--	--	--		40	
11	21	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО70	шт.		3	952,00	--	2856	--	2856	--	3084
			СП - 8%; *Формула объема = 18:6*				--	--	--	--		228	
12	22	С1252-207-1203 252-207-1203 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE36 соединительный	шт.		12	575,00	--	6900	--	6900	--	7452
			СП - 8%				--	--	--	--		552	
13	23	С1252-206-0109 252-206-0109 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1	шт.		18	1138,00	--	20484	--	20484	--	22123
			СП - 8%				--	--	--	--		1639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									8 262 010
			РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ										
14	25	С1252-207-1742 252-207-1742 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа LVA-280B-AL /SGA1012.10/	шт.		6	10127,00	--	60762	--	60762	--	65623
			СП - 8%				--	--	--	--		4861	
15	27	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.		2	174008,00	--	348016	--		--	348016
							--	--	--	--	348016	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	29	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,385	561777,00	--	216284	--	216284	--	233587
			СП - 8%; *Формула объема = 385.0,001*			--	--	--	--		17303	
17	31	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	11053,00	--	99477	--	99477	--	107435
			СП - 8%			--	--	--	--		7958	
18	34	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	83767,00	--	753903	--	753903	--	814215
			СП - 8%			--	--	--	--		60312	
			Стальные конструкции									
19	35	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	70968,00	--	70968	--	70968	--	76645
			СП - 8%			--	--	--	--		5677	
20	36	С1252-207-0514 252-207-0514 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа SH188.2R	шт.	1	113527,00	--	113527	--	113527	--	122609
			СП - 8%			--	--	--	--		9082	
21	37	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (В10,ЗП1,ЗП21)	т	0,0696	998585,00	--	69502	--	69502	--	75062
			СП - 8%; *Формула объема = (20.2,5+9.0,9+10.1,15).0,001*			--	--	--	--		5560	
22	38	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	10431,00	--	93879	--	93879	--	101389
			СП - 8%			--	--	--	--		7510	
23	39	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787,00	--	7574	--	7574	--	8180
			СП - 8%			--	--	--	--		606	
24	40	С1252-207-3946 252-207-3946 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	3325,00	--	6650	--	6650	--	7182
			СП - 8%			--	--	--	--		532	
25	41	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
			СП - 8%			--	--	--	--		2882	
26	42	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		547	
27	43	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570
			СП - 8%				--	--	--	--		8116	
28	44	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		6	2585,00	--	15510	--	15510	--	16751
			СП - 8%				--	--	--	--		1241	
29	45	С1252-207-0538 252-207-0538 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ72/**	шт.		2	35253,00	--	70506	--	70506	--	76146
			СП - 8%				--	--	--	--		5640	
30	46	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМs60/**	шт.		2	11901,00	--	23802	--	23802	--	25706
			СП - 8%				--	--	--	--		1904	
31	47	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.		5	11174,00	--	55870	--	55870	--	60340
			СП - 8%				--	--	--	--		4470	
32	48	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.		4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
			СП - 8%				--	--	--	--		671	
33	49	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.		6	1682,00	--	10092	--	10092	--	10899
			СП - 8%				--	--	--	--		807	
34	50	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.		2	1728,00	--	3456	--	3456	--	3732
			СП - 8%				--	--	--	--		276	
			Линейная арматура										
35	51	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98**	комплект		2,6666667	952,00	--	2539	--	2539	--	2742
			СП - 8%; *Формула объема = 16:6*				--	--	--	--		203	
36	52	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 прим	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/**	шт.		2	2674,00	--	5348	--	5348	--	5776
			СП - 8%				--	--	--	--		428	
37	53	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2022 прим	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 /SAL2.27/**	шт.		12	11207,00	--	134484	--	134484	--	145243
			СП - 8%				--	--	--	--		10759	
38	54	Прайс лист ТОО AJC п.8	**Искровый разрядник SD110.2**	шт.		6	8494,23	--	50965	--	50965	--	55042
			СП - 8%; *Формула стоимости = 9327:1,12:1,02*				--	--	--	--		4077	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	55	Прайс лист ТОО АЛС п.7	Искровый разрядник SDI20.3	шт.		3	18160,55	--	54482	--	54482	--	58841
			СП - 8%; *Формула стоимости = 19941:1,12:1,02*				--	--	--	--		4359	
40	56	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		8	13904,00	--	111232	--	111232	--	120131
			СП - 8%				--	--	--	--		8899	
41	57	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.		12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
			СП - 8%				--	--	--	--		13723	
42	58	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		18	1060,00	--	19080	--	19080	--	20606
			СП - 8%				--	--	--	--		1526	
43	59	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.		3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
			СП - 8%				--	--	--	--		1367	
44	60	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
			СП - 8%				--	--	--	--		15352	
45	61	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.		2	6360,00	--	12720	--	12720	--	13738
			СП - 8%				--	--	--	--		1018	
46	62	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	433,00	--	3464	--	3464	--	3741
			СП - 8%				--	--	--	--		277	
47	63	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	1343,00	--	16116	--	16116	--	17405
			СП - 8%				--	--	--	--		1289	
48	64	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
			СП - 8%				--	--	--	--		498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									3 179 397
			РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ										
49	77	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км		0,088	3205749,00	--	282106	--	282106	--	304674

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%; *Формула объема = 88.0,001*				--	--	--	--		22568	
50	78	С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66**	км		0,086	1331550,00	--	114513	--	114513	--	123674
			СП - 8%; *Формула объема = 86.0,001*				--	--	--	--		9161	
51	80	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м		27	4054,00	--	109458	--	109458	--	118215
			СП - 8%				--	--	--	--		8757	
52	81	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		8	4222,93	111,24	33783	890	889	23322	61674
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2+6*				4000,44	48,58	32004	389		4568	
53	82	С1243-903-7501 243-903-7501 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25**	шт.		6	13969,00	--	83814	--	83814	--	90519
			СП - 8%				--	--	--	--		6705	
54	83	С1243-903-7503 243-903-7503 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120**	шт.		2	17509,00	--	35018	--	35018	--	37819
			СП - 8%				--	--	--	--		2801	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									736 575
			РАЗДЕЛ 4. Сети наружного освещения										
			Опора со светильником наружного освещения -20шт.										
55	91	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А**	шт.		20	45896,00	--	917920	--	917920	--	991354
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х20*				--	--	--	--		73434	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	93	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.		20	8957,00	--	179140	--	179140	--	193471
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х20*				--	--	--	--		14331	
57	95	С1247-103-2301 247-103-2301 РСНБ РК 2022 прим	**Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65**	шт.		20	65380,00	--	1307600	--	1307600	--	1412208
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х20*				--	--	--	--		104608	
58	96	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022 прим	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.		20	33370,00	--	667400	--	667400	--	720792
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х20*				--	--	--	--		53392	
59	97	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм /ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ФУНДАМЕНТА/**	шт.		20	7110,00	--	142200	--	142200	--	153576
			СП - 8%; *Формула объема = (1)Х20*				--	--	--	--		11376	
			7. Маркировка										
60	99	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км		0,1	118399,00	--	11840	--	11840	--	12787
			СП - 8%; *Формула объема = (5.0,001)Х20*				--	--	--	--		947	
61	104	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1**	км		0,327	590384,00	--	193056	--	193056	--	208500
			СП - 8%; *Формула объема = 327.0,001*				--	--	--	--		15444	
62	106	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м		11	4054,00	--	44594	--	44594	--	48162
			СП - 8%				--	--	--	--		3568	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									3 740 850
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15 918 832
			Временные здания и сооружения	%	1,20								191 026
			Итого с временными										16 109 858
			Зимние удорожания	%	0,70								112 769
			Итого с зимними удорожаниями										16 222 627
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								324 453
			Итого с непредвиденными работами и затратами										16 547 080

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										14 065 018
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										2 593 888
			НДС			12 %							1 999 069
			Итого с НДС										18 657 975
			Скидка			2%							373 159
			Итого с тендерной скидкой										18 284 815

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2024 (месяц, год) НВК

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**		**345,35**	**263,19**	**263,19**	**90893**	**90893**	**--**	**16867**	**116380**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**67,84**	**--**	**23429**		**8620**	
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**		**10,3605**	**3043,66**	**--**	**31534**	**--**	**--**	**22704**	**58577**
3	3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м³**		**27,34**	**1323,75**	**--**	**36191**	**--**	**--**	**26058**	**67229**
4	4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м³**		**299,781**	**54,62**	**54,62**	**16374**	**16374**	**--**	**3546**	**21515**
5	5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**299,781**	**246,46**	**117,45**	**73884**	**35209**	**--**	**39394**	**122341**
			НР - 72%; СП - 8%				**129,01**	**53,50**	**38675**	**16038**		**9062**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м³		299,781	115,51	97,84	34628	29331	929	8511	46589
			НР - 72%; СП - 8%				14,57	24,86	4368	7453		3450	
7	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разравнивание лишнего грунта на территории**	м³		18,3	46,83	46,83	857	857	--	186	1126
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,08	--	258		83	
			Водопровод В1										
8	8	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.		1	3874,68	270,27	3875	270	499	2322	6693
			НР - 72%; СП - 8%				3105,65	119,37	3106	119		496	
9	9	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.		1	46975,00	--	46975	--	46975	--	50733
			СП - 8%				--	--	--	--		3758	
			Указатель пожарного гидранта										
10	10	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта		0,176625	2198,75	--	388	--	--	280	721
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 3,14.0,25.0,25.0,9				2198,75	--	388	--		53	
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м³		0,176625	1205,26	--	213	--	--	153	396
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 3,14.0,25.0,25.0,9				1205,26	--	213	--		29	
12	12	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	шт.		1	2650,59	1269,49	2651	1269	310	1170	4127
			НР - 72%; СП - 8%				1072,05	553,22	1072	553		306	
13	13	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м³		0,05	64528,00	--	3226	--	3226	--	3484
			СП - 8%				--	--	--	--		258	
14	14	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.		1	1314,91	--	1315	--	138	848	2336
			НР - 72%; СП - 8%				1177,42	--	1177	--		173	
15	15	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя**	100 шт.		0,01	152037,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%; Формула объема = 1:100				--	--	--	--		122	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0528	585258,12	266537,45	30902	14074	--	15314	49913
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 52,8.0,001				318720,67	84100,87	16828	4441		3697	
17	17	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		53,328	2542,00	--	135560	--	135560	--	146405
			СП - 8%; Формула объема = 52,8.1,01				--	--	--	--		10845	
18	18	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,0906	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 /90х8,2 мм/мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0313	53024,38	24148,29	1660	755	--	822	2681
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 31,3.0,001				28876,09	7619,54	904	238		199	
19	19	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м		31,613	1710,00	--	54058	--	54058	--	58383
			СП - 8%; Формула объема = 31,3.1,01				--	--	--	--		4325	
20	20	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1854	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 /25х2,3 мм/мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0623	108506,85	49416,04	6760	3078	--	3350	10919
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 62,3.0,001				59090,81	15592,30	3681	971		809	
21	21	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		62,923	215,00	--	13528	--	13528	--	14610
			СП - 8%; Формула объема = 62,3.1,01				--	--	--	--		1082	
22	22	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0841	97445,17	--	8195	--	804	5321	14598
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (52,8+31,3).0,001				87879,60	--	7391	--		1081	
23	23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0623	90281,17	--	5625	--	150	3942	10332
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 62,3.0,001				87879,60	--	5475	--		765	
24	24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2967,54	130,80	2968	131	307	1865	5220
			НР - 72%; СП - 8%				2529,58	61,14	2530	61		387	
25	25	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	37572,00	--	37572	--	37572	--	40578

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3006	
26	26	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан		1	2895,26	130,80	2895	131	307	1813	5085
			НР - 72%; СП - 8%				2457,30	61,14	2457	61		377	
27	27	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.		1	28433,00	--	28433	--	28433	--	30708
			СП - 8%				--	--	--	--		2275	
28	28	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022 прим	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.		2	3753,00	--	7506	--	7506	--	8106
			СП - 8%				--	--	--	--		600	
29	29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец		11	1633,78	90,98	17972	1001	890	11578	31914
			НР - 72%; СП - 8%				1461,89	--	16081	--		2364	
30	30	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.		15	4249,00	--	63735	--	63735	--	68834
			СП - 8%; *Формула объема = 11+4*				--	--	--	--		5099	
31	31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец		3	1250,39	68,23	3751	205	184	2421	6666
			НР - 72%; СП - 8%				1120,78	--	3362	--		494	
32	32	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.		4	3344,00	--	13376	--	13376	--	14446
			СП - 8%; *Формула объема = 3+1*				--	--	--	--		1070	
33	33	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.		5	1813,69	262,56	9068	1313	--	5589	15830
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 4+1*				1551,13	1,43	7756	7		1173	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
34	34	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.		4	2452,00	--	9808	--	9808	--	10593
			СП - 8%				--	--	--	--		785	
35	35	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм**	шт.		1	1409,00	--	1409	--	1409	--	1522
			СП - 8%				--	--	--	--		113	
			Гильза										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0025	1684609,90	719957,76	4212	1800	311	1978	6686
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 0,5.5.0,001				840585,60	258521,21	2101	646		495	
37	37	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		1,004	12388,00	--	12438	--	12438	--	13433
			СП - 8%; Формула объема = 0,2.5.1,004				--	--	--	--		995	
38	38	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0002	800781,20	158037,96	160	32	7	96	277
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 0,2.0,001				603612,00	63356,23	121	13		20	
39	39	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м		0,2008	3536,00	--	710	--	710	--	767
			СП - 8%; Формула объема = 0,2.1,004				--	--	--	--		57	
40	40	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³		0,375	45339,26	1379,18	17002	517	14010	1932	20448
			НР - 72%; СП - 8%				6599,82	554,55	2475	208		1515	
41	41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		0,0508	1480478,41	693862,98	75208	35248	1256	36239	120362
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (46+2,2+0,9+0,9+2,0,4).0,001				761887,30	228887,31	38704	11627		8916	
42	42	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		1	2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
			СП - 8%				--	--	--	--		231	
43	43	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
			СП - 8%				--	--	--	--		12151	
44	44	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		1	5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
			СП - 8%				--	--	--	--		440	
45	45	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.		1	1079,00	--	1079	--	1079	--	1165
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
46	46	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		1	1171,00	--	1171	--	1171	--	1265
			СП - 8%				--	--	--	--		94	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	47	С1241-114-0109 241-114-0109 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-38х2,5 мм	шт.		2	563,00	--	1126	--	1126	--	1216
			СП - 8%				--	--	--	--		90	
48	48	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1813,69	262,56	3627	525	--	2236	6332
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1+1				1551,13	1,43	3102	3		469	
49	49	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		1	2147,00	--	2147	--	2147	--	2319
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
50	50	С1241-208-0308 241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.		1	1556,00	--	1556	--	1556	--	1680
			СП - 8%				--	--	--	--		124	
51	51	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг		9,42	708,00	--	6669	--	6669	--	7203
			СП - 8%				--	--	--	--		534	
52	52	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.		12	167,00	--	2004	--	2004	--	2164
			СП - 8%				--	--	--	--		160	
			Колодец диам.1500мм-1шт										
53	53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодця		8,508	35108,65	13384,03	298704	113871	51156	131430	464545
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 0,38.1+0,4.20,27.1+0,02.1				15711,97	5743,40	133677	48865		34411	
54	54	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	37570,00	--	37570	--	37570	--	40576
			СП - 8%				--	--	--	--		3006	
55	55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	29145,00	--	58290	--	58290	--	62953
			СП - 8%				--	--	--	--		4663	
56	56	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	38897,00	--	38897	--	38897	--	42009
			СП - 8%				--	--	--	--		3112	
57	57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	3656,00	--	3656	--	3656	--	3948
			СП - 8%				--	--	--	--		292	
58	58	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		2045	
59	59	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	шт.		6	785,00	--	4710	--	4710	--	5087
			СП - 8%				--	--	--	--		377	
60	60	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство**	м³		0,1	45339,26	1379,18	4534	137	3737	515	5453
			НР - 72%; СП - 8%				6599,82	554,55	660	55		404	
61	61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3,МС-5,МС-7)**	т стальных элементов		0,03508	1144235,17	9861,06	40140	346	36505	2421	45966
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (8.2,01+8.1,56+4.1,63).0,001*				93753,83	2099,10	3289	74		3405	
			Состав работ:										
			1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
62	62	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,002	245241,52	54466,56	490	109	152	196	741
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2.0,001*				114518,88	21388,08	229	43		55	
63	63	Е11-220601-0502 1122-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,002	223389,86	54084,95	447	109	109	195	694
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2.0,001*				114307,20	21265,80	229	43		51	
64	64	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0176	2045161,35	1535164,02	35995	27019	--	13284	53221
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 17,6.0,001*				509997,33	538278,66	8976	9474		3942	
65	65	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м		17,776	20163,00	--	358417	--	358417	--	387090
			СП - 8%; *Формула объема = 17,6.1,01*				--	--	--	--		28673	
66	66	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,0051	1509521,72	1097442,05	7699	5597	--	2546	11065
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 5,1.0,001*				412079,67	281331,14	2102	1435		820	
67	67	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм**	м		5,151	10266,00	--	52880	--	52880	--	57110
			СП - 8%; *Формула объема = 5,1.1,01*				--	--	--	--		4230	
68	68	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка		1	12412,75	5851,47	12413	5851	1910	4827	18619

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				4652,02	2052,44	4652	2052		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2 636 318
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2 636 318
			Временные здания и сооружения	%	1,20								31 636
			Итого с временными										2 667 954
			Зимние удорожания	%	0,70								18 676
			Итого с зимними удорожаниями										2 686 629
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								53 733
			Итого с непредвиденными работами и затратами										2 740 362
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										2 329 308
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										429 574
			НДС			12 %							331 066
			Итого с НДС										3 089 947
			Скидка			2%							61 799
			Итого по акту с учетом тендерной скидкой										3 028 149

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Канаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №11

за октябрь 2024 (месяц, год) Выгреб

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		823,75	161,24	152,43	132821	125564	--	27711	173374
			НР - 72%; СП - 8%				8,81	37,91	7257	31228		12842	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м³		16,475	3043,66	--	50144	--	--	36104	93148
			НР - 72%; СП - 8%				3043,66	--	50144	--		6900	
3	3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**	м³		565,875	77,94	77,94	44104	44104	--	9552	57951
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,44	--	13264		4295	
4	4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	м³		267,142	77,94	77,94	20821	20821	--	4509	27358
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 14,58+252,562				--	23,44	--	6262		2028	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	м³		14,58	714,38	711,94	10416	10380	2	2347	13784
			НР - 72%; СП - 8%				2,32	221,27	34	3226		1021	
6	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³		244,98514	54,62	54,62	13381	13381	--	2898	17582
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 252,562.0,97				--	16,43	--	4025		1303	
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³		7,57686	1323,75	--	10030	--	--	7222	18632
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 252,562.0,03				1323,75	--	10030	--		1380	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³		252,562	246,46	117,45	62246	29663	--	33189	103070
			НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	32583	13512		7635	
9	9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в котлован под главное здание**	м³		59,31	77,94	77,94	4623	4622	--	1001	6074
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,44	--	1390		450	
10	10	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в котлован под главное здание**	м³		59,31	66,69	66,69	3955	3955	--	856	5196
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,05	--	1189		385	
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³		0,12	38940,49	1651,33	4673	198	4244	251	5318
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	231	44		394	
			Состав работ:										
			1. Устройство бетонной подготовки										
12	12	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м³		18,59	76253,40	7540,76	1417551	140183	819222	468110	2036514
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 3,47+15,12				24644,77	3026,37	458146	56260		150853	
13	13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,06262	383478,00	--	24013	--	24013	--	25934
			СП - 8%; Формула объема = (20,16+11,76+17,28+12,16+1,26).0,001				--	--	--	--		1921	
14	14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,47274	481766,00	--	227750	--	227750	--	245970

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%; *Формула объема =* *(126,36+106,92+100,08+62,26+32,32+27,72+13,44+2,08+1,56)* *.0,001*				--	--	--	--		18220	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,07728	399352,00	--	30862	--	30862	--	33331
			СП - 8%; *Формула объема = (76,8+0,48).0,001*				--	--	--	--		2469	
16	16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³		1,85	92714,70	2750,10	171522	5087	116222	46777	235763
			НР - 91%; СП - 8%				27142,13	643,45	50213	1190		17464	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,18534	331233,00	--	61391	--	61391	--	66302
			СП - 8%; *Формула объема = (70,38+7,44+70,38+7,44+29,7).0,001*				--	--	--	--		4911	
18	18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	м³		0,12	20148,67	10287,66	2418	1234	95	1858	4618
			НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = 0,05.2+0,02*				9078,30	4044,29	1089	485		342	
19	19	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.		2	7250,00	--	14500	--	14500	--	15660
			СП - 8%				--	--	--	--		1160	
20	20	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.		1	6188,00	--	6188	--	6188	--	6683
			СП - 8%				--	--	--	--		495	
21	21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Установка люков**	шт		1	3446,21	637,97	3446	638	474	2577	6504
			НР - 99%; СП - 8%				2333,88	268,75	2334	269		482	
22	22	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%				--	--	--	--		2045	
23	23	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		0,002	877738,61	5292,06	1755	11	391	1344	3347
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = 2.0,001*				676441,80	2337,95	1353	5		248	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	24	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м		2,016	1396,00	--	2814	--	2814	--	3039
			СП - 8%; Формула объема = 2.1,008				--	--	--	--		225	
25	25	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт		1	3470,36	63,84	3470	64	2712	701	4504
			НР - 98%; СП - 8%				694,25	20,60	694	21		334	
			Состав работ:										
			1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте										
26	26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³		0,2	49366,39	2611,57	9873	522	7846	1478	12259
			НР - 91%; СП - 8%				7525,22	595,26	1505	119		908	
			4. Укладка бетонной смеси										
27	27	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг		0,264	783,00	--	207	--	207	--	224
			СП - 8%; Формула объема = 0,088.3				--	--	--	--		17	
28	28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,00184	383478,00	--	706	--	706	--	762
			СП - 8%; Формула объема = (0,4+0,36.4).0,001				--	--	--	--		56	
29	29	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		3,87	708,00	--	2740	--	2740	--	2959
			СП - 8%; Формула объема = 0,34+3,53				--	--	--	--		219	
30	30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности		56,43	1208,66	28,22	68205	1592	42607	22540	98005
			НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 3,3.3,3+3,45.(3,3+3,3+3,3+3,3)				425,41	4,08	24006	230		7260	
31	31	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м² поверхности		56,43	2268,80	17,44	128028	984	31470	89311	234726
			НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 3,3.3,3+3,45.(3,3+3,3+3,3+3,3)				1693,67	8,15	95574	460		17387	
32	32	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Железнение поверхности**	м²		56,43	615,25	1,31	34719	74	1409	30276	70194
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 3,3.3,3+3,45.(3,3+3,3+3,3+3,3)				588,97	0,61	33236	34		5199	
33	33	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности		10,89	1162,75	37,33	12662	407	8925	3127	17053

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%; *Формула объема = 3,3.3,3*				305,83	6,32	3330	69		1263	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									3673443
			Временные здания и сооружения	%	1,20								44 081
			Итого с временными										3 717 524
			Зимние удорожания	%	0,70								26 023
			Итого с зимними удорожаниями										3 743 547
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								74 871
			Итого с непредвиденными работами и затратами										3 818 418
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										3 245 655
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										598 568
			НДС			12 %							461 307
			Итого с НДС										4 305 530
			Скидка			2%							86 111
			Итого по акту с тендерной скидкой										4 219 419

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шабер Курылысшы"

Канаев С.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №13

за октябрь 2024 (месяц, год) БМК

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. БМК										
1	27	Ц13-060102-0101 1306-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования**	т		1,91	86792,70	18037,37	165774	34452	10567	81465	267018
			НР - 61%; СП - 8%				63222,64	6698,27	120755	12794		19779	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-102-0331	Подкладки металлические	кг									
2	28	У14-070201-0101 1407-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч. Пусконаладочные работы**	котел		1	591630,90	--	591631	--	--	295815	958442
			НР - 50%; СП - 8%				591630,90	--	591631	--		70996	
3	29	513-105-0105 513-105-0105 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на жидком топливе тепловая мощность 2х100=200 кВт**	комплект		1	9977026,00	--	9977026	--		--	9977026
							--	--	--	--	9977026	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**11 202 486**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**11 202 486**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85% к=1	**Тенге**									**9 522 113**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15% к=1,0450539	**Тенге**									**1 756 080**
			НДС 12%	**Тенге**									**1 353 383**
			ВСЕГО по акту	**Тенге**									**12 631 576**
			Тендерная скидка 2%										**252 632**
			ИТОГО по акту с учетом тендерной скидки										**12 378 945**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысы"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2024** **(месяц, год) Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/**	м³ грунта		744	66,69	66,69	49617	49617	--	10743	65189
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,05	--	14917		4829	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
2	2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=2**	**Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с),добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	М3 грунта		744	123,48	123,48	91869	91869	--	19887	120699
			НР - 72%; СП - 8%				--	37,13	--	27625		8943	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
3	3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	м³ грунта		3185,4	77,94	77,94	248270	248270	--	53770	326217
			НР - 72%; СП - 8%				--	23,44	--	74666		24177	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
4	4	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=2**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	М3 грунта		3185,4	133,37	133,37	424837	424836	--	91994	558178

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				--	40,11	--	127766		41346	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с перемещением										
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы,засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,группа грунтов 2 /насыпь/**	м³		774	54,62	54,62	42276	42276	--	9156	55550
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,43	--	12717		4118	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
6	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м**	м³		774	134,86	134,86	104382	104381	--	22601	137138
			НР - 72%; СП - 8%				--	40,56	--	31393		10155	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Грунт 1,2 группы,уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		744	246,46	117,45	183366	87383	--	97769	303626
			НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	95983	39804		22491	
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
8	8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы,засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,группа грунтов 1 /для озеленения/**	м³		356	46,83	46,83	16671	16671	--	3610	21904
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,08	--	5012		1623	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
9	9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 К=5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м**	м³		356	131,13	131,13	46682	46682	--	10107	61331
			НР - 72%; СП - 8%				--	39,43	--	14037		4543	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Грунт 1,2 группы,уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта		356	246,46	117,45	87740	41812	--	46782	145284
			НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	45928	19046		10762	
			Состав работ:										
			1. Уплотнение грунта										
11	11	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/избыточный плодородный грунт/**	м³ грунта		2801	132,64	126,95	371525	355587	--	77644	485106
			НР - 72%; СП - 8%				5,69	32,81	15938	91901		35937	
12	12	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		49017,5	29,00	--	1421508	--		--	1535229

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%; *Формула объема = 2801.1.75.10*				--	--	--	--		113721	
13	13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/. Устройство**	м² основания или покрытия		1722	266,39	197,19	458724	339561	1172	160025	668257
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1407+315)*				68,52	60,55	117991	104267		49508	
14	14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³		430,5	6582,00	--	2833551	--	2833551	--	3060235
			СП - 8%; *Формула объема = (1407+315)*0,25*				--	--	--	--		226684	
18	18	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	М бортового камня		517	3428,92	44,28	1772752	22893	1145377	442144	2392087
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 440+77*				1169,21	18,58	604482	9606		177191	
19	19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15**	м³		23,265	70779,00	--	1646673	--	1646673	--	1778407
			СП - 8%; *Формула объема = (440+77)*0,045*				--	--	--	--		131734	
			Пляточное покрытие тротуаров тип-II -35+43м²										
20	20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известникового щебня,толщиной 12/10/ см.Устройство**	м² покрытия		78	2020,97	206,87	157636	16136	109751	26493	198859
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 35+43*				407,04	64,69	31749	5046		14730	
21	21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известникового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м² покрытия		78	-274,96	-14,37	-21447	-1121	-18914	-1246	-24508
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (35+43)*				-18,10	-4,08	-1412	-318		-1815	
22	23	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²		79,56	3509,00	--	279176	--	279176	--	301510
			СП - 8%; *Формула объема = (35+43)*1,02*				--	--	--	--		22334	
23	24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	М бортового камня		42	2593,60	44,28	108931	1859	57965	35919	156438
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 22+20*				1169,21	18,58	49107	780		11588	
			Подпорная стена П-1										
24	56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м²		15,4	39911,53	1651,33	614638	25430	559525	25469	691315
			НР - 72%; СП - 8%				1927,48	369,48	29683	5690		51209	
25	57	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м³		109,89779	65039,09	4186,55	7147652	460093	7727947	1376648	9206245
			НР - 72%; СП - 8%				16439,05	959,04	1806615	105396		681944	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	58	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		14,04021	331233,00	--	4650581	--	4650581	--	5022627
			СП - 8%; *Формула объема = 3353.0.001+10687.21.0.001*				--	--	--	--		372046	
27	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,6996	399352,00	--	279387	--	279387	--	301738
			СП - 8%; *Формула объема = (169.6+530).0.001*				--	--	--	--		22351	
			Контрфорсы										
28	61	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,35224	331233,00	--	779140	--	779140	--	841471
			СП - 8%; *Формула объема = 2352.24.0.001*				--	--	--	--		62331	
29	62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,7004	383478,00	--	268588	--	268588	--	290075
			СП - 8%; *Формула объема = 700.4.0.001*				--	--	--	--		21487	
30	63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1168	399352,00	--	46644	--	46644	--	50376
			СП - 8%; *Формула объема = (116.8).0.001*				--	--	--	--		3732	
			Подпорная стена П-2										
31	64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³		10,78	39911,53	1651,33	430246	17801	391667	17828	483920
			НР - 72%; СП - 8%				1927,48	369,48	20778	3983		35846	
32	65	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³		113,9	65039,09	4186,55	7407952	476848	5058696	1426782	9541513
			НР - 72%; СП - 8%				16439,05	959,04	1872408	109235		706779	
33	66	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		8,14712	331233,00	--	2698595	--	2698595	--	2914483
			СП - 8%; *Формула объема = (2347.1+5800.02).0.001*				--	--	--	--		215888	
34	67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,43096	399352,00	--	172105	--	172105	--	185873
			СП - 8%; *Формула объема = (143.36+287.6).0.001*				--	--	--	--		13768	
			Контрфорсы										
35	69	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,22985	331233,00	--	407367	--	407367	--	439956
			СП - 8%; *Формула объема = 1229.85.0.001*				--	--	--	--		32589	
36	70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,37492	383478,00	--	143774	--	143774	--	155276
			СП - 8%; *Формула объема = 374.92.0.001*				--	--	--	--		11502	
37	71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06024	399352,00	--	24057	--	24057	--	25982
			СП - 8%; *Формула объема = (60.24).0.001*				--	--	--	--		1925	
			Подпорная стена П-3										
38	74	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,05014	331233,00	--	679074	--	679074	--	733400

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%: *Формула объема = (661,2+1388,94)*0,001*				--	--	--	--		54326	
39	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,13264	399352,00	--	52970	--	52970	--	57208
			СП - 8%: *Формула объема = (39,04+93,6)*0,001*				--	--	--	--		4238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43288194
			Временные здания и сооружения	%	1,20								519 458
			Итого с временными										43 807 652
			Зимние удорожания	%	0,70								306 654
			Итого с зимними удорожаниями										44 114 306
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								882 286
			Итого с непредвиденными работами и затратами										44 996 592
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										38 247 103
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										7 053 580
			НДС			12 %							5 436 082
			Итого с НДС										50 736 764
			Скидка			2%							1 014 735
			Итого по акту с тендерной скидкой										49 722 029

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"

Канаев С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №12

за октябрь 2024 (месяц, год) Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта		58,2835703	161,24	152,43	9398	8885	--	1961	12267
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1,08.1,27.43,25).0,9825*				8,81	37,91	513	2210		909	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³		1,0381298	3043,66	--	3160	--	--	2275	5870
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1,08.1,27.43,25).0,0175*				3043,66	--	3160	--		435	
3	3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		25,03656	31,28	31,28	783	783	--	167	1026
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1,08.0,67.43,25.0,80*				--	9,26	--	232		76	
4	4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³		25,03656	115,51	97,84	2892	2449	78	711	3891

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1,08.0,67.43,25.0,80				14,57	24,86	365	622		288	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³		25,03656	246,46	117,45	6171	2940	--	3290	10218
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1,08.0,67.43,25.0,80				129,01	53,50	3230	1339		757	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		6,25914	1205,26	--	7544	--	--	5432	14014
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1,08.0,67.43,25.0,20				1205,26	--	7544	--		1038	
7	7	Е11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		28,026	73,09	73,09	2048	2049	--	388	2632
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((1,08.1,27.43,25)-1,08.0,67.43,25-!! нет значения - Ф4)				--	19,25	--	540		195	
			Трубопровод										
8	8	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода		0,1	1486682,93	642288,94	148668	64229	1163	101025	269668
			НР - 99%; СП - 8%				832755,60	187697,83	83276	18770		19975	
9	9	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м		101	2123,00	--	214423	--	214423	--	231577
			СП - 8%; Формула объема = 100.1,01				--	--	--	--		17154	
10	10	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т		0,0768	976733,00	--	75013	--	75013	--	81014
			СП - 8%; Формула объема = 32.2,4.0,001				--	--	--	--		6001	
11	11	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т		0,0024	976733,00	--	2344	--	2344	--	2532
			СП - 8%; Формула объема = 6.0,4.0,001				--	--	--	--		188	
12	12	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м²		17,9	558,69	--	10001	--	--	6900	18254
			НР - 69%; СП - 8%				558,69	--	10001	--		1352	
13	13	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м²		17,9	1128,95	15,97	20208	286	18101	1295	23224
			НР - 69%; СП - 8%				101,75	3,14	1821	56		1720	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции		2,2	84549,51	2230,92	186009	4908	117945	49736	254605
			НР - 76%; СП - 8%				28707,26	1039,36	63156	2287		18860	
15	15	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции		55,58	745,26	21,51	41422	1196	11215	22418	68947
			НР - 76%; СП - 8%				521,96	8,76	29011	487		5107	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
16	16	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000 м²		0,063917	552642,00	--	35323	--	35323	--	38149
			СП - 8%; Формула объема = 55,58.1,15:1000				--	--	--	--		2826	
17	17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1	90281,17	--	9028	--	240	8700	19146
			НР - 99%; СП - 8%				87879,60	--	8788	--		1418	
18	18	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		6	757,00	--	4542	--	4542	--	4905
			СП - 8%				--	--	--	--		363	
19	19	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	7887,23	4015,13	15774	8031	419	9672	27482
			НР - 99%; СП - 8%				3662,06	1222,88	7324	2446		2036	
20	20	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
			СП - 8%				--	--	--	--		6345	
21	21	С1242-302-0503 242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		2	43365,00	--	86730	--	86730	--	93668
			СП - 8%				--	--	--	--		6938	
22	22	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	853,06	45,49	3412	182	111	3087	7019
			НР - 99%; СП - 8%				779,67	--	3119	--		520	
23	23	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
			СП - 8%				--	--	--	--		801	
			Деталь заделки трубопровода										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	24	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**	м³ заделки		0,13	209356,45	1750,79	27216	228	11949	12722	43133
			НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = (0,065)Х2				115682,34	815,18	15039	106		3195	
25	25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,02734	1930183,41	693862,98	52771	18970	12971	26817	85955
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = ((10,4+1,85+0,76+0,66).0,001)Х2				761887,30	228887,31	20830	6258		6367	
26	26	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец		2	3927,15	281,16	7854	563	323	6939	15976
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х2				3484,17	20,38	6968	41		1183	
27	27	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка**	фланец		2	4864,87	331,70	9730	664	636	8386	19566
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (1)Х2				4215,11	20,38	8430	41		1449	
28	28	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.		2	12708,00	--	25416	--	25416	--	27449
			СП - 8%; Формула объема = (1)Х2				--	--	--	--		2033	
29	29	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.		2	18934,00	--	37868	--	37868	--	40897
			СП - 8%; Формула объема = (1)Х2				--	--	--	--		3029	
30	30	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т		0,00184	813201,00	--	1496	--	1496	--	1616
			СП - 8%; Формула объема = ((0,8+0,12).0,001)Х2				--	--	--	--		120	
			Дренаж										
			КОЛОДЕЦ СК (1шт)										
31	31	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м³ основания		1,35648	10531,51	2622,13	14286	3557	8925	3107	18784
			НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = 2,4.2,4.3,14:4.0,3				1330,18	1132,38	1804	1536		1391	
32	32	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,505	68399,76	13535,12	102942	20371	41994	48768	163847
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,02+0,05+0,27+0,265+0,42.2+0,015.4				26961,55	5769,90	40577	8684		12137	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	3656,00	--	3656	--	3656	--	3948
			СП - 8%				--	--	--	--		292	
34	34	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7250,00	--	7250	--	7250	--	7830
			СП - 8%				--	--	--	--		580	
35	35	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	38897,00	--	38897	--	38897	--	42009
			СП - 8%				--	--	--	--		3112	
36	36	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		1	19375,00	--	19375	--	19375	--	20925
			СП - 8%				--	--	--	--		1550	
37	37	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	29145,00	--	58290	--	58290	--	62953
			СП - 8%				--	--	--	--		4663	
38	38	С1225-205-0103 225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.		4	4530,00	--	18120	--	18120	--	19570
			СП - 8%				--	--	--	--		1450	
39	39	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%				--	--	--	--		2045	
40	40	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,005	1486682,93	642288,94	7433	3211	58	5051	13483
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 5.0,001				832755,60	187697,83	4164	938		999	
41	41	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		5,05	1801,00	--	9095	--	9095	--	9823
			СП - 8%; Формула объема = 5.1,01				--	--	--	--		728	
42	42	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	1300465,67	51757,66	6502	259	4240	1984	9165
			НР - 99%; СП - 8%				400551,48	203,80	2003	1		679	
			ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1-1шт										
43	43	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции		6,277	29311,33	1654,94	183987	10388	83774	109497	316962
			НР - 118%; СП - 8%; Формула объема = 0,05+0,301+0,16.2+0,15.2+0,004.24+0,36.11+0,09.5+0,45+0,35				14310,17	472,98	89825	2969		23479	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	44	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³		0,35	32431,00	--	11351	--	11351	--	12259
			СП - 8%				--	--	--	--		908	
45	45	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³		0,301	33094,00	--	9961	--	9961	--	10758
			СП - 8%				--	--	--	--		797	
46	46	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³		0,5	34805,00	--	17403	--	17403	--	18795
			СП - 8%; Формула объема = 0,05+0,45				--	--	--	--		1392	
47	47	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	м³		4,41	97132,00	--	428352	--	428352	--	462620
			СП - 8%; Формула объема = 0,36.11+0,09.5				--	--	--	--		34268	
48	48	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92**	м³		0,62	131397,00	--	81466	--	81466	--	87983
			СП - 8%; Формула объема = 0,16.2+0,15.2				--	--	--	--		6517	
49	49	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,039595	331233,00	--	13115	--	13115	--	14164
			СП - 8%; Формула объема = (3,635+35,96).0,001				--	--	--	--		1049	
50	50	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,0447	968090,00	--	43274	--	43274	--	46736
			СП - 8%; Формула объема = (44,7).0,001				--	--	--	--		3462	
51	51	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.		24	1262,00	--	30288	--	30288	--	32711
			СП - 8%				--	--	--	--		2423	
52	52	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности		58	1162,75	37,33	67440	2166	47536	16656	90824
			НР - 92%; СП - 8%				305,83	6,32	17738	367		6727	
53	53	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т		0,00282	976733,00	--	2754	--	2754	--	2974
			СП - 8%; Формула объема = 2,82.0,001				--	--	--	--		220	
			ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт)										
54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³		0,3	38940,49	1651,33	11682	496	10608	627	13294
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	578	111		985	
			Состав работ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство бетонной подготовки										
55	55	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,08	68399,76	13535,12	73872	14617	30137	34996	117578
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 0,18+0,1+0,16.5				26961,55	5769,90	29118	6231		8709	
56	56	С1225-101-0622 225-101-0622 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10**	шт.		1	87337,00	--	87337	--	87337	--	94324
			СП - 8%				--	--	--	--		6987	
57	57	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.		1	17281,00	--	17281	--	17281	--	18663
			СП - 8%				--	--	--	--		1382	
58	58	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.		5	12791,00	--	63955	--	63955	--	69071
			СП - 8%				--	--	--	--		5116	
59	59	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%				--	--	--	--		2045	
60	60	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,019	968090,00	--	18394	--	18394	--	19865
			СП - 8%; Формула объема = (19).0,001				--	--	--	--		1471	
			Теплофикационный колодец										
61	61	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		20,19	42052,56	4226,00	849041	85323	439200	364459	1310580
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 11,1+8,11+0,49.2				16073,19	2160,63	324518	43623		97080	
62	62	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³		19,21	34805,00	--	668604	--	668604	--	722092
			СП - 8%; Формула объема = 11,1+8,11				--	--	--	--		53488	
63	63	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92**	м³		0,98	131397,00	--	128769	--	128769	--	139071
			СП - 8%; Формула объема = 0,49.2				--	--	--	--		10302	
64	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,4712	331233,00	--	156077	--	156077	--	168563
			СП - 8%; Формула объема = (471,2).0,001				--	--	--	--		12486	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									5 718 606
			Временные здания и сооружения	%	1,20								68 623
			Итого с временными										5 787 229
			Зимние удорожания	%	0,70								40 511
			Итого с зимними удорожаниями										5 827 740
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								116 555
			Итого с непредвиденными работами и затратами										5 944 295
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										5 052 650
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										931 816
			НДС			12 %							718 136
			Итого с НДС										6 702 603
			Скидка			2%							134 052
			Итого по акту с тендерной скидкой										6 568 551

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный