Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района,041400, Алматинская область, Кегенский район, Кегенский сельский округ, село Кеген, ул. Б МОМЫШҰЛЫ, ст-е 19, тел.: 87277721506**	**230740036397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, сельский округ Өтеген Батыр,село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А, тел.: +7 (727) 264-09-85**	**030440007859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 7 от 17 мая 2024 г. (Карабулак)

Номер документа	Дата составления
62	**26.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт Дом Культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области			Работа	1	24 972 267,68	24 972 267,68	2 675 600,11
				Итого	1	x	24 972 267,68	2 675 600,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) нач. отд. / / Бектенов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
230740036397	030440007859			№7	17.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области	**308 162 318,01**	**308 162 318,01**	**22 296 667,57**				**2 675 600,11**	**24 972 267,68**
Удержание аванса 30%	**92 448 695,40**	**92 448 695,40**						**7 491 680,30**
ИТОГО К ОПЛАТЕ			**15 607 667,30**				**1 872 920,08**	**17 480 587,38**

Заказчик:
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" БИН 230740036397

Руководитель _____ **Бектенов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер Курылысы"
_____ **Канаев С.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Асыл-Тау" БИН 030440007859

Директор _____ **Мамырбаев Е.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №23

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /АС-12/													
1	1	Е11-150101-0208 1115-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м² до 4	м² поверхности облицовки		106,713	35610,86	89,31	3800142	9530	1792811	1602188	5834516
			НР - 80%; СП - 8%				18721,25	46,24	1997801	4934		432187	
2	2	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки		27,486	9392,37	44,74	258159	1230	117811	111627	399369
			НР - 80%; СП - 8%				5061,43	15,10	139118	415		29583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**6233885**
РАЗДЕЛ 3. Полы /АС-15/													
			Деревянный пол										
3	17	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола		293,56	2624,60	15,70	770478	4609	610543	148230	992204
			НР - 94%; СП - 8%				529,11	8,06	155326	2366		73496	
4	18	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия		293,56	9608,07	67,89	2820545	19930	2510707	281917	3350659
			НР - 94%; СП - 8%				987,56	34,08	289908	10005		248196	

5	19	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		199,48	388,91	1,26	77580	252	41444	33842	120335
			НР - 94%; СП - 8%				179,89	0,59	35884	118		8913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									4463198
			РАЗДЕЛ 4. Разные работы /АС-15/										
6	27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя		0,16	44209,62	11,48	7072	2	6188	829	8533
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 165,36.0,12				5515,47	–	882	–		632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									8533
			РАЗДЕЛ 11. Крыльцо Кр-1 2шт										
			Ограждение ОГ-1										
7	151	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,13684	109030,70	36227,60	14920	4957	2160	6596	23237
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((46+14,84+7,58).0,001)Х2				57024,32	12831,86	7803	1756		1721	
8	152	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,13684	973588,00	–	133226	–	133226	–	143884
			СП - 8%; Формула объема = ((46+14,84+7,58).0,001)Х2				–	–	–	–		10658	
9	153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		3,96836	116,65	3,15	463	13	189	181	696
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((46+14,84+7,58).0,001.29)Х2				65,75	0,39	261	2		52	
10	154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		3,96836	193,34	4,60	767	18	444	213	1058
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((46+14,84+7,58).0,001.29)Х2				76,88	0,78	305	3		78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									168875
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									10874491,00
			Временные здания и сооружения	%	1,20								130493,89
			Итого с временными										11004984,89
			Зимние удорожания	%	0,70								77034,89
			Итого с зимними удорожаниями										11082019,79
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								221640,40
			Итого с непредвиденными работами и затратами										11303660,18
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										9608111,15
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										1771940,12

			НДС			12 %							1365606,15
			Итого с НДС										12745657,43
			Скидка			2%							254913,15
			Итого по акту с тендерной скидкой										12490744,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"
Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №24

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	35	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении**	шт.		2	1024,48	2,87	2049	6	272	1277	3592
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1+1*				885,68	0,86	1771	2		266	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3592
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
			Теплоснабжение калориферов вент.установок П1										
2	38	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		10	708,29	31,31	7083	313	156	4849	12887
			НР - 72%; СП - 8%				661,36	12,17	6614	122		955	
3	40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода		10	128,31	1,54	1283	15	24	896	2353
			НР - 72%; СП - 8%				124,43	–	1244	–		174	

4	41	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		2	3548,71	441,04	7097	883	164	4643	12680
			НР - 72%; СП - 8%				3025,24	199,25	6050	399		939	
5	43	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.		2	1024,48	2,87	2049	6	272	1277	3592
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1÷1*				885,68	0,86	1771	2		266	
6	46	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		10	938,24	109,00	9382	1091	3825	3583	14002
			НР - 72%; СП - 8%				446,64	50,95	4466	510		1037	
7	49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		5,3	116,65	3,15	618	17	253	252	940
			НР - 72%; СП - 8%				65,75	0,39	348	2		70	
8	50	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м²		5,3	167,61	4,08	888	21	672	143	1113
			НР - 72%; СП - 8%				36,81	0,59	195	3		82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									47567
			РАЗДЕЛ 3. Система П-1										
9	51	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера		1	88587,33	4412,97	88587	4413	6842	56635	156840
			НР - 72%; СП - 8%				77331,72	1327,68	77332	1328		11618	
10	53	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,14	9549,61	75,89	39535	314	27789	8324	51688
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1,84÷2,3*				2761,32	31,38	11432	130		3829	
11	54	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		9,74	9549,61	75,89	93013	740	65378	19585	121605
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2,99÷6,75*				2761,32	31,38	26895	306		9008	
12	55	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		13,38	11282,72	60,21	150963	806	116329	24593	189601
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 12,26÷1,12*				2528,22	24,64	33828	330		14044	
13	56	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,4	9549,61	75,89	42018	334	29534	8847	54935

			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,8+3,6*				2761,32	31,38	12150	138		4069	
14	57	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов		3,72	9549,61	75,89	35525	283	24970	7480	46445
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 1,8+0,36+0,4+0,56+0,6*				2761,32	31,38	10272	117		3440	
15	58	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Тройники класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов		4,65	9549,61	75,89	44406	353	31213	9350	58056
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,4+0,48+0,76+2,22+0,79*				2761,32	31,38	12840	146		4300	
16	59	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка		11	504,94	3,75	5554	42	77	3917	10228
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10+1*				494,12	0,41	5435	5		758	
17	62	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка**	решетка		1	5669,24	79,17	5669	80	3598	1448	7687
			НР - 72%; СП - 8%				1991,02	20,60	1991	21		569	
18	64	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции		0,41	34116,75	2230,92	13988	915	1303	8781	24591
			НР - 72%; СП - 8%				28707,26	1039,36	11770	426		1822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									721676
			РАЗДЕЛ 4. В1										
19	66	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка**	вентилятор		1	10905,48	607,48	10905	608	76	7528	19908
			НР - 72%; СП - 8%				10220,59	235,50	10221	236		1475	
20	68	Е11-201001-0204 1120-1001-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка**	глушитель шума		1	60925,82	123,83	60926	124	57477	2424	68418
			НР - 72%; СП - 8%				3324,98	41,21	3325	41		5068	
21	69	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт		1	5338,85	68,72	5339	69	4325	695	6517
			НР - 72%; СП - 8%				944,95	20,60	945	21		483	
22	70	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов		1,76	9549,61	75,89	16807	133	11814	3539	21974
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	4860	55		1628	

23	71	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,83	9549,61	75,89	46125	367	32421	9712	60304
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2,1+2,73*				2761,32	31,38	13337	152		4467	
24	72	Е11-200101-0109 1120-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		13,16	11282,72	60,21	148481	792	114418	24189	186483
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 5,1+8,06*				2528,22	24,64	33271	324		13814	
25	73	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,9	9549,61	75,89	8595	68	6042	1810	11237
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	2485	28		832	
26	74	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		2	9549,61	75,89	19099	152	13424	4021	24970
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,36+0,46+0,56+0,62*				2761,32	31,38	5523	63		1850	
27	75	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тройники класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,65	9549,61	75,89	44406	353	31213	9350	58056
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,4+0,48+0,76+2,22+0,79*				2761,32	31,38	12840	146		4300	
28	76	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		10	504,94	3,75	5049	37	71	3561	9298
			НР - 72%; СП - 8%				494,12	0,41	4941	4		689	
29	79	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции		0,26	34116,75	2230,92	8870	580	826	5569	15594
			НР - 72%; СП - 8%				28707,26	1039,36	7464	270		1155	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									482759
			РАЗДЕЛ 5. В2										
30	81	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	10905,48	607,48	10905	608	76	7528	19908
			НР - 72%; СП - 8%				10220,59	235,50	10221	236		1475	
31	83	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1	13365,79	79,25	13366	80	11801	1084	15606
			НР - 72%; СП - 8%				1484,92	20,60	1485	21		1156	

32	84	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		4,62	9549,61	75,89	44119	351	31011	9290	57681
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2,98+1,64*				2761,32	31,38	12757	145		4273	
33	85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,18	9549,61	75,89	1719	14	1208	362	2247
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	497	6		166	
34	86	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,22	9549,61	75,89	2101	17	1477	442	2747
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	607	7		203	
35	87	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Тройники класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,22	9549,61	75,89	2101	17	1477	442	2747
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	607	7		203	
36	88	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		4	504,94	3,75	2020	15	29	1424	3720
			НР - 72%; СП - 8%				494,12	0,41	1976	2		276	
37	91	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции		0,15	34116,75	2230,92	5118	335	477	3213	8997
			НР - 72%; СП - 8%				28707,26	1039,36	4306	156		666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									113653
			РАЗДЕЛ 6. ВЗ										
38	93	Е11-201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор		1	10905,48	607,48	10905	608	76	7528	19908
			НР - 72%; СП - 8%				10220,59	235,50	10221	236		1475	
39	95	Е11-200701-0202 1120-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт		1	13365,79	79,25	13366	80	11801	1084	15606
			НР - 72%; СП - 8%				1484,92	20,60	1485	21		1156	
40	96	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		1,42	9549,61	75,89	13560	108	9531	2855	17729
			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	3921	45		1313	
41	97	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отводы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		0,08	9549,61	75,89	764	7	536	161	999

			НР - 72%; СП - 8%				2761,32	31,38	221	3		74	
42	98	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка		1	504,94	3,75	505	3	8	356	930
			НР - 72%; СП - 8%				494,12	0,41	494	–		69	
43	101	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции		0,079	34116,75	2230,92	2695	176	251	1692	4738
			НР - 72%; СП - 8%				28707,26	1039,36	2268	82		351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									59910
			РАЗДЕЛ 7. Узел управления										
44	103	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	3913,02	66,87	11739	200	8219	2436	15309
			НР - 72%; СП - 8%				1106,53	21,39	3320	64		1134	
45	104	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		2	5754,51	117,78	11509	235	8373	2140	14741
			НР - 72%; СП - 8%				1450,70	35,58	2901	71		1092	
46	105	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	3125,29	169,15	6251	339	607	3876	10937
			НР - 72%; СП - 8%				2652,47	39,25	5305	79		810	
47	107	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		2	2049,96	83,97	4100	168	684	2395	7015
			НР - 72%; СП - 8%				1623,96	39,25	3248	79		520	
48	109	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	3125,29	169,15	12501	677	1214	7752	21873
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 2+2*				2652,47	39,25	10610	157		1620	
49	112	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.		2	72762,41	307,93	145525	616	134751	7385	165142
			НР - 72%; СП - 8%				5079,03	49,09	10158	98		1223	
50	113	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		6	702,33	–	4214	–	574	2621	7382
			НР - 72%; СП - 8%				606,69	–	3640	–		547	

51	115	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		6	3351,40	–	20108	–	17337	1995	23872
			НР - 72%; СП - 8%				461,90	–	2771	–		1768	
52	119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		1	116,65	3,15	117	3	48	48	178
			НР - 72%; СП - 8%				65,75	0,39	66	–		13	
53	120	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²		1	319,35	8,17	319	8	253	42	390
			НР - 72%; СП - 8%				57,74	1,18	58	1		29	
54	121	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		5	938,24	109,00	4691	545	1913	1791	7001
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 3÷2*				446,64	50,95	2233	255		519	
55	124	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		3	128,31	1,54	385	5	7	269	706
			НР - 72%; СП - 8%				124,43	–	373	–		52	
56	125	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		5	133,63	1,54	668	8	38	448	1205
			НР - 72%; СП - 8%				124,43	–	622	–		89	
57	126	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос		1	32256,44	605,92	32256	606	6640	18155	54444
			НР - 72%; СП - 8%				25010,38	205,04	25010	205		4033	
58	127	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт		1	4489,11	35,97	4489	36	2375	1496	6464
			НР - 72%; СП - 8%				2077,60	–	2078	–		479	
59	129	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2189,34	27,33	10947	137	7896	2136	14129
			НР - 72%; СП - 8%				582,86	10,40	2914	52		1047	
60	130	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	3083,30	127,16	3083	128	303	1924	5407

			НР - 72%; СП - 8%				2652,47	19,62	2652	20		401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**									**356195**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1 785 352,00**
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**								**21 424,22**
			Итого с временными										**1 806 776,22**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**								**12 647,43**
			Итого с зимними удорожаниями										**1 819 423,66**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**								**36 388,47**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 855 812,13**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**1 577 440,31**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**290 913,56**
			НДС			**12 %**							**224 202,46**
			Итого с НДС										**2 092 556,33**
			Скидка			**2%**							**41 851,13**
			Итого по акту с тендерной скидкой										**2 050 705,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысы"
Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №25

за декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Слаботочные сети, пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Телефонизация													
1	1	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.3	Оптическая распределительная коробка ОК-КР3-16SC (OPK-16-1SC/APC)	шт		1	15117,86	–	15118	–	15118	–	16327
			СП - 8%; *Формула стоимости = 16600:1,12.1,02*				–	–	–	–		1209	
2	2	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.4	Мини АТС ARIA SOHO 616	шт		1	153000,00	–	153000	–	153000	–	165240
			СП - 8%; *Формула стоимости = 168000:1,12.1,02*				–	–	–	–		12240	
3	3	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		210	407,32	154,94	85537	32538	10995	38749	134230
			НР - 72%; СП - 8%				200,02	56,26	42004	11815		9944	
4	4	С1243-303-0101 243-303-0101 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4	км		0,21	20129,00	–	4227	–	4227	–	4565
			СП - 8%; *Формула объема = 210:0,001*				–	–	–	–		338	

5	5	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.		4	1695,85	–	6783	–	1022	3514	11121
			НР - 61%; СП - 8%				1440,16	–	5761	–		824	
6	6	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.		4	8752,00	–	35008	–	35008	–	37809
			СП - 8%				–	–	–	–		2801	
7	7	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		4	433,42	0,48	1734	2	177	1120	3082
			НР - 72%; СП - 8%				388,65	0,22	1555	1		228	
8	8	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20	шт.		4	829,00	–	3316	–	3316	–	3581
			СП - 8%				–	–	–	–		265	
9	9	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 20 мм.Монтаж оборудования	м		210	339,05	2,46	71201	517	3310	48535	129314
			НР - 72%; СП - 8%				320,83	0,17	67374	36		9578	
10	10	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м		210	98,00	–	20580	–	20580	–	22226
			СП - 8%				–	–	–	–		1646	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									527495
			РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
11	11	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера		6	6278,09	6,37	37669	38	–	22955	65473
			НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 3+3				6271,72	–	37630	–		4850	
12	12	С1248-402-0302 248-402-0302 СпрСЦ 07.2022	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.		3	49726,00	–	149178	–	149178	–	161112
			СП - 8%				–	–	–	–		11934	
13	13	С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп	шт.		3	72828,00	–	218484	–	218484	–	235963
			СП - 8%				–	–	–	–		17479	
14	14	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.		1	2359,48	684,68	2359	685	–	1496	4164
			НР - 75%; СП - 8%				1674,80	320,04	1675	320		308	

15	15	С1248-403-0105 248-403-0105 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.		1	59755,00	–	59755	–	59755	–	64535
			СП - 8%				–	–	–	–		4780	
16	16	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" /в комплекте мышь,коврик/	шт.		1	99411,00	–	99411	–	99411	–	107364
			СП - 8%				–	–	–	–		7953	
17	17	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.		1	1750,45	42,79	1750	43	–	1296	3289
			НР - 75%; СП - 8%				1707,66	20,00	1708	20		244	
18	18	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.		1	22925,00	–	22925	–	22925	–	24759
			СП - 8%				–	–	–	–		1834	
19	19	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	26580,35	3102,03	26580	3102	1956	13665	43465
			НР - 61%; СП - 8%				21522,24	880,10	21522	880		3220	
20	20	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.		1	18538,00	–	18538	–	18538	–	20021
			СП - 8%				–	–	–	–		1483	
21	21	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.		2	4000,44	–	8001	–	–	5761	14863
			НР - 72%; СП - 8%				4000,44	–	8001	–		1101	
22	22	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.10	Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7 А/ч	шт.		2	25235,89	–	50472	–	50472	–	54510
			СП - 8%; *Формула стоимости = 27710:1,12.1,02*				–	–	–	–		4038	
23	23	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		275	623,46	266,13	171452	73186	15758	78920	270403
			НР - 72%; СП - 8%				300,03	98,55	82508	27101		20031	
24	24	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022 прим	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		0,275	159942,00	–	43984	–	43984	–	47503
			СП - 8%; *Формула объема = 275.0,001*				–	–	–	–		3519	
25	25	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022 прим	Коннектор	шт.		12	642,00	–	7704	–	7704	–	8320
			СП - 8%				–	–	–	–		616	

26	26	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		275	298,75	3,49	82156	960	1487	57417	150738
			НР - 72%; СП - 8%				289,85	0,13	79709	36		11165	
27	27	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		275	65,00	–	17875	–	17875	–	19305
			СП - 8%				–	–	–	–		1430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1295787
			РАЗДЕЛ 3. Пожарная сигнализация										
28	28	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт.		1	81142,57	2,54	81143	3	701	49068	140628
			НР - 61%; СП - 8%				80439,16	–	80439	–		10417	
29	29	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-2ОП прот. R3	шт.		1	141780,00	–	141780	–	141780	–	153122
			СП - 8%; Формула стоимости = 155680:1,12:1,02				–	–	–	–		11342	
30	30	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.		28	4068,84	2,54	113928	71	1845	68328	196836
			НР - 61%; СП - 8%				4000,44	–	112012	–		14580	
31	31	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.9	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64	шт.		28	9047,95	–	253343	–	253343	–	273611
			СП - 8%; Формула стоимости = 9935:1,12:1,02				–	–	–	–		20268	
32	32	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.		11	4068,84	2,54	44757	28	724	26843	77328
			НР - 61%; СП - 8%; Формула объема = 6+5				4000,44	–	44005	–		5728	
33	33	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.		11	1153,00	–	12683	–	12683	–	13698
			СП - 8%; Формула объема = 6+5				–	–	–	–		1015	
34	34	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.11	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3	шт		1	28159,29	–	28159	–	28159	–	30412
			СП - 8%; Формула стоимости = 30920:1,12:1,02				–	–	–	–		2253	
35	35	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	26580,35	3102,03	26580	3102	1956	13665	43465
			НР - 61%; СП - 8%				21522,24	880,10	21522	880		3220	
36	36	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.		1	18538,00	–	18538	–	18538	–	20021
			СП - 8%				–	–	–	–		1483	

37	37	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.		2	4000,44	–	8001	–	–	5761	14863
			НР - 72%; СП - 8%				4000,44	–	8001	–		1101	
38	38	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.10	Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7 А/ч	шт.		2	25235,89	–	50472	–	50472	–	54510
			СП - 8%; *Формула стоимости = 27710:1,12.1,02*				–	–	–	–		4038	
39	39	прайс лист ТОО "ЭгидаGroup" п.1	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт.		1	46869,91	–	46870	–	46870	–	50620
			СП - 8%; *Формула стоимости = 51465:1,12.1,02*				–	–	–	–		3750	
40	40	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		406	444,25	186,93	180366	75893	23265	78695	279787
			НР - 72%; СП - 8%				200,02	69,19	81208	28091		20726	
41	41	С1243-305-0301 243-305-0301 СпрСЦ 07.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км		0,406	105729,00	–	42926	–	42926	–	46360
			СП - 8%; *Формула объема = 406.0,001*				–	–	–	–		3434	
42	42	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.		2	170,00	–	340	–	340	–	367
			СП - 8%				–	–	–	–		27	
43	43	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		1742	298,75	3,49	520423	6079	9425	363712	954860
			НР - 72%; СП - 8%				289,85	0,13	504919	226		70725	
44	44	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м		1742	65,00	–	113230	–	113230	–	122288
			СП - 8%				–	–	–	–		9058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									2472776
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4 296 058,00
			Временные здания и сооружения	%	1,20								51 552,70
			Итого с временными										4 347 610,70
			Зимние удорожания	%	0,70								30 433,27
			Итого с зимними удорожаниями										4 378 043,97
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								87 560,88
			Итого с непредвиденными работами и затратами										4 465 604,85
			Стоимость оборудования										-1 356 980,52
			Итого										3 108 624,33

			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**2 642 330,68**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**487 302,00**
			НДС			**12 %**							**375 555,92**
			Итого с НДС										**3 505 188,60**
			Скидка			**2%**							**70 103,77**
			Итого по акту с тендерной скидкой										**3 435 084,83**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысы"
Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №26

за декабрь 2024 (месяц, год) на 4-1 ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ										
1	1	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		4	7641,67	3729,14	30567	14917	9065	7226	40817
			НР - 72%; СП - 8%				1646,35	862,71	6585	3451		3023	
2	2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС24.4.6)**	м³		2,172	44789,00	–	97282	–	97282	–	105065
			СП - 8%; *Формула объема = 0,543.4*				–	–	–	–		7783	
3	3	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		2	7641,67	3729,14	15283	7458	4532	3613	20408
			НР - 72%; СП - 8%				1646,35	862,71	3293	1725		1512	
4	4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6)**	м³		0,53	44789,00	–	23738	–	23738	–	25637
			СП - 8%; *Формула объема = 0,265.2*				–	–	–	–		1899	
5	5	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		1	17580,85	10877,77	17581	10878	1383	7518	27107
			НР - 72%; СП - 8%				5320,08	5121,61	5320	5122		2008	

6	6	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	52114,85	13734,45	52115	13735	13237	21665	79682
			НР - 72%; СП - 8%				25142,83	4946,80	25143	4947		5902	
7	9	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф		1	5891,46	1891,02	5891	1891	–	3475	10115
			НР - 72%; СП - 8%				4000,44	825,86	4000	826		749	
8	11	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		30	990,64	32,24	29719	968	20617	6087	38671
			НР - 72%; СП - 8%				271,13	10,69	8134	321		2864	
9	12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	5157,95	218,73	41264	1750	28669	8200	53421
			НР - 72%; СП - 8%				1355,63	68,01	10845	544		3957	
10	13	Ц13-080301-0103 1308-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.		1	18123,51	5238,48	18124	5238	420	10728	31160
			НР - 72%; СП - 8%				12465,60	2434,09	12466	2434		2308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									432083
			РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ										
11	24	Ц13-080103-0105 1308-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения . Монтаж оборудования	шт		6	2774,75	587,49	16649	3525	1123	9574	28321
			НР - 72%; СП - 8%				2000,22	216,06	12001	1296		2098	
12	26	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект		2	22202,58	6041,46	44405	12083	316	26805	76907
			НР - 72%; СП - 8%				16003,16	2611,69	32006	5223		5697	
13	28	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,1283333	248283,82	140973,78	31863	18092	612	13755	49267
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (385).0,001:3*				102539,30	46322,83	13159	5945		3649	
14	30	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.		9	3666,55	1961,39	32999	17652	–	16427	53380
			НР - 72%; СП - 8%				1705,16	829,82	15346	7468		3954	

15	32	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора		3	23139,84	11633,33	69420	34900	2706	34730	112482
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 2+1				10604,69	5473,87	31814	16422		8332	
16	33	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора		1	35591,82	18729,76	35592	18730	902	17837	57703
			НР - 72%; СП - 8%				15960,24	8813,52	15960	8814		4274	
			Металлопрокат										
17	65	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		140,8	713,70	23,34	100489	3286	53575	32102	143199
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 80+60,8				309,86	6,80	43628	957		10608	
			Стандартные изделия										
18	66	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг		2,111	783,00	–	1653	–	1653	–	1785
			СП - 8%; Формула объема = 2.0,01+22.0,05+2.0,006+22.0,02+5.0,063+4.0,001+22.0,01				–	–	–	–		132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									523044
			РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ										
19	67	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта		77,31	228,27	228,27	17648	17648	–	4055	23439
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 53,28+15,03+9				–	72,85	–	5632		1736	
20	68	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		54,54	54,62	54,62	2979	2979	–	645	3914
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 35,52+10,02+9				–	16,43	–	896		290	
21	69	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		379,5	333,54	213,53	126578	81035	–	60063	201571
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 296+72,5+11				120,01	99,81	45544	37878		14930	
22	70	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		11	101,19	61,19	1113	673	–	543	1789
			НР - 72%; СП - 8%				40,00	28,60	440	315		133	

23	71	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		45,5	579,31	284,22	26359	12932	2506	11492	40879
			НР - 72%; СП - 8%				240,03	110,77	10921	5040		3028	
24	72	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		17	821,88	384,54	13972	6537	974	6436	22041
			НР - 72%; СП - 8%				380,04	145,79	6461	2478		1633	
25	73	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		20	646,83	275,21	12937	5504	1032	6078	20536
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10.2*				320,04	102,02	6401	2040		1521	
26	74	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		20	472,53	197,45	9451	3949	1102	4218	14762
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 12+6+2*				220,02	72,87	4400	1457		1093	
27	75	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		10	444,25	186,93	4443	1869	574	1938	6892
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 5+5*				200,02	69,19	2000	692		511	
28	76	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		50	407,32	154,94	20366	7747	2618	9226	31960
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10.5*				200,02	56,26	10001	2813		2368	
29	79	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,027	231350,28	–	6246	–	231	4331	11423
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 27.0,001*				222785,64	–	6015	–		846	
30	84	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	990,64	32,24	19813	645	13745	4058	25781
			НР - 72%; СП - 8%				271,13	10,69	5425	214		1910	

31	85	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	5157,95	218,73	25790	1094	17918	5125	33388
			НР - 72%; СП - 8%				1355,63	68,01	6778	340		2473	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**438375**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1 393 502,00**
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**								**16 722,02**
			Итого с временными										**1 410 224,02**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**								**9 871,57**
			Итого с зимними удорожаниями										**1 420 095,59**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**								**28 401,91**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 448 497,50**
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										**1 231 222,88**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										**227 063,69**
			НДС			**12 %**							**174 994,39**
			Итого с НДС										**1 633 280,96**
			Скидка			**2%**							**32 665,62**
			Итого по акту с тендерной скидкой										**1 600 615,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылысшы"
Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"
Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района" БИН 230740036397**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2022 Капитальный ремонт Дом культуры с.Карабулак Кегенского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Дом культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 17.05.2024 г

Акт выполненных работ №27

за декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
			Плиточное покрытие тротуаров тип-II -35+43м²										
1	25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8**	м³		0,01892	70779,00	--	1339	--	1339	--	1446
			СП - 8%. *Формула объема = 0,016*(22 - 20)*				--	--	--	--		107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1446
			РАЗДЕЛ 3. МАФ										

2	26	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.		3	120648,00	224,00	361944	672	336981	17641	409952
			НР - 72%, СП - 8%				8097,00	70,00	24291	210		30367	
3	27	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.		3	50127,00	--	150381	--	150381	--	162411
			СП - 8%				--	--	--	--		12030	
4	28	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ (в комплекте ведро и лопата)	шт.		1	12032,00	--	12032	--	12032	--	12995
			СП - 8%				--	--	--	--		963	
5	29	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т		0,0034	531405,00	--	1807	--	1807	--	1952
			СП - 8%				--	--	--	--		145	
6	30	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.		1	7135,00	--	7135	--	7135	--	7706
			СП - 8%				--	--	--	--		571	
7	31	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		2	141236,00	--	282472	--	282472	--	305070
			СП - 8%				--	--	--	--		22598	
8	32	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.		1	356729,00	9593,00	356729	9593	324437	18822	405595
			НР - 72%, СП - 8%				22699,00	3442,00	22699	3442		30044	
9	33	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		2	135789,00	903,00	271578	1806	224672	32880	328814
			НР - 72%, СП - 8%				22550,00	283,00	45100	566		24357	
10	34	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция		1	244233,00	1667,00	244233	1667	203169	28805	294881
			НР - 72%, СП - 8%				39397,00	610,00	39397	610		21843	

11	35	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция		1	436612,00	2926,00	436612	2926	364924	50332	525899
			НР - 72%, СП - 8%				68762,00	1143,00	68762	1143		38955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									2455275
			РАЗДЕЛ 5. Дорожные знаки										
						Обустройство автомобильной дороги							
12	44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная (омоноличивание стоек). Устройство	м³		0,35	41361,97	1651,33	14477	578	13224	579	16260
			НР - 72%, СП - 8%				1927,48	369,48	675	129		1204	
13	45	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		1	7210,86	1158,41	7211	1159	592	4224	12349
			НР - 72%, СП - 8%				5460,48	405,51	5460	406		915	
14	46	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.		1	6004,00	–	6004	–	6004	–	6484
			СП - 8%				–	–	–	–		480	
15	47	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм /МЕСТО СТОЯНКИ/	шт.		1	6692,00	–	6692	–	6692	–	7227
			СП - 8%				–	–	–	–		535	
16	48	С1251-101-0127 251-101-0127 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.		1	5880,00	–	5880	–	5880	–	6350
			СП - 8%				–	–	–	–		470	
17	49	С1251-104-0104 251-104-0104 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из стали	м²		65,885632	30800,00	–	2029277	–	2029277	–	2191620
			СП - 8%. Формула объема = 0,5 0,5 (89,4 + 173 + 10)				–	–	–	–		162342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									2240290
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4 697 010,93

			Временные здания и сооружения	%	1,20								56 364,13
			Итого с временными										4 753 375,06
			Зимние удорожания	%	0,70								33 273,63
			Итого с зимними удорожаниями										4 786 648,69
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00								95 732,97
			Итого с непредвиденными работами и затратами										4 882 381,66
			Итого в текущих ценах 2023 года - 85%, к = 1										4 150 024,41
			Итого в текущих ценах 2024 года - 15%, к = 1,0450539										765 352,80
			НДС			12 %							589 845,27
			Итого с НДС										5 505 222,48
			Скидка			2%							110 104,45
			Итого по акту с тендерной скидкой										5 395 118,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Асыл-Тау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мамырбаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бектенов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шебер Курылыстары"

Канаев С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный