Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: ГУ " Управление строительства области Жетысу "

Подрядчик: ТОО ФСК " Астана-Курылыс "

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Каратал ,Коксуского района, области Жетысу

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь месяц 2024 года

код	код	Договор		Дополнительная соглашения		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		194/07/24	25.07.24г.	№1	02.10.24г		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ Стрительство фельдшерско-акушерского пункта	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего: Сметная стоимость. 178 430 920,33	178 430 920,33									
Аванс 30%	23 799 216,24									
	34 025 413,00	14 848 351		16 630 153					1 781 802	16 630 153
За минусом аванса 30% к оплате										4 989 046
За минусом аванса 30% к оплате										11 641 107

Заказчик:
ГУ " Управление строительства области Жетысу"

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АКВ Service»
Эксперт _____ Садвакасов С.С.

Подрядчик:
ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Директор _____ Ергалиев Т.Н.

Форма по стандартизации 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-49-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каратал, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пунктв селе Каратал, Коксуский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,73279	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	326 092,0 44 046,0	950,0 267,0	281 096,0		326 092,0	
2	36	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,19	29 587,0 18 651,0	4 791,0 907,0	271 905,0 171 403,0	44 029,0 8 335,0	56 473,0		271 905,0	
3	37	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,32785	19 850,0		185 158,0		185 158,0		185 158,0	
4	38	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	344 396,0		102 768,0		102 768,0		102 768,0	
5	39	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,9	4 970,0 954,0	17,0 3,0	128 723,0 24 709,0	441,0 78,0	103 574,0		128 723,0	
6	40	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	59,57	120,0		7 148,0		7 148,0		7 148,0	
7	41	6103-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	43 671,0 26 649,0	4 242,0 801,0	12 781,0		43 671,0	
8	42	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,413816	20 320,0		8 409,0		8 409,0		8 409,0	
9	43	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,11488	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	9 454,0 8 916,0	99,0 13,0	439,0		9 454,0	
10	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03488	349 152,0		12 178,0		12 178,0		12 178,0	
11	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	349 832,0		27 987,0		27 987,0		27 987,0	
12	46	6103-0401-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,16	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	124 255,0 75 822,0	12 068,0 2 279,0	36 364,0		124 255,0	
13	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1774	20 320,0		23 925,0		23 925,0		23 925,0	
14	48	6103-0703-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,09409	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	7 742,0 7 301,0	81,0 11,0	360,0		7 742,0	
15	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03818	349 152,0		13 331,0		13 331,0		13 331,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0559	349 832,0		19 556,0		19 556,0		19 556,0	
17	51	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса и опалубке. Устройство	м³	11,3	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	725 912,0 491 833,0	127 171,0 23 900,0	106 908,0		725 912,0	
18	52	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,4695	20 868,0		239 346,0		239 346,0		239 346,0	
19	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2552	349 152,0		89 104,0		89 104,0		89 104,0	
20	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49481	349 832,0		173 100,0		173 100,0		173 100,0	
21	55	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса и опалубке. Устройство	м³	2,397	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	153 983,0 104 329,0	26 976,0 5 070,0	22 678,0		153 983,0	
22	56	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,432955	20 868,0		50 771,0		50 771,0		50 771,0	
23	57	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,18754	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	15 433,0 14 555,0	161,0 21,0	717,0		15 433,0	
24	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	349 152,0		23 742,0		23 742,0		23 742,0	
25	59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11954	349 832,0		41 819,0		41 819,0		41 819,0	
26	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³	9	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	358 056,0 231 138,0	101 511,0 19 818,0	25 407,0		358 056,0	
27	61	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,135	20 320,0		185 623,0		185 623,0		185 623,0	
28	62	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,385	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	113 977,0 107 487,0	1 192,0 155,0	5 298,0		113 977,0	
29	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52	349 152,0		181 559,0		181 559,0		181 559,0	
30	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,995	349 832,0		348 083,0		348 083,0		348 083,0	
31	65	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³	4,84	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	192 555,0 124 301,0	54 591,0 10 658,0	13 663,0		192 555,0	
32	66	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,9126	20 320,0		99 824,0		99 824,0		99 824,0	
33	67	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,7689	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	63 276,0 59 673,0	662,0 86,0	2 941,0		63 276,0	
34	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2046	349 152,0		71 436,0		71 436,0		71 436,0	
35	69	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5929	343 155,0		203 457,0		203 457,0		203 457,0	
36	70	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³	0,85	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	33 816,0 21 830,0	9 587,0 1 872,0	2 399,0		33 816,0	
37	71	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,86275	20 320,0		17 531,0		17 531,0		17 531,0	
38	72	6103-0703-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,07548	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	6 212,0 5 858,0	65,0 8,0	289,0		6 212,0	
39	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0272	349 152,0		9 497,0		9 497,0		9 497,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,0646	349 832,0		22 599,0		22 599,0		22 599,0	
41	75	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³ м³	0,18	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	7 161,0 4 623,0	2 030,0 396,0	508,0		7 161,0	
42	76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	0,1827	20 320,0		3 712,0		3 712,0		3 712,0	
43	77	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т т	0,02136	82 294,0 77 608,0	861,0 112,0	1 758,0 1 658,0	18,0 2,0	82,0		1 758,0	
44	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,0078	349 152,0		2 723,0		2 723,0		2 723,0	
45	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,0154	349 832,0		5 387,0		5 387,0		5 387,0	
46	80	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³ м³	1,2	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	47 741,0 30 818,0	13 534,0 2 642,0	3 389,0		47 741,0	
47	81	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³ м³	1,218	20 868,0		25 417,0		25 417,0		25 417,0	
48	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,009	349 152,0		3 142,0		3 142,0		3 142,0	
49	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,1692	349 832,0		59 192,0		59 192,0		59 192,0	
50	84	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий т металлических изделий	1,285836	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	572 197,0 77 288,0	1 666,0 468,0	493 243,0		572 197,0	
51	85	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов т стальных элементов	0,19824	295 811,0 268 903,0	15 918,0 2 997,0	58 642,0 53 307,0	3 155,0 594,0	2 180,0		58 642,0	
52	86	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т т	0,19824	1 177 428,0		233 413,0		233 413,0		233 413,0	
53	87	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт. 1000 шт.	0,252	659 944,0		166 306,0		166 306,0		166 306,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					5 919 804 1 687 544	404 229 77 474	3 828 032 0	0 0	5 919 804	
			ИТОГО по акту					5 919 804 1 687 544	404 229 77 474	3 828 032 0	0 0	5 919 804	
		Итого по акту										**5 919 804**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными	390 707		
	ИТОГО:			6 310 511
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	315 526		
	ИТОГО:			6 626 037
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	132 521		
	Итого по части II в сметных ценах:			6 758 557
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			811 027
	ВСЕГО			7 569 584
Пересчет итогов с учетом коэфицента (индекса)	1,0557	**7991210**		**7 991 210**
Итого по акту				**7 991 210**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			За минусом тендерной скидки			**2%**						**7831386**	
			в том числе НДС									**839077**	

Подрядчик (Подрядчик) **ТОО ФСК "Астана-Курылыс"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АКВ Service"

Эксперт технического надзора:

ТОО "Граждан проект ЗИ"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик: **Управление строительства области Жетысу**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Садвакасов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Управление строительства области Жетысу**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ФСК "Астана-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-49-19/07 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каратал, Коксуский район области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	22,72	4 242,0 1 146,0	424,0 108,0	96 378,0 26 037,0	9 634,0 2 454,0	60 708,0		96 378,0	
2	2	6104-0903-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,383	36 073,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	49 889,0 25 187,0	9 650,0 2 633,0	15 051,0		49 889,0	
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,383	120 941,0		167 261,0		167 261,0		167 261,0	
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,78	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	353 925,0 267 235,0	55 131,0 16 337,0	31 559,0		353 925,0	
5	5	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	3,8367	21 190,0		81 300,0		81 300,0		81 300,0	
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13409	383 597,0		51 437,0		51 437,0		51 437,0	
7	7	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,29493	1 067 996,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	314 984,0 313 826,0	1 159,0 364,0			314 984,0	
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,29493	1 131 351,0		333 669,0		333 669,0		333 669,0	
9	9	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,42375	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	131 791,0 38 337,0	1 289,0 189,0	92 166,0		131 791,0	
10	10	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,645	4 242,0 1 146,0	424,0 108,0	15 462,0 4 177,0	1 546,0 394,0	9 739,0		15 462,0	
11	11	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,74	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	162 918,0 123 013,0	25 378,0 7 520,0	14 527,0		162 918,0	
12	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	1,7661	21 190,0		37 424,0		37 424,0		37 424,0	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,051	383 597,0		19 563,0		19 563,0		19 563,0	
14	14	6103-0701-0807 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04404	2 199 347,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	96 859,0 46 862,0	173,0 54,0	49 825,0		96 859,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,28	4 194,0	41,0	34 726,0	340,0	24 285,0		34 726,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1 220,0	6,0	10 102,0	50,0				
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и нароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12477	418 187,0 401 666,0	13 754,0 4 160,0	52 177,0 50 116,0	1 716,0 519,0	345,0		52 177,0	
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063,0		149 482,0		149 482,0		149 482,0	
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	10,60545	276,0 105,0	6,0 1,0	2 927,0 1 114,0	64,0 11,0	1 750,0		2 927,0	
19	19	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,89	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	83 332,0 62 920,0	12 981,0 3 847,0	7 431,0		83 332,0	
20	20	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	м³	0,90335	21 190,0		19 142,0		19 142,0		19 142,0	
21	21	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0051	383 597,0		1 956,0		1 956,0		1 956,0	
22	22	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и нароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,00816	418 187,0 401 666,0	13 754,0 4 160,0	3 412,0 3 278,0	112,0 34,0	22,0		3 412,0	
23	23	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00816	1 198 063,0		9 776,0		9 776,0		9 776,0	
24	24	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	м²	0,6936	276,0 105,0	6,0 1,0	191,0 73,0	4,0 1,0	114,0		191,0	
			Итого вне раздела					2 269 981 972 277	119 177 34 407	1 178 532 0	0 0	2 269 981	
			Раздел 3: Полы										
25	64	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	154,15	396,0 307,0	89,0 25,0	61 043,0 47 324,0	13 720,0 3 854,0			61 043,0	
26	65	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	15,7233	4 802,0		75 503,0		75 503,0		75 503,0	
27	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	12,332	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	280 824,0 193 255,0	173,0 0,0	87 397,0		280 824,0	
28	67	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,57864	19 850,0		249 686,0		249 686,0		249 686,0	
29	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м²	154,15	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	235 695,0 222 593,0	12 949,0 4 625,0	154,0		235 695,0	
30	69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,14466	21 090,0		66 321,0		66 321,0		66 321,0	
31	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	154,15	128,0 72,0	56,0 20,0	19 731,0 11 099,0	8 632,0 3 083,0			19 731,0	
32	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,14466	21 090,0		66 321,0		66 321,0		66 321,0	
33	72	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	154,15	5 326,0 2 827,0	168,0 26,0	821 003,0 435 782,0	25 897,0 4 008,0	359 324,0		821 003,0	
34	73	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	172,648	435,0		75 102,0		75 102,0		75 102,0	
35	74	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м² изолируемой поверхности	154,15	3 002,0 1 706,0	87,0 14,0	462 758,0 262 980,0	13 411,0 2 158,0	186 367,0		462 758,0	
36	75	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	172,648	435,0		75 102,0		75 102,0		75 102,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	154,15	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	235 695,0 222 593,0	12 949,0 4 625,0	154,0		235 695,0	
38	77	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,14466	21 090,0		66 321,0		66 321,0		66 321,0	
39	80	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	65,17	396,0 307,0	89,0 25,0	25 807,0 20 007,0	5 800,0 1 629,0			25 807,0	
40	81	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,64734	4 802,0		31 921,0		31 921,0		31 921,0	
41	82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,2136	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	118 724,0 81 702,0	73,0 0,0	36 949,0		118 724,0	
42	83	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,317872	19 850,0		105 560,0		105 560,0		105 560,0	
43	84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	65,17	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	99 645,0 94 105,0	5 474,0 1 955,0	65,0		99 645,0	
44	85	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	21 090,0		28 038,0		28 038,0		28 038,0	
45	86	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	65,17	128,0 72,0	56,0 20,0	8 342,0 4 692,0	3 649,0 1 303,0			8 342,0	
46	87	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,329468	21 090,0		28 038,0		28 038,0		28 038,0	
47	90	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	396,0 307,0	89,0 25,0	5 635,0 4 369,0	1 267,0 356,0			5 635,0	
48	91	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	4 802,0		6 970,0		6 970,0		6 970,0	
49	92	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 772,0 15 671,0	14,0 0,0	32 405,0 22 300,0	20,0 0,0	10 085,0		32 405,0	
50	93	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	19 850,0		28 811,0		28 811,0		28 811,0	
51	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 529,0 1 444,0	84,0 30,0	21 758,0 20 548,0	1 195,0 427,0	14,0		21 758,0	
52	95	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	21 090,0		6 122,0		6 122,0		6 122,0	
53	96	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 570,0 1 521,0	36,0 9,0	36 571,0 21 644,0	512,0 128,0	14 415,0		36 571,0	
54	97	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	14,23	-198,0 -184,0	-14,0 -4,0	-2 818,0 -2 618,0	-199,0 -57,0			-2 818,0	
55	98	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	112,0		-6 056,0		6 056,0		-6 056,0	
56	99	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	29,65	18 345,0 13 273,0	5 067,0 1 541,0	543 929,0 393 544,0	150 237,0 45 691,0	148,0		543 929,0	
57	100	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	37,952	12 399,0		470 567,0		470 567,0		470 567,0	
			Итого по разделу 3: Полы					4 381 074 2 055 919	255 759 73 785	2 069 399 0	0 0	4 381 074	
			ИТОГО по смете					6 651 055 3 028 196	374 936 108 192	3 247 931 0	0 0	6 651 055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту										**6 651 055**	
			НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.41	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными**					**438 970**				
				ИТОГО:									**7 090 025**
			НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**					**354 501**				
				ИТОГО:									**7 444 526**
			НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-2%**					**148 891**				
				Итого по части II в сметных ценах:									
													7 593 416
			Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%**									**911 210**
				ВСЕГО									**8 504 626**
			Пересчет итогов с учетом коэфицента (индекса)		**1,0557**				**8978334**				**8 978 334**
			Итого по акту										**8 978 334**
			За минусом тендерной скидки			**2%**						**8798767**	
			в том числе НДС									**942725**	

Субподрядчик (Подрядчик) ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ергалиев Т.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Управление строительства области Жетысу

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Бектасов Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "AKB Service"

Эксперт технического надзора:

Садвакасов С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

ТОО "Граждан проект ЗИ"

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Тайбулдинов С.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или