форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района"

СПРАВКА №15

о стоимости выполненных работ и затрат

от 3.12.2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	14.07.2020г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	417 214 726,32									
В том числе: в текущем месяце - за ноябрь	417 214 726,32	372 513 148,50							44 701 577,82	417 214 726,32
Выдача аванса	8 875 023,82									
Удержание ранее выданного аванса	8 875 023,82									8 875 023,82
Итого к оплате:	**408 339 702,50**									**408 339 702,50**

Заказчик

ГУ "Отдел ПТ и АД Бурабайского района"

(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя _____ **Калымов Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

(наименование организации, БИН или ИИН)

Начальник участка _____ **Жиенбаев А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района" БИН 200340021689**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Казахдорстрой" БИН 050640000298**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ ВОКРУГ ОЗЕРА ТЕКЕКОЛЬ ДО А ВТОДОРОГИ "СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ОЗЕРА ЧЕБАЧЬЕ" БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ ВОКРУГ ОЗЕРА ТЕКЕКОЛЬ ДО А ВТОДОРОГИ "СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ОЗЕРА ЧЕБАЧЬЕ" БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23 от 14.07.2020 года**

Акт выполненных работ № 15
от 3.12.2025 года

Составлен(а) в ценах IV квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Смета 2-1-2 УСТРОЙСТВО НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
УСТРОЙСТВО НАСЫПЕЙ И ВЫЕМОК ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА												
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	3113,12		10721,29 220,80	1569,35 372,43	33376662 687377	4885575 1159419	27803710	1994545 2829702	38200908
2	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок (корыто дорожной одежды). Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной площади	6514,88		194,58 149,12	45,46 10,76	1267665 971499	296166 70100	--	749928 161439	2179032
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			**Тенге**					**34644327** **1658876**	**5181741** **1229519**	**27803710** --	**2744473** **2991141**	**40379940**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**34644327**				
Материалы			Тенге					**27803711**				
Всего заработная плата			Тенге						**2888395**			
		Накладные расходы	Тенге					**2744473**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2991141**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**40379941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1801**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2888395**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**40379941**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1801**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2888395**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2.Смета 2-1-3 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И АВТОСТОЯНОК										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И АВТОСТОЯНОК										
		Устройство дорожной одежды Типа А (Автодорога 1, Автодорога 2)										
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	65,25		1792,11 220,80	1569,35 372,43	116935 14407	102400 24301	128	41805 12699	171439
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	79,40134		7319,00 --	-- --	581138 --	-- --	581138	-- 46491	627629
5	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 коэф. на щебень к=8:6=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 6 см. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	$м^2$	433,98		3275,28 73,58	230,09 37,65	1421406 31932	99854 16339	1289620	52134 117882	1591422
5.1	216-201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000021	0,009114	193017,66				1759		
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БНД 70/100 *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,8504		197612,25 --	3184,01 1434,32	168049 --	2708 1220	165341	1317 13549	182916
7	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ на битуме БНД 70/100. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	$м^2$ покрытия	1063		2393,93 34,85	252,68 37,61	2544748 37046	268598 39979	2239104	83190 210240	2838179
7.1	212-501-0402	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	101,9417	21943,00				2236907		
8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 6 см *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	1063		1031,59 12,28	0,10 --	1096580 13054	106 --	1083420	14095 88856	1199532
8.1	212-501-0402	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	49,3232	21943,00				1082299		
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БНД 70/100 *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,366464		197612,25 --	3184,01 1434,32	72418 --	1167 526	71251	568 5839	78825
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ на битуме БНД 70/100. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	916,16		2669,71 34,85	266,19 36,69	2445882 31928	243873 33614	2170081	70783 201335	2718000
10.1	212-501-0204	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	89,417216	24248,00				2168189		
		Устройство дорожной одежды Типа В (Улицы 1-5, Кольца 1-2, Автостоянки 1-2)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1012,75		1792,11	1569,35	1814959	1589359	1985	648859	2660919
						220,80	372,43	223615	377178		197101	
		НР - 108%, СП - 8%										
12	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1235,953		7319,00	--	9045940	--	9045940	--	9769615
						--	--	--	--		723675	
		СП - 8%										
13	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 коэф. на щебень к=8:6=1,33	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщина 8 см. Устройство	$м^2$	18814,06		3275,28	230,09	61621314	4328927	55908048	2260133	68991910
						73,58	37,65	1384339	708349		5110463	
		НР - 108%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								76260		
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000021	0,395095	193017,66						
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БНД 70/100	т	10,42203		197612,25	3184,01	2059521	33184	2026337	16144	2241719
						--	1434,32	--	14949		166053	
		НР - 108%, СП - 8%										
15	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ на битуме БНД 70/100. Устройство	$м^2$ покрытия	17370,07		2393,93	252,68	41582732	4389069	36588316	1359382	46377566
						34,85	37,61	605347	653288		3435452	
		НР - 108%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								36552424		
15.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	1665,78971	21943,00						
16	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 6 см	$м^2$ покрытия	17370,07		1031,59	0,10	17918791	1737	17703750	230327	19601082
						12,28	--	213304	--		1451964	
		НР - 108%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17685427		
16.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	805,971248	21943,00						
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БНД 70/100	т	10,42203		197612,25	3184,01	2059521	33184	2026337	16144	2241719
						--	1434,32	--	14949		166053	
		НР - 108%, СП - 8%										
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$ на битуме БНД 70/100. Устройство	$м^2$ покрытия	17370,07		2669,71	266,19	46373050	4623739	41143964	1342012	51532308
						34,85	36,69	605347	637308		3817247	
		НР - 108%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								41108091		
18.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1695,31883	24248,00						
		Устройство дорожной одежды Типа Г (Проезды 1-3)										
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	2451,69		1300,39	295,61	3188153	724744	2334818	382488	3856288
						52,45	92,00	128591	225555		285646	
		НР - 108%, СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БИД 70/100	т		4,209696	197612,25	3184,01	831887	13404	818483	6521	905481
		НР - 108%, СП - 8%				--	1434,32	--	6038		67073	
21	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ на битуме БИД 70/100. Устройство	м² покрытия		5262,12	2393,93	252,68	12597147	1329632	11084130	411814	14049703
		НР - 108%, СП - 8%				34,85	37,61	183385	197908		1040742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								11073256		
21.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	504,637308	21943,00						
22	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 6 см	м² покрытия		5262,12	1031,59	0,10	5428350	526	5363205	69776	5937986
		НР - 108%, СП - 8%				12,28	--	64619	--		439861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5357655		
22.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0464	244,162368	21943,00						
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов - битум БИД 70/100	т		2,104848	197612,25	3184,01	415944	6702	409242	3261	452741
		НР - 108%, СП - 8%				--	1434,32	--	3019		33536	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ на битуме БИД 70/100. Устройство	м² покрытия		5262,12	2669,71	266,19	14048334	1400724	12464225	406551	15611289
		НР - 108%, СП - 8%				34,85	36,69	183385	193067		1156403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								12453358		
24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	513,582912	24248,00						
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					227432799	19193637	204518863	7417304	253638268
								3720299	3147587	--	18788160	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					227432799				
		Материалы	Тенге					194891785				
		Всего заработная плата	Тенге						6867886			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9627078				
		Накладные расходы	Тенге					7417304				
		Сметная прибыль	Тенге					18788160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					253638263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3478
		Сметная заработная плата	Тенге						6867886			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					253638263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3478
		Сметная заработная плата	Тенге						6867886			

ОТДЕЛ 3.Смета 6-1-1 ЗАЩИТА КОММУНИКАЦИЙ

Пересечение с существующими сетями