Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)**

Справка № 3 от " 28 **"** 07 **2023 года**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/230504/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230504/02	26.07.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 224 160 000,00									
В том числе: в текущем месяце	420 611 875,58	375 546 317,48							45 065 558,10	420 611 875,58
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	61 208 000,00	18 777 315,87							2 253 277,91	21 030 593,78
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	1 162 952 000,00	356 769 001,61							42 812 280,19	399 581 281,80

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Должность Фамилия И.О. подпись Акылтаев Н.Д.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.
Должность Фамилия И.О. подпись
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

от "28" 07 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	168 000,00	197 482 320,00	100%	40 000,00	47 019 600,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00	58800	8 632 428,00	100%	14000	2 055 340,00
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м3	250	4 069 547,50	250	4 069 547,50		250	4 069 547,50
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20	11592,00	293 603 335,20	100%	3796,6939755	96 163 044,68
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00	168000	536 791 920,00	100%	54400	173 818 336,00
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00	84000	45 754 800,00	100%	84000	45 754 800,00

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03	21	193 104,03	100%	21	193 104,03
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24	21	1 258 455,24	100%	21	1 258 455,24
	Разметка проезжей части					-	#ДЕЛ/0!		-
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Разметка 1.2	км	42	3 747 135,84	42	3 747 135,84	100%	42	3 747 135,84
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60	10	485 886,60	100%	10	485 886,60
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59	11	981 067,59	100%	11	981 067,59
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**1 093 000 000,00**			**375 546 317,48**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**131 160 000,00**			**45 065 558,10**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**1 224 160 000,00**			**420 611 875,58**

Заказчик:
АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам.директора_____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____Серкенов С.Б.

Подрядчик:
ТОО "БСУ-1"

Директор _____Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол"_____Тепышев Д.К.

Реестр к акту от "28" 07 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой а/б смеси Тип Б	км	21,0	21,0	100%	6,8

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.