Форма КС-3

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Справка № 1 от " 24 " мая 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/230504/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230504/01	04.05.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	105 323 904,00									
В том числе: в текущем месяце	105 323 904,00	94 039 200,00							11 284 704,00	105 323 904,00
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	5 266 195,20	4 701 960,00							564 235,20	5 266 195,20
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	100 057 708,80	89 337 240,00							10 720 468,80	100 057 708,80

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Акылтаев Н.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)
от "24" мая 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	80 000,00	94 039 200,00	48%	80 000,00	94 039 200,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00		-			-
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м2	250	4 069 547,50					
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20					
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00					
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00					

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03		-			-
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24		-			-
	Разметка проезжей части								
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Разметка 1.2	км	42	3 747 135,84					
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60					
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59					
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**94 039 200,00**			**94 039 200,00**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**11 284 704,00**			**11 284 704,00**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**105 323 904,00**			**105 323 904,00**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора_____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____Серкенов С.Б.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол" _____ Тепышев Д.К.

Реестр к акту от 24 мая 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой а/б смеси Тип Б	км	21,0	0,0	0%	0,0

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

Форма КС-3

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Справка № 2 от "29" 05 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/230504/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230504/01	04.05.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	803 548 124,42									
В том числе: в текущем месяце	698 224 220,42	623 414 482,52							74 809 737,90	698 224 220,42
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	40 177 406,22	31 170 724,13							3 740 486,89	34 911 211,02
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	763 370 718,20	592 243 758,39							71 069 251,01	663 313 009,40

Заказчик:
Директор Алматинского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Акылтаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

от "28" 06 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	128 000,00	150 462 720,00	76%	48 000,00	56 423 520,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00	44800	6 577 088,00	76%	44800	6 577 088,00
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м3	250	4 069 547,50		-			-
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20	7795,306025	197 440 290,52	67%	7795,306025	197 440 290,52
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00	113600	362 973 584,00	68%	113600	362 973 584,00
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00					

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03		-			-
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24		-			-
	Разметка проезжей части								
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Размектка 1.2	км	42	3 747 135,84					
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60					
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59					
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**717 453 682,52**			**623 414 482,52**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**86 094 441,90**			**74 809 737,90**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**803 548 124,42**			**698 224 220,42**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора_____Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____Серкенов С.Б.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор_____Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол"_____Тепышев Д.К.

Реестр к акту от "29" 06 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой а/б смеси Тип Б	км	21,0	14,2	68%	14,2

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)**

Справка № 3 от "28" 07 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 090140000306/230504/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230504/02	26.07.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 224 160 000,00									
В том числе: в текущем месяце	420 611 875,58	375 546 317,48							45 065 558,10	420 611 875,58
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	61 208 000,00	18 777 315,87							2 253 277,91	21 030 593,78
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	1 162 952 000,00	356 769 001,61							42 812 280,19	399 581 281,80

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Должность, Фамилия И.О., подпись Акылтаев Н.Д.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

Должность, Фамилия И.О., подпись

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

от "28" 07 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	168 000,00	197 482 320,00	100%	40 000,00	47 019 600,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00	58800	8 632 428,00	100%	14000	2 055 340,00
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м3	250	4 069 547,50	250	4 069 547,50		250	4 069 547,50
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20	11592,00	293 603 335,20	100%	3796,6939755	96 163 044,68
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00	168000	536 791 920,00	100%	54400	173 818 336,00
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00	84000	45 754 800,00	100%	84000	45 754 800,00

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03	21	193 104,03	100%	21	193 104,03
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24	21	1 258 455,24	100%	21	1 258 455,24
	Разметка проезжей части					-	#ДЕЛ/0!		-
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Разметка 1.2	км	42	3 747 135,84	42	3 747 135,84	100%	42	3 747 135,84
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60	10	485 886,60	100%	10	485 886,60
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59	11	981 067,59	100%	11	981 067,59
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**1 093 000 000,00**			**375 546 317,48**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**131 160 000,00**			**45 065 558,10**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**1 224 160 000,00**			**420 611 875,58**

Заказчик:
АО «НК «КазАвтоЖол»

Зам.директора_____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____Серкенов С.Б.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол"_____Тепышев Д.К.

Реестр к акту от "28" 07 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 89-110 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
1	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой а/б смеси Тип Б	км	21,0	21,0	100%	6,8

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.