Форма КС-3

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)**

Справка № 3 от "21" 07 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/230503/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230503/02	26.05.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 224 160 000,00									
В том числе: в текущем месяце	826 836 680,32	738 247 036,00							88 589 644,32	826 836 680,32
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	61 208 000,00	36 912 351,80							4 429 482,22	41 341 834,02
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	1 162 952 000,00	701 334 684,20							84 160 162,10	785 494 846,30

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ Акылтаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)
от "21" 07 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	168 000,00	197 482 320,00	100%	40 000,00	47 019 600,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00	58800,00	8 632 428,00	100%	14000	2 055 340,00
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м2	250	4 069 547,50	250	4 069 547,50	100%	250	4 069 547,50
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20	11592	293 603 335,20	100%	8832	223 697 779,20
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00	168000	536 791 920,00	100%	128000	408 984 320,00
8	***Укрепление обочин***								

9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00	84000	45 754 800,00	100%	84000	45 754 800,00
	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03	21	193 104,03	100%	21	193 104,03
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24	21	1 258 455,24	100%	21	1 258 455,24
	Разметка проезжей части								
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Разметка 1.2	км	42	3 747 135,84	42	3 747 135,84	100%	42	3 747 135,84
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60	10	485 886,60	100%	10	485 886,60
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59	11	981 067,59	100%	11	981 067,59
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**1 093 000 000,00**			**738 247 036,00**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**131 160 000,00**			**88 589 644,32**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**1 224 160 000,00**			**826 836 680,32**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____ Енкебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол"_____Тепышев Д.К.

Реестр к акту от 21 июля 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	км	21,0	21,0	100%	16,0

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" — Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" — Досаев С.Т.

Форма КС-3

Заказчик: **АО "НК" ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

Справка № 2 от " 29 " 06 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/230503/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230503/02	26.05.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	397 323 319,68									
В том числе: в текущем месяце	344 661 367,68	307 733 364,00							36 928 003,68	344 661 367,68
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	19 866 165,98	15 386 668,20							1 846 400,18	17 233 068,38
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	377 457 153,70	292 346 695,80							35 081 603,50	327 428 299,30

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Акылтаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" Абсаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км) **от "29" 06 2023 года.**

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	128 000,00	150 462 720,00	76%	88 000,00	103 443 120,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00	44800,00	6 577 088,00	76%	44800	6 577 088,00
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м2	250	4 069 547,50					-
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20	2760	69 905 556,00	24%	2760	69 905 556,00
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00	40000	127 807 600,00	24%	40000	127 807 600,00
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00					

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03		-			-
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24		-			-
	Разметка проезжей части								
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Размектка 1.2	км	42	3 747 135,84					
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60					
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59					
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**354 752 964,00**			**307 733 364,00**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**42 570 355,68**			**36 928 003,68**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**397 323 319,68**			**344 661 367,68**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора_____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____ Енкебаев Б.К .

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор_____ Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол"_____ Тепышев Д.К.

Реестр к акту от 29 06 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	км	21,0	5,0	24%	5,0

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.

Заказчик: АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)**

Справка № 1 от " 24 " мая 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 090140000306/230503/00	29.03.2023г.				
		№090140000306/230503/01	03.05.2023г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 661 952,00									
В том числе: в	52 661 952,00	47 019 600,00							5 642 352,00	52 661 952,00
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	2 633 097,60	2 350 980,00							282 117,60	2 633 097,60
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	50 028 854,40	44 668 620,00							5 360 234,40	50 028 854,40

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ Акылтаев Н.Д.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" _____ Досаев С.Т.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "РСУ-1"

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

Технадзор: ТОО «MSK Engineering»

Акт выполненных работ

по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

от "24" мая 2023 года.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть								
1	***Устройство основания***								
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия h - 15 см	м2	168000	197 482 320,00	40 000,00	47 019 600,00	24%	40 000,00	47 019 600,00
3	Грунт. Уплотнение самоходными катками.	м3	58800	8 632 428,00		-			-
4	***Устранение просадок с выборкой грунта***								
5	Устранение просадок	м2	250	4 069 547,50					
	Дорожная одежда								
6	Выравнивающий слой из горячих асфальтобетонных смесей тип Б	тн	11592	293 603 335,20		-			-
7	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	м2	168000	536 791 920,00		-			-
8	***Укрепление обочин***								
9	Обочины. Укрепление фрезерованным материалом и 50% ПГС толщиной до 10 см	м2	84000	45 754 800,00					

	РАЗДЕЛ 2 Обустройство автомобильной дороги								
10	Демонтаж километровых знаков 5.28	шт	21	193 104,03		-			-
11	Монтаж километровых знаков 5.29	шт	21	1 258 455,24		-			-
	Разметка проезжей части								
12	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, краевая. Разметка 1.2	км	42	3 747 135,84					
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, осевая, шаг 1:3. Разметка 1.5	км	10	485 886,60					
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная, осевая. Разметка 1.1	км	11	981 067,59					
15	**Итого**			**1 093 000 000,00**		**47 019 600,00**			**47 019 600,00**
16	**НДС**			**131 160 000,00**		**5 642 352,00**			**5 642 352,00**
17	**Всего с учетом НДС**			**1 224 160 000,00**		**52 661 952,00**			**52 661 952,00**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Зам.директора_____Залтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО «MSK Engineering»

_____Енкебаев Б.К.

Подрядчик:
ТОО "РСУ-1"

Директор _____Досаев С.Т.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК "Казавтожол" _____ Тепышев Д.К.

Реестр к акту от 24 мая 2023г.

Проект: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал" км 68-89 (21 км)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в текущем акте
2	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б.	км	21,0	0,0	0%	0,0

Заместитель директора Алматинского филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Калтаев Ж.К.

Директор ТОО "РСУ-1" Досаев С.Т.