Форма по приложению 3-1

Форма КС-3

Утверждена

приказом министра инвестиции и развития Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктив LTD"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименова н.	код	наименова ние	код
		№29	26.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	429 290 361,65	383 294 965,76							45 995 395,89	98 003 869,02
Удержание аванса - 30%	128 787 108,50	114 988 489,73							13 798 618,77	29 401 160,71
в т.ч. за отчетный месяц	**300 503 253,16**	**268 306 476,03**							32 196 777,12	**68 602 708,31**

Заказчик:
КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области"

Ж. Уразбаева

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктив LTD"

Н. Ерханов

Тех. надзор:
ТОО ""Строительный контроль

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой"

Р. Иргалиев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области", БИН 970540002545, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Конструктив LTD", БИН 150140026660, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Файзулла Козбаев, 6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт в средней школе №234 имени Ж.Жабаева" Кызылординская область, Казалинский район, п. Айтеке би, КОБЫЛАНДЫ БАТЫР, 20"**
(наименование)

Договор подряда №29 от 26.02.2025 года

Акт выполненных работ

Июль 2025 (месяц, год) на 2-3-1 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12.00
		ОТДЕЛ 1.Архитектурно-строительные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,5	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж	$м^3$ подстилающего слоя		205,748	2985,03	6,24	614164	1284	–	441274	1 139 873,00
		НР - 72%; СП - 8%				2978,79	–	612880	–		84435	
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$		102	1134,93	36,59	115763	3732	–	82325	213 935,00
		НР - 72%; СП - 8%				1098,34	22,64	112031	2309		15847	
3	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли		3431,4	411,09	27,31	1410614	93712	–	967655	2 568 540,00
		НР - 72%; СП - 8%				383,78	7,89	1316903	27074		190271	
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли		3431,4	380,02	1,82	1304001	6245	–	934370	2 417 456,00
		НР - 72%; СП - 8%				378,20	–	1297755	–		179085	
5	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$		14872,5	338,08	–	5028095	–	–	3620264	9 340 228,00
		НР - 72%; СП - 8%				338,08	–	5028095	–		691869	
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Отмостка.Разборка	$м^3$		12,6	26637,73	12606,19	335635	158838	–	176601	553 215,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		НР - 72%; СП - 8%			14031,54	5435,08	176797	68482		40979	
7	1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	$м^2$	285							
		НР - 72%; СП - 8%			153,91	67,65	43864	19281	--	23752	73 025,00
					86,26	29,49	24584	8405		5409	
8	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	463,91							
		СП - 8%			170,00	--	78865	--		--	85 174,00
					--	--	--	--		6309	
9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10км	т·км	4639							
		СП - 8%			69,00	--	320091	--		--	345 698,00
					--	--	--	--		25607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9251092	283092	--	6246241	16 737 144,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8569045	106270	--	1239811	
	Всего заработная плата		Тенге				9251092				
	Транспортные расходы		Тенге					8675315			
		Накладные расходы	Тенге				398956				
		Сметная прибыль	Тенге				6246241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1239811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16737144				
		Сметная заработная плата	Тенге								6 799,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8675315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16737144				
		Сметная заработная плата	Тенге								6 799,00
								8675315			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Первый этаж									
		Тип I(S=892.3м²)									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2покрытия	892,3							
		НР - 72%; СП - 8%			4897,37	32,46	4369923	28964	2088116	1630651	6 480 623,00
					2524,76	13,39	2252843	11948		480048	
		Тип II(S=872.2м²)									
11	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	872,2							
		НР - 72%; СП - 8%			4082,50	36,40	3560757	31748	2967539	415725	4 294 600,00
					643,74	18,26	561470	15926		318118	
		Тип III(S=279.7м²)									
12	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	279,7							
		НР - 72%; СП - 8%			13304,31	36,40	3721216	10181	3530981	133316	4 162 896,00
					643,74	18,26	180054	5107		308364	
		Тип IV(S=190.2м²)									
13	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	190,2							
		НР - 72%; СП - 8%			3839,02	170,84	730182	32493	126262	418200	1 240 253,00
					3004,35	49,45	571427	9405		91870	
		Второй этаж									
		Тип I(S=483.3м²)									
14	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	483,3							
		НР - 72%; СП - 8%			4897,37	32,46	2366899	15688	1130994	883216	3 510 126,00
					2524,76	13,39	1220217	6471		260011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Тип II(S=872,2м^2)									
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	70,2	4897,37	32,46	343795	2279	164278	128288	509 850,00
		НР - 72%; СП - 8%			2524,76	13,39	177238	940		37767	
		Тип III(S=129м^2)									
16	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	129	3839,02	170,84	495234	22038	85635	283637	841 181,00
		НР - 72%; СП - 8%			3004,35	49,45	387561	6379		62310	
		Тип IV(S=1033м^2)									
17	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	1033	4082,50	36,40	4217223	37602	3514638	492369	5 086 358,00
		НР - 72%; СП - 8%			643,74	18,26	664983	18863		376766	
		Третий этаж									
		Тип I(S=400,8м^2)									
18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	400,8	4897,37	32,46	1962866	13010	937932	732450	2 910 942,00
		НР - 72%; СП - 8%			2524,76	13,39	1011924	5367		215626	
		Тип II(S=31,8м^2)									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	31,8	4897,37	32,46	155736	1032	74417	58114	230 958,00
		НР - 72%; СП - 8%			2524,76	13,39	80287	426		17108	
		Тип III(S=66,4м^2)									
20	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	66,4	3839,02	170,84	254911	11343	44079	145996	432 980,00
		НР - 72%; СП - 8%			3004,35	49,45	199489	3283		32073	
		Тип IV(S=828,6м^2)									
21	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м^2 покрытия	828,6	4082,50	36,40	3382760	30161	2819196	394944	4 079 919,00
		НР - 72%; СП - 8%			643,74	18,26	533403	15130		302215	
22	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1257,45	2480,13	3,06	3118639	3848	2495447	447187	3 851 091,00
		НР - 72%; СП - 8%			492,54	1,39	619344	1748		285265	
23	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1542,5	315,90	3,65	487276	5630	270802	153479	692 012,00
		НР - 72%; СП - 8%			136,69	1,50	210844	2314		51257	
24	1111-0101-3903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов	268,55	984,04	2,04	264264	548	11016	182125	482 101,00
		НР - 72%; СП - 8%			940,98	0,93	252700	250		35712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29431681	246565	20261332	6499697	38 805 890,00
							8923784	103557	–	2874510	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29431681				
		Материалы	Тенге				20261325				
		Всего заработная плата	Тенге					9027341			
		Накладные расходы	Тенге				6499697				
		Сметная прибыль	Тенге				2874510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38805888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 846,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Сметная заработная плата	Тенге					9027341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38805888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5 846,00
		Сметная заработная плата	Тенге					9027341			
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Дорожки и площадки из бетонных плит. Устройство с подготовкой**	$м^2$	285	2997,76	303,67	854362	86546	3241	575087	1 543 806,00
		НР - 72%; СП - 8%			2682,72	119,85	764575	34157		114356	
26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	28,5	7041,00	–	200669	–	200669	–	216 722,00
		СП - 8%			–	–	–	–		16053	
27	255-102-0201 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	285	6197,00	–	1766145	–	1766145	–	1 907 437,00
		СП - 8%			–	–	–	–		141292	
	БР.100.30.15										
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	118	3676,57	53,93	433835	6364	278528	109092	586 362,00
		НР - 72%; СП - 8%			1262,23	21,81	148943	2574		43435	
29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	5,31	95101,00	–	504986	–	504986	–	545 385,00
		СП - 8%			–	–	–	–		40399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3759997	92910	2753569	684179	4 799 712,00
							913518	36731	–	355535	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3759997				
		Материалы	Тенге				281768				
		Всего заработная плата	Тенге					950249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2471800				
		Накладные расходы	Тенге				684179				
		Сметная прибыль	Тенге				355535				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4799711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,00
		Сметная заработная плата	Тенге					950249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4799711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,00
		Сметная заработная плата	Тенге					950249			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				42442770	622567	23014901	13430117	60 342 746,00
							18406347	246558	–	4469856	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42442770				
		Материалы	Тенге				20543093				
		Всего заработная плата	Тенге					18652905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2471800				
		Транспортные расходы	Тенге				398956				
		Накладные расходы	Тенге				13430117				
		Сметная прибыль	Тенге				4469856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60342743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13 241,00
		Сметная заработная плата	Тенге					18652905			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				60342743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13 241,00
		Сметная заработная плата	Тенге					18652905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		ОТДЕЛ 2.Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение									
30	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	30282,65	1161,24	30283	1161	16223	9632	43 109,00
					12899,10	479,36	12899	479		3193	
31	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1948323,00	--	1948323	--		--	1 948 323,00
					--	--	--	--	1948323	--	
32	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2125,06	135,36	2125	135	38	1447	3 858,00
		НР - 72%; СП - 8%			1952,44	57,03	1952	57		286	
33	247-301-0304 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23571,00	--	23571	--	23571	--	25 457,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
34	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
35	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8 750,00
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2260,44	--	22604	--	162	16158	41 863,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	22442	--		3101	
37	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1 993,00
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
38	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	559,00	--	2795	--	2795	--	3 019,00
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
39	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	4	5012,00	--	20048	--	20048	--	21 652,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
40	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
41	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9 231,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
42	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2260,44	–	24865	–	179	17774	46 050,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	–	24686	–		3411	
43	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
44	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	559,00	–	2795	–	2795	–	3 019,00
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
45	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	5	5012,00	–	25060	–	25060	–	27 065,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2005	
46	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
47	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
48	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	2260,44	–	15823	–	114	11311	29 304,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	–	15709	–		2171	
49	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
50	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	559,00	–	1677	–	1677	–	1 811,00
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
51	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	5012,00	–	15036	–	15036	–	16 239,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1203	
52	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
53	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
54	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2260,44	–	24865	–	179	17774	46 050,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	–	24686	–		3411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
				7							10
55	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
					–	–	–	–		148	
56	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	5	559,00	–	2795	–	2795	–	3 019,00
					–	–	–	–		224	
57	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	5	5012,00	–	25060	–	25060	–	27 065,00
					–	–	–	–		2005	
58	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
					5569,86	79,03	5570	79		986	
59	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
					–	–	–	–		684	
60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2260,44	–	24865	–	179	17774	46 050,00
					2244,18	–	24686	–		3411	
61	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
					–	–	–	–		148	
62	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	5	559,00	–	2795	–	2795	–	3 019,00
					–	–	–	–		224	
63	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА									
		СП - 8%	шт.	5	5012,00	–	25060	–	25060	–	27 065,00
					–	–	–	–		2005	
64	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
					5569,86	79,03	5570	79		986	
65	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31									
		СП - 8%	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
					–	–	–	–		684	
66	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2260,44	–	24865	–	179	17774	46 050,00
					2244,18	–	24686	–		3411	
67	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
					–	–	–	–		148	
68	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"									
			шт.	5	559,00	–	2795	–	2795	–	3 019,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
69	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	5	5012,00	–	25060	–	25060	–	27 065,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2005	
70	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
71	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
72	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2260,44	–	18084	–	131	12926	33 491,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	–	17953	–		2481	
73	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
74	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	559,00	–	1677	–	1677	–	1 811,00
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
75	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	4	5012,00	–	20048	–	20048	–	21 652,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1604	
76	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
77	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8547,00	–	8547	–	8547	–	9 231,00
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2260,44	–	18084	–	131	12926	33 491,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	–	17953	–		2481	
79	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	7	5012,00	–	35084	–	35084	–	37 891,00
		СП - 8%			–	–	–	–		2807	
80	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	–	1845	–	1845	–	1 993,00
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
81	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
82	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8102,00	--	8102	--	8102	--	8 750,00
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
83	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2260,44	--	13563	--	98	9695	25 118,00
		НР - 72%; СП - 8%			2244,18	--	13465	--		1861	
84	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	5	5012,00	--	25060	--	25060	--	27 065,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
85	247-204-1650 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1845,00	--	1845	--	1845	--	1 993,00
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
86	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8255,27	196,75	8255	197	2488	4067	13 308,00
		НР - 72%; СП - 8%			5569,86	79,03	5570	79		986	
87	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРС 1-24 IP31	шт.	1	8547,00	--	8547	--	8547	--	9 231,00
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
88	247-207-0503 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	шт.	24	1345,00	--	32280	--	32280	--	34 862,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
89	247-207-0504 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 1, от 40А до 250А	шт.	3	1998,00	--	5994	--	5994	--	6 474,00
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
90	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6014,756353	339,65	2,76	2042912	16600	295867	1246378	3 552 435,00
		НР - 72%; СП - 8%			287,70	0,10	1730445	601		263146	
91	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- 0,66	км	3,0156255	372858,00	--	1124400	--	1124400	--	1 214 352,00
		СП - 8%			--	--	--	--		89952	
92	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)- 0,66	км	2,9185977	574495,00	--	1676720	--	1676720	--	1 810 858,00
		СП - 8%			--	--	--	--		134138	
93	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)- 0,66	км	0,0184353	2160751,00	--	39834	--	39834	--	43 021,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
94	243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)- 0,66	км	0,0620978	9128051,00	--	566832	--	566832	--	612 179,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		СП - 8%			–	–	–	–		45347	
95	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	394	894,97	6,90	352618	2719	36476	226487	625 431,00
		НР - 72%; СП - 8%			795,49	2,90	313423	1143		46327	
96	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	394	5194,00	–	2046436	–	2046436	–	2 210 151,00
		СП - 8%			–	–	–	–		163715	
97	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	203	894,97	6,90	181679	1401	18794	116693	322 240,00
		НР - 72%; СП - 8%			795,49	2,90	161484	589		23869	
98	247-102-0107 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	203	7555,00	–	1533665	–	1533665	–	1 656 358,00
		СП - 8%			–	–	–	–		122693	
99	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	30	894,97	6,90	26849	207	2777	17245	47 622,00
		НР - 72%; СП - 8%			795,49	2,90	23865	87		3527	
100	247-102-0118 РСНБ РК 2022	**Светильник потолочный накладной 100Вт НПП1202**	шт.	30	3327,00	–	99810	–	99810	–	107 795,00
		СП - 8%			–	–	–	–		7985	
101	247-106-0108 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W**	шт.	30	646,00	–	19380	–	19380	–	20 930,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1550	
102	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	30	894,97	6,90	26849	207	2777	17245	47 622,00
		НР - 72%; СП - 8%			795,49	2,90	23865	87		3527	
103	247-102-0108 РСНБ РК 2022	**Светодиодный светильники 30 Вт для спортивного помещения S270**	шт.	30	17618,00	–	528540	–	528540	–	570 823,00
		СП - 8%			–	–	–	–		42283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12913298	24400	8430676	1809909	15 745 208,00
							2509899	3833	1948323	1022003	
	Стоимость оборудования		Тенге				1948323				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1948323				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189743				
	Материалы		Тенге				1388				
	Всего заработная плата		Тенге					188275			
		Накладные расходы	Тенге				135559				
		Сметная прибыль	Тенге				26025				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				351327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101,00
		Сметная заработная плата	Тенге					188275			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10775232				
	Материалы		Тенге				397803				
	Всего заработная плата		Тенге					2325457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8031492				
		Накладные расходы	Тенге				1674350				
		Сметная прибыль	Тенге				995978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13445560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 414,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2325457			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15745210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 515,00
		Сметная заработная плата	Тенге					2513732			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				12913298	24400	8430676	1809909	15 745 208,00
	Стоимость оборудования						2509899	3833	1948323	1022003	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1948323				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1948323				
	Материалы		Тенге				189743				
	Всего заработная плата		Тенге				1388				
		Накладные расходы	Тенге					188275			
		Сметная прибыль	Тенге				135559				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				351327				
		Сметная заработная плата	Тенге								101,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					188275			
	Материалы		Тенге				10775232				
	Всего заработная плата		Тенге				397803				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2325457			
		Накладные расходы	Тенге				8031492				
		Сметная прибыль	Тенге				1674350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				995978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13445560				
		Сметная заработная плата	Тенге								1 414,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2325457			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15745210				
		Сметная заработная плата	Тенге								1 515,00
								2513732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76 087 953,00
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1	2-3	Основной объект строительства	--	--	--	--	--	--	--	76 087 953,00	
		Всего по главе	--	--	--	--	--	--	--	**76 087 953,00**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	--	--	--	--	--	--	--	**76 087 953,00**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	--	--	--	--	--	--	--	913 055,44	
		Всего по главе	--	--	--	--	--	--	--	**913 055,44**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	--	--	--	--	--	--	--	**77 001 008,44**	
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	--	--	--	--	--	--	--	246 403,23	
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	--	--	--	--	--	8 133 704,21	
		Всего по главе	--	--	--	--	--	--	--	**8 380 107,44**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	--	--	--	--	--	--	--	**85 381 115,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	--	--	--	--	--	1 707 622,32
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		--	--	--	--	--	--	--	**87 088 738,19**
6	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		--	--	--	--	--	--	--	93 968 748,51
7	Протокол итогов	Итого с понижающим коэффициентом, К=0.98		--	--	--	--	--	--	--	87 503 454,48
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		--	--	--	--	--	--	--	10 500 414,54
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		--	--	--	--	--	--	--	**98 003 869,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Конструктив LTD", БИН 150140026660

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Н.Ерханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя школа № 234 имени Ж.Жабаева" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области", БИН 970540002545

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Ж.Уразбаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тех.надзор:
ТОО ""Строительный контроль", БИН 201140025479

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт:
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой", БИН 130440003689

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт: **Р. Иргалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)